

Ciudad de Mexico, a 01 de octubre de 2018

Nota Informativa

Obra: Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Area de terapia intensiva postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Empresa: Alvarga Construcciones S.A. de C.V.

Contrato: 1-11370005-4-43728

Importe Contratado: \$66,088,389.79

Fecha de inicio contratado: 23 de noviembre de 2016

Fecha de Termino contractual: 5 de enero de 2019

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	26.03%	66.25%
Financiero:	\$	\$23,340,722.55	\$42,038,824.75

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$23,340,722.55	
Importe Estimado Pagado	\$23,340,722.55	estimacion 41
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$23,340,722.55	

Comentarios: Se recibo est. no. 42 para revisión, en la cual se debe aplicar deductivas para cumplir con lo indicado en las observaciones de auditoría no. vp3/002/2018, de la SFP. aunado a esto, se aplica retención por atraso en el programa general de obra.

Se recopila y se analiza la información correspondiente que de sustento para la formalizacion de una suspensión temporal de obra.