| ELABORO | |
|------------|----------------------------------|
| 5: ARQ. BI | 10 |
| RENDA LEG | |
| VALDEZ | 1 |
| | 1 |
| | ELABORÓ: ARQ, BRENDA LEON VALDEZ |

| CIAIO | | COOR | |
|--------|------------------|---|--------|
| TIES I | 0 2 | COORDINACIÓN DE CONSERVA Y SERVICIOS GENERALES | 20 |
| OE OBR |) 2 OCT. 2025 (3 | ON DE C | MÉXICO |
| B B D | ZUZ5 | ONSER) NERALE | |
| O | ATRA (| RVACION LES 0 | BIE |

| lmp | Importe Contrato (Sin Po | Importe Contrato (Sin fedevative en donde se desarrolle la obra S4,817,559.33 CIUDAD DE MÉXICO | Importe Contrato (Sin federativa en donde se desarrolla la obra (dd/mm/sa) (dd/mm/sa) (dd/mm/sa) S4,817,559,33 GUDAD DE MÉXICO 18-jun-25 16-460-25 | Importe Contrato (Sin fedevative en donde se desarrolle la obra S4,817,559.33 CIUDAD DE MÉXICO | Número de Obra | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y ADECUACIÓNES DE OBRA CIVIL EN FACHADA Y OFICINAS |
|---|---|--|--|--|--|---|
| Importe Contrato (Sin NA) \$4,817,559.33 | | Ciudad y Emidad foderativa en donde se desarrolle la obra CIUDAD DE MÉXICO | Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obtra CIUDAD DE MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 18-jun-25 Fecha de inicio (dérimmise) (dérimmise) (dérimmise) 16-ago-25 | Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obtra CIUDAD DE MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 18-jun-25 Fecha de inicio (dérimmise) (dérimmise) (dérimmise) 16-ago-25 | Nombre de la Empresa | CONTROL, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO RM, S.A. DE C.V. |
| | Ciudad y Entidad federative en donde se desarrolle la obra Ciudad de MÉXICO | | Fecha de inicio Fecha de termineción (dérminas) (18:jun-25 16-ago-25 | Fecha de inicio Fecha de tarmineción (dd/mm/as) 18-jun-25 16-ago-25 | Importe Contrato (Sin IVA) | \$4,817,559.33 |
| Avance fisico (%) Avance financiero acumulado 100.00% \$4,815,202.71 | Avance fisico (%) Avance financiero acumulado 100.00% \$4,815,202.71 | Avance financiero acumulado S4,815,202.71 | | | Numei eración de las notas de bitácora (1 de sep al 15 sep 2025) | (38) Nota de Cierre de Bitacora |