



Ciudad de México a, 24 de Abril de 2018

## NOTA INFORMATIVA

### I. Datos Generales del Contrato

<b>Tipo de Contrato:</b>	Adjudicación Directa, invitación a cuando menos tres personas.
<b>Concepto:</b>	Desarrollo de Proyecto Ejecutivo
<b>Área Responsable de la Contratación:</b>	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
<b>Número de Contrato:</b>	2-15050002-5-42694
<b>Número de Compromiso</b>	5-42694
<b>Número de Obra:</b>	15050002
<b>Fecha de Adjudicación:</b>	9 de junio de 2016
<b>Fecha de Contratación:</b>	14 de junio de 2016
<b>Contratista Adjudicado:</b>	Universidad Autónoma de Nuevo León
<b>Objeto del Contrato:</b>	Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para un Hospital General de Zona 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila
<b>Fecha de Inicio:</b>	15 de junio de 2016
<b>Fecha de Término:</b>	11 de noviembre de 2016
<b>Plazo de Ejecución</b>	150 días naturales
<b>Monto del Contrato:</b>	\$ 17,104,600.00 mas I.V.A.

### II. Avance Físico al día

**Avance Físico:** 78 %

### III. Avance Financiero al día

**Monto del Contrato:** \$ 17,104,600.00 mas I.V.A.

**Monto estimado a la fecha:** \$ 13,319,647.71 mas I.V.A.

**Saldo por estimar:** \$ 0

### IV. Causas por las que no se ha finiquitado:

Esta en proceso de elaboración el finiquito.

Atentamente

Arq. Fabián J. Marmolejo Medina