



NOTA INFORMATIVA

I. Datos del Contrato:

No. de contrato: 2-15130001-5-42702
objeto: Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en el Municipio de Pachuca, Hidalgo.
modalidad: Precios Unitarios
contratista: Universidad Autónoma de Nuevo León
importe del Contrato: \$ 22'372,575 más IVA
inicio de los trabajos: 21 de julio de 2016.
terminación de los trabajos: 12 de diciembre de 2016.
plazo de ejecución: 145 días naturales

II. Avance Físico al día:

avance físico: 100.00 %

III. Avance Financiero al día:

monto contratado con IVA: \$ 25'952,187.00 (100 %, incluyendo IVA)
monto estimado a la fecha: \$ 24'249,952.20 (93.44 %)
monto no ejecutado: \$ 1'702,234.69 (6.56%)
saldo por estimar: \$ 0.00 (0.00 %)

IV. Status del Contrato:

- Finiquitado.

Atentamente

Elizabeth Bautista García.