



Ciudad de México a, 24 de Abril de 2018

NOTA INFORMATIVA

I. Datos Generales del Contrato

Tipo de Contrato:	Adjudicación Directa, invitación a cuando menos tres personas.
Concepto:	Desarrollo de Proyecto Ejecutivo
Área Responsable de la Contratación:	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Número de Contrato:	2-15330002-5-42650
Número de Compromiso	5-42650
Número de Obra:	15330002
Fecha de Adjudicación:	29 de Octubre de 2015
Fecha de Contratación:	30 de Octubre de 2015
Contratista Adjudicado:	Gode Grupo Constructor, S.A de C.V.
Objeto del Contrato:	Desarrollo del Proyecto Ejecutivo, para la construcción del Módulo de Educación en Salud y Residencia Médica del Hospital General Regional No. 1 Mérida, Yucatán.
Fecha de Inicio:	2 de Noviembre de 2015
Fecha de Término:	31 de Diciembre de 2015
Plazo de Ejecución	60 días naturales (2 meses)
Monto del Contrato:	\$ 640,000.00 más I.V.A.

II. Avance Físico al día

99.98 % (trabajos ejecutados)

III. Avance Financiero al día

Monto del Contrato:	\$ 640,000.00 más I.V.A.
Monto estimado a la fecha:	\$ 592,192.72 más I.V.A.
Saldo por estimar:	\$ 38,327.00 más I.V.A.
Trabajos no ejecutados:	\$ 9.479.55

Con fecha 14 agosto 2017 se citó a la contratista con oficio 09 53 84 61 1CHB/6143 para formalizar el acta de finiquito, misma que se rehusó a firmar, el Instituto procederá a hacer el finiquito unilateralmente.

Atentamente

Arq. Jesús Roldán Villerías