



NOTA INFORMATIVA HGR 1 Mérida, Yucatán.

I. Datos del Contrato:

Número de Contrato: 2-15330002-5-42650
Fecha de Contratación: 30 de Octubre de 2015
Contratista: Gode Grupo Constructor, S.A de C.V.
Objeto del Contrato: Desarrollo del Proyecto Ejecutivo, para la construcción del Módulo de Educación en Salud y Residencia Médica del Hospital General Regional No. 1 Mérida, Yucatán.
Fecha de Inicio: 2 de Noviembre de 2015
Fecha de Término: 31 de Diciembre de 2015
Plazo de Ejecución: 60 días naturales (2 meses)
Monto del Contrato: \$ 640,000.00 más I.V.A.

II. Avance físico al día:

88.76 % (real, trabajos ejecutados)


III. Avance financiero al día:

Monto del Contrato: \$ 640,000.00 más I.V.A.
Monto estimado a la fecha: \$ 592,192.72 más I.V.A.
Saldo por estimar: \$ 38,327.00 más I.V.A.
Trabajos no ejecutados: \$ 9,479.55

IV. Razón por la que no se han finiquitado:

La contratista no se volvió a presentar y no presento fianza de vicios oculto, Con fecha 14 agosto 2017 se le citó formalizar el acta de finiquito sin presentarse.

Atentamente


Jesús Roldán Villerías.