



Ciudad de México a, 02 de octubre de 2018

**NOTA INFORMATIVA
HGR 1 Mérida, Yucatán.**

I. Datos Generales del Contrato

Número de Contrato: 2-15330002-5-42650
Número de Compromiso 5-42650
Fecha de Contratación: 30 de Octubre de 2015.
Contratista Adjudicado: Gode Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Objeto del Contrato: Desarrollo del proyecto ejecutivo para la construcción del Módulo de Educación den Salud y Residencia Médica del Hospital General Regional No. 1 Mérida, Yucatán.
Fecha de Inicio: 02 de Noviembre de 2015.
Fecha de Término: 31 de Diciembre de 2015.
Plazo de Ejecución 60 días naturales (dos meses)
Monto del Contrato: \$ 640,000.00 más I.V.A.

II. Avance Físico al día

88.76 %

III. Avance Financiero al día

Monto del Contrato:	\$ 640,000.00 más I.V.A.
Monto estimado a la fecha:	\$ 592,192.72 más I.V.A.
Saldo por estimar:	\$ 38,327.00 más I. V. A.
Trabajos no ejecutados	\$ 9,480.28 más I. V. A

IV. Razón por la que no se han finiquitado los trabajos:

La contratista no se volvió a presentar, ni presentó fianza de vicios ocultos. Con fecha 14 de Agosto 2017 se le citó formalizar el acta de finiquito sin presentarse.

Atentamente

P. A.