



ACTA FINIQUITO DE LOS SERVICIOS

Contrato No. 2-14090015-5-42866

Siendo las 17:00 horas del día 2 de Octubre del 2018, en la sala de juntas de la División de Proyectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, sita en Durango 291, sexto piso, Col. Roma, México, D.F., se reúnen por parte del **Instituto Mexicano del Seguro Social "EL INSTITUTO"** las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, y por otra parte el **Ing. Alfredo Aguilar Aguilar, Administrador único, "EL CONTRATISTA"**, con el propósito de llevar a cabo la firma del Finiquito de los trabajos, de conformidad con la cláusula Vigésima Segunda del Contrato "FINIQUITO", el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Artículo 168 de su Reglamento, con motivo de la recepción física de los servicios consistentes en la realización de los: trabajos consistentes en **"ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LO PROCEDENTE EN MATERIA DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN SU CASO PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN Y/O RECIMENTACIÓN"** del Hospital General de Zona No. 3, ubicado en calle General Ignacio Pesqueira Prolongación Norte S/N, col. Juárez, C.P. 85870 en Navojoa, Sonora, al amparo del Contrato de Servicios No. **2-14090015-5-42866** suscrito entre **"EL INSTITUTO"** y **"EL CONTRATISTA"**, al tenor de las condiciones siguientes:-----

HECHOS

Con fecha **16 de Julio de 2018**, las partes celebraron el Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado No. **2-14090015-5-42866** y número de compromiso **5-42866**. El objeto del Contrato consistió en la **"ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LO PROCEDENTE EN MATERIA DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN SU CASO PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN Y/O RECIMENTACIÓN"** del Hospital General de Zona No. 3, ubicado en calle General Ignacio Pesqueira Prolongación Norte S/N, col. Juárez, C.P. 85870 en Navojoa, Sonora, con importe de \$482,500.00 (Cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.-----

El monto ejercido del contrato fue de \$482,500.00 (Cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.),

Sin embargo, derivado de la revisión de las partidas que integran el DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL se detectó que Proyecto Ejecutivo de Reestructuración requería complementarse; al respecto se solicitó a **"EL CONTRATISTA"** la revisión, la complementación y terminación cabal del citado proyecto. Una vez entregado el proyecto solicitado, se pudo verificar que se atendieron las observaciones correspondientes; con ello la fecha de entrega en la Residencia de Servicios del IMSS, el día 1 de Octubre de 2018, generándose un retraso en la entrega de los trabajos por 32 días, por lo que en apego a la cláusula décimo quinta del contrato se aplica una pena convencional por un monto de \$ 15,600.00 (quince mil seiscientos pesos 00/100 M. N.).



ACTA FINIQUITO DE LOS SERVICIOS
Contrato No. 2-14090015-5-42866

Las fechas contractuales de ejecución de los trabajos fueron las siguientes: -----

- I) De inicio: 16 de Julio de 2018. -----
- II) De término 29 de Agosto de 2018. -----

Las fechas reales de ejecución de los trabajos fueron las siguientes: -----

- III).- De inicio: 16 de Julio de 2018. -----
- IV).- De término: 29 de Agosto de 2018 para 12 de 13 actividades del catálogo correspondiente. --
- V).- De término: 1 de Octubre de 2018 para la partida de Proyecto Ejecutivo de Reestructuración --

A la fecha de término contractual, "EL CONTRATISTA" tiene un avance del 100 % -----

GARANTIA DE LOS TRABAJOS

En cumplimiento con lo establecido en la cláusula Décima Cuarta del Contrato "FORMA, TÉRMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS", y lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "EL CONTRATISTA" entrego a "EL INSTITUTO" la Póliza de Fianza de Vicios Ocultos No. 3035-01583-2 de fecha 29 de Agosto de 2018, expedida por la Aseguradora Aserta, S. A. de C. V., Grupo Financiero Aserta, para garantizar y responder de los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que pudiere incurrir, con motivo de los servicios prestados. -----

Las partes reconocen que el pago de los servicios realizados se efectuará mediante la estimación No. 1 (Única) y la Factura correspondiente que presentará "EL CONTRATISTA" en breve para su revisión y autorización por parte de "EL INSTITUTO" y se liquidará conforme a lo pactado en la Cláusula Séptima del Contrato "PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO". -----

Los datos financieros del Contrato son los siguientes: -----

Descripción	Cantidades
Monto del Contrato:	\$482,500.00
Monto Ejercido del Contrato:	\$482,500.00
Derechos de inspección y vigilancia (SFP)	\$ 2,412.50
Créditos a Favor de "EL INSTITUTO"	\$ 15,600.00
Créditos a Favor de "EL CONTRATISTA":	\$ 0.00

Estas cantidades no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.-----



ACTA FINIQUITO DE LOS SERVICIOS
Contrato No. 2-14090015-5-42866


Continuación de la Acta Finiquito de los Servicios, de: "ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LO PROCEDENTE EN MATERIA DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN SU CASO PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN Y/O RECIMENTACIÓN" del Hospital General de Zona No. 3, ubicado en calle General Ignacio Pesqueira Prolongación Norte S/N, col. Juárez, C.P. 85870 en Navojoa, Sonora".-----

"EL CONTRATISTA" extiende a "EL INSTITUTO" el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con este Contrato.-----

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente acta a las 18:00 horas del día 2 de Octubre de 2018, firmando de conformidad al margen y al calce las personas que en ella intervinieron.-----

POR "EL INSITUTO"

POR "EL CONTRATISTA"


Arq. José Manuel Ruiz Márquez
RESIDENTE DE SERVICIOS


Ing. Alfredo Aguilar Aguilar
REPRESENTANTE LEGAL

Las firmas que anteceden, forman parte de la Acta Finiquito de los Servicios de ""ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LO PROCEDENTE EN MATERIA DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN SU CASO PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN Y/O RECIMENTACIÓN" del Hospital General de Zona No. 3, ubicado en calle General Ignacio Pesqueira Prolongación Norte S/N, col. Juárez, C.P. 85870 en Navojoa, Sonora.