



Ciudad de México a, 02 de abril de 2019

**NOTA INFORMATIVA**  
**HGR 1 Mérida, Yucatán.**

**Datos Generales del Contrato**

**Número de Contrato:** 2-15330002-5-42650.  
**Número de Compromiso** 5-42650  
**Fecha de Contratación:** 30 de Octubre de 2015.  
**Contratista Adjudicado:** Gode Grupo Constructor, S. A. de C. V.  
 Desarrollo del proyecto ejecutivo para la construcción del Módulo de Educación en Salud y Residencia Médica del Hospital General Regional No. 1 Mérida, Yucatán.  
**Objeto del Contrato:**  
**Fecha de Inicio:** 02 de Noviembre de 2015  
**Fecha de Término:** 31 de Diciembre de 2015  
**Plazo de Ejecución** 60 días naturales  
**Monto del Contrato:** \$ 640,000.00 más I.V.A.  
**Avance Físico al día**  
**88.76%**

**Avance Financiero al día**

<b>Monto del Contrato:</b>	\$ 640,000.00 más I.V.A
<b>Monto estimado a la fecha:</b>	\$ 592,192.72 más I.V.A
<b>Saldo por estimar:</b>	\$ 38,327.00 más I.V.A
<b>Trabajos no ejecutados</b>	\$ 9,480.28 más I.V.A.

**Razón por la que no se han finiquitado los trabajos**

La contratista no se volvió a presentar, ni exhibió fianza de vicios ocultos. Con fecha 14 de Agosto de 2017 se le citó para formalizar el acta de finiquito sin presentarse

Atentamente

