

2-15130001-5-42702 Número de compromiso 5-42702

**ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA, HIDALGO”, QUE SE LOCALIZA EN BOULEVARD FELIPE ÁNGELES NO. 1102, CAMPO MILITAR DE VENTA PRIETA, COL. AEROPUERTO, PACHUCA, HGO., AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-15130001-5-42702, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42702.** -----

Siendo las 11:00 horas del día 02 de junio de 2017, estando reunidos en las oficinas que ocupa la Residencia de Servicios del **Instituto Mexicano del Seguro Social**, en adelante “**El Instituto**”, ubicadas en calle Durango número 291, 6to piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, la **C. Elizabeth Bautista García** designada como **Residente de Servicios** por parte de “**El Instituto**”, de acuerdo a lo establecido en la declaración I.7. del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública número 2-15130001-5-42702 y el **C. Manuel Alejandro Díaz Flores** en su calidad de Superintendente de los Servicios, de acuerdo a la declaración II.10. del mismo contrato, designado por parte de la **Universidad Autónoma de Nuevo León**, a quien en lo sucesivo se le denominará como “**La Universidad**”, con fundamento en lo pactado en la Cláusula Décima Séptima del contrato referido. -----


#### **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN** -----

El 20 de julio de 2016, “**El Instituto**” formalizó el Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número 2-15130001-5-42702 con la **Universidad Autónoma de Nuevo León**, cuyo objeto consiste en los trabajos relativos al “**Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas, en el Municipio de Pachuca, Hidalgo**”, localizado en Boulevard Felipe Ángeles No. 1102, Campo Militar de Venta Prieta, Col. Aeropuerto, Pachuca, Hgo., de conformidad con las condiciones, alcances y especificaciones establecidas en los términos de referencia correspondientes, por un importe de **\$ 22'372,575.00** (Veintidós millones trescientos setenta y dos mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado) y un plazo de ejecución de 145 días naturales, pactándose como fecha de inicio el **21 de julio de 2016**, con terminación el **12 de diciembre de 2016**. -----

Los trabajos encomendados a “**La Universidad**” comprenden el desarrollo del conjunto de planos y documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo, que incluye el Anteproyecto y los proyectos: Arquitectónico; de Equipamiento; Guías Mecánicas; Protección Civil y Señalamiento, así como los de Ingeniería Civil; Eléctrica; Aire Acondicionado; Telecomunicaciones; Hidráulica; Sanitaria y Gases Medicinales, el Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra, los Medios Visuales de Representación, las memorias técnico descriptivas y de cálculo, las especificaciones, procedimientos constructivos e información requerida para la ejecución de los servicios, de conformidad con las condiciones, alcances y especificaciones establecidas en los términos de referencia correspondientes. -----

Los planos y documentos técnicos que entrega “**La Universidad**” en el presente acto, en formato impreso y digital (Disco Duro) son los siguientes: -----

- 1.- Planos de Anteproyecto: 11 planos. -----
- 2.- Planos del Proyecto Ejecutivo: 1,852 planos. -----
- 3.- Carpetas y Documentos: 15 Carpetas; 2 Documentos. -----



2-15130001-5-42702 Número de compromiso 5-42702

**ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA, HIDALGO”, QUE SE LOCALIZA EN BOULEVARD FELIPE ÁNGELES NO. 1102, CAMPO MILITAR DE VENTA PRIETA, COL. AEROPUERTO, PACHUCA, HGO., AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-15130001-5-42702, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42702.** -----

Así mismo, se hace constar que los conceptos **AR-006-001** y **CC-002-001** (correspondientes a la **Elaboración y Entrega de la Carpeta de Seguimiento de Criterios de Sustentabilidad y Presupuesto Base**, respectivamente) no fueron ejecutados por “La Universidad”, motivo por el cual “El Instituto” no reconocerá pago alguno derivado de dichos conceptos, mismos que en conjunto arrojan un importe de **\$1'467,443.70** (Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 70/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado). -----

**ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA.** - A la fecha de levantamiento de la presente acta, “La Universidad” ha presentado tres estimaciones ordinarias que suman un importe total de **\$7'340,306.47 (Siete millones trescientos cuarenta mil trescientos seis pesos 47/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado)**, correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de julio de 2016 y el 31 de octubre de 2016, mismas que fueron autorizadas por la División de Proyectos, según se describe a continuación: -----

No. de Estimación	Periodo de Ejecución	Importe Estimado sin IVA	Importe Estimado con IVA	Fecha y Oficio de Autorización
1	21 de julio de 2016 al 31 de agosto de 2016	\$ 171,138.44	\$ 198,520.59	08 dic., 2016 Of. 09 53 84 61 1CHB / 0642
2	01 al 30 de septiembre de 2016	\$ 4'721,474.97	\$ 5'476,910.97	09 dic., 2016 Of. 09 53 84 61 1CHB / 0660
3	01 al 31 de octubre de 2016	\$ 2'447,693.06	\$ 2'839,323.95	31 may., 2017 Of. 09 53 84 61 1CHB / 3715
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7'340,306.47</b>	<b>\$ 8'514,755.51</b>	

Avance Físico Real: 93.44% -----

Avance Físico Programado: 100.00% -----

Avance Financiero Real: \$7'340,306.47 M.N., más el Impuesto al Valor Agregado -----

Avance Financiero Programado: \$22'372,575.00 M.N., más el Impuesto al Valor Agregado. -----

En el presente acto, se establece que a la fecha de levantamiento de la presente acta, “El Instituto” adeuda la cantidad de **\$13'564,824.74** (Trece millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro pesos 74/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado), correspondiente a los conceptos que fueron desarrollados en el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2016 al 02 de junio de 2016, 172 días posteriores a la fecha de terminación pactada contractualmente, motivando con ello la



2-15130001-5-42702 Número de compromiso 5-42702

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA, HIDALGO", QUE SE LOCALIZA EN BOULEVARD FELIPE ÁNGELES NO. 1102, CAMPO MILITAR DE VENTA PRIETA, COL. AEROPUERTO, PACHUCA, HGO., AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO 2-15130001-5-42702, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42702.

aplicación de sanciones definitivas por atraso en la ejecución de los servicios, por causas imputables a "La Universidad".

Además, se reitera que "El Instituto" no reconocerá el pago derivado de los conceptos AR-006-001 y CC-002-001 (correspondientes a la Elaboración y Entrega de la Carpeta de Seguimiento de Criterios de Sustentabilidad y; Presupuesto Base, respectivamente), cuyos importes en conjunto arrojan un total de \$1'467,443.70 (Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 70/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado), toda vez que no fueron ejecutados por "La Universidad".

Una vez determinada la cantidad por concepto de penas convencionales y, habiendo cancelado los importes correspondientes a los conceptos no ejecutados, "El Instituto" procederá a cubrir los saldos pendientes.


**DECLARACIÓN DE LAS PARTES.**- Se hace constar que con esta fecha, La Residencia lleva a cabo la recepción física de la totalidad de los trabajos contratados al amparo del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, número 2-15130001-5-42702 celebrado entre "El Instituto" y "La Universidad".

Este procedimiento se desarrolla con fundamento en lo pactado mediante la Cláusula Décima Séptima del contrato referido.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas del día en que dio inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia.

Por "El Instituto"

Por "La Universidad"

  
C. Elizabeth Bautista García  
Residente de Servicios  
Instituto Mexicano del Seguro Social

  
C. Manuel Alejandro Díaz Flores  
Superintendente de Servicios  
Universidad Autónoma de Nuevo León