



**GOBIERNO DE
MÉXICO**




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México al 31 de marzo de 2023.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2023
(enero-marzo)**

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	04 DE OCTUBRE DE 2022
Número de contrato:	2-22220003-5-42946
Número de compromiso:	5-42946
Número de obra:	22220003
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo", del predio donde se ha Programado la CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD 140 CAMAS, HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20 EN LA MARGARITA PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.
Contratista:	GRUPO ALR INSTALACIONES, S DE RL. DE CV.
Fecha de inicio:	05 OCTUBRE DE 2022
Fecha de término:	03 DICIEMBRE DE 2022
Plazo de ejecución:	60 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$ 585,600.00 (quinientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	100%


Arq. José Santiago Juan González Díaz
Titular de la División de Proyectos

