



ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO N°. 2-14360001-5-42660**COMPROMISO N°. 5-42660**

Siendo las 11:00 Horas del día 28 de Abril del 2016, se reúnen en la sala de juntas de la División de Proyectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Durango 291 Sexto piso Col. Roma, Ciudad de México, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final del acta, conforme a lo dispuesto en los lineamientos, requisitos y plazos que tal efecto establecen los artículos 168, 169, 170 y 171 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA del contrato, con el objeto de llevar a cabo el finiquito de los servicios ejecutados al amparo del contrato que suscribieron el Instituto Mexicano del Seguro Social y la empresa TRIVAR S.A. de C.V., representada en este acto por el Ing. Arq. Ruperto Ortega Olivares, con los antecedentes y condiciones que se enuncian: -----

Con fecha 30 de Noviembre del 2015, las partes celebraron el contrato de Servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago a precio alzado N° 2-14360001-5-42660, con número de compromiso 5-42660, por un importe de \$3'873,144.86 (Tres millones ochocientos setenta y tres mil ciento cuarenta y cuatro pesos 86/100 M.N.), Mas I.V.A., para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra pública relativos al Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias, Toxicología, Endoscopias y la Unidad de Quimioterapia y Aferesis de la UMAE/HG CMN "La Raza", ubicado en Avenida Jacarandas S/N y Calzada Vallejo Colonia La Raza, Delegación Azcapotzalco, Código Postal 02990 en la Ciudad de México. La fecha de inicio de los servicios se pactó para el día 02 de Diciembre del 2015 y la fecha de término para el día 30 de Marzo del 2016.

Durante el proceso de los trabajos se aprobaron 5 (cinco) estimaciones por servicios prestados a precio alzado, por un monto de \$3'873,144.86 (Tres millones ochocientos setenta y tres mil ciento cuarenta y cuatro pesos 86/100 M.N.), más impuesto al valor agregado. La fecha de inicio real de los trabajos fue el día 02 de Diciembre del 2015 y la fecha real de término fue el día 18 de Abril del 2016.

N° Estim.	Monto Estimado	Monto por Estimar	Periodo de Ejecución De A		5 AL MILLAR POR DERECHOS SFP	PENA CONVENCI ONAL POR RETRASO	ACTIVIDAD
1	307,253.03	3'565,891.83	02-Dic-2015	31-Dic-2015	\$1,536.27	0.00	Todas Realizadas 100%
2	765,232.31	2'800,659.52	01-Ene-2016	31-Ene-2016	\$3,826.16	0.00	Todas Realizadas 100%
3	1'452,999.48	1'347,660.04	01-Feb-2016	29-Feb-2016	\$7,265.00	0.00	Todas Realizadas 100%
4	1'233,915.05	113,744.99	01-Mar-2016	30-Mar-2016	\$6,169.58	0.00	Todas Realizadas 100%

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Dirección de Administración
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos
y Construcción de Inmuebles
División de Proyectos




5-F	113,744.99	0.00	31-Mar-2016	18-Abr-2016	\$568.72	\$10,805.77	Todas Realizadas 100%
-----	------------	------	-------------	-------------	----------	-------------	-----------------------------

El contratista TRIVAR S.A. de C.V. adeuda al IMSS: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

Por otra parte el IMSS adeuda a TRIVAR S.A. de C.V. la cantidad de \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.).



Arq. Sergio Alejandro Meza Peralta
RESIDENTE DEL IMSS



Ing. Arq. Ruperto Ortega Olivares
Representante Legal
TRIVAR S.A. de C.V.