

Ciudad de México, a 12 de julio del 2018.

NOTA INFORMATIVA

I. Datos del Contrato:

<i>No. de contrato:</i>	2-14090015-5-42708
<i>objeto del contrato:</i>	Desarrollo de dos Proyectos Ejecutivos para dos diferentes acciones en el HGZ/MF No. 2, en Irapuato, Gto.: 1) Proyecto Ejecutivo para la Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y; 2) Proyecto Ejecutivo para la ampliación y remodelación del servicio de Urgencias.
<i>modalidad:</i>	Precios Unitarios
<i>contratista:</i>	Arquitectura Dinámica, S.A. de C.V.
<i>importe del Contrato:</i>	\$ 2'373,076.02 más IVA
<i>inicio de los trabajos:</i>	21 de septiembre de 2016.
<i>terminación de los trabajos:</i>	19 de diciembre de 2016.
<i>plazo de ejecución:</i>	90 días naturales
<i>suspensión 01:</i>	75 días naturales, del 01 de noviembre de 2016 al 14 de enero de 2017.
<i>suspensión 02:</i>	12 días naturales, del 15 al 26 de enero de 2017.

II. Avance Físico al día:

avance físico: 100.00 %

III. Avance Financiero al día:

<i>monto contratado con IVA:</i>	\$ 2'752,768.18 (100 %, incluyendo IVA)
<i>monto estimado a la fecha:</i>	\$ 2'259,864.85 (82.09 %)
<i>saldo por estimar:</i>	\$ 492,903.33 (17.91 %)

IV. Causas por las que no se ha finiquitado:

- En espera de formalizar convenio modificatorio al plazo y al monto originalmente pactados.

Atentamente

Elizabeth Bautista García.