



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

**NÚMERO DE PLIEGO**

**8022**

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020

**Nombre del Coordinador Normativo: DRA. GISELA J. LARA SALDAÑA**

**Nombre de la Coordinación Normativa: UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR**

**ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE FINANZAS E INFRAESTRUCTURA**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: SALTILLO, COAH.**

**DEL: 09/11/2020**

**AL: 09/11/2020**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL DENOMINADO "ALBERGUE DIF", RECIBIDO EN COMODATO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, PARA ALBERGAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN CONTINUA DEL HOSPITAL RURAL (HR) DAÑADO.

LA CD. DE SAN BUENAVENTURA, SE ENCUENTRA A 221 KM. DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MONTERREY Y EL "ALBERGUE DIF" SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL HR DE SAN BUENAVENTURA, A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

TRASLADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y DE AHÍ POR VÍA TERRESTRES A SAN BUENAVENTURA COAHUILA.

REUNIÓN EN EL SITIO DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS, CON PERSONAL DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR EN COAHUILA Y CON EL CONTRATISTA PARA REVISAR LOS TRABAJOS Y DETERMINAR PORCENTAJE DE AVANCE.

SE DEFINIERON ALGUNOS PENDIENTES COMO EL SISTEMA PARA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LA COLOCACIÓN DE CORTINAS ANTI-BACTERIANAS.

UNA VEZ QUE FUE INFORMADO EL COORDINADOR DE FINANZAS E INFRAESTRUCTURA DE LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS, SE REALIZÓ TRASLADO POR VÍA TERRESTRE DE SAN BUENAVENTURA AL AEROPUERTO DE MONTERREY Y DE AHÍ VÍA AÉREA A LA CIUDAD DE MÉXICO.

**3. CONCLUSIONES**

LOS TRABAJOS SE INICIARON EL 6 DE OCTUBRE DE 2020, CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN PARA CONCLUIR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; SIN EMBARGO, DADAS LAS CONDICIONES DEL ACTUAL HR Y LA NECESIDAD DE REUBICAR AL PERSONAL, Y LOS SERVICIOS, SE ACORDÓ CON EL CONTRATISTA ACELERAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON LO QUE EN VISITA REALIZADA SE DETERMINÓ QUE LOS TRABAJOS TIENE UN AVANCE APROXIMADO DEL 85%, CON FECHA COMPROMISO DE TERMINACIÓN PARA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**


SE DEFINIERON Y ACORDARON CON EL CONTRATISTA, PENDIENTES DE TRABAJOS E EJECUTAR.

SE ACORDÓ CON EL CONTRATISTA Y EL RESIDENTE DE OBRA, QUE LOS TRABAJOS SERÁN CONCLUIDOS A MÁS TARDAR EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA QUE EL PERSONAL MEDICO Y ADMINISTRATIVO ESTÉ EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL CAMBIO DE EQUIPO Y MOBILIARIO, CON LO CUAL SE INICIARÁ LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SE AVANZA EN LAS ACCIONES PARA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ACONDICIONADA PROVISIONALMENTE, DONDE SE PODRÁN BRINDAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN, QUE SE HABÍAN DEJADO DE ATENDER POR DAÑOS QUE SUFRIÓ EL HR EXISTENTE EN SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, HASTA EN TANTO SE CONSTRUYA EL NUEVO HOSPITAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**JOSE SANTIAGO JUAN GONZALEZ DIAZ**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

