



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO
152

Ciudad de México, a 22 de enero de 2025

Nombre del Coordinador Normativo: DRA. CYNTHIA SOLEDAD GONZALEZ RAMOS
Nombre de la Coordinación Normativa: UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION EN SALUD

ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD		
LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. OBREGON, SON.	DEL: 16/01/2025	AL: 17/01/2025
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN Con el objetivo de identificar el avance de la obra del Hospital nuevo 90 camas en Navojoa, Sonora se realiza recorrido en conjunto con personal directivo de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Jefatura de Conservación, Departamento de Construcción Factibilidad de uso del AEHo de Ciudad Obregón para el modelo de atención Hemodiálisis		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS Recorrido del Hospital nuevo 90 camas en Navojoa, Sonora y AEHo de Ciudad Obregón , Sonora		

3. CONCLUSIONES

De acuerdo con la residencia de obra, se reporta un avance físico del 66%, destacando los siguientes puntos:

No se cuenta terminada la Casa de Máquinas Central, por lo cual el hospital no tiene electricidad, sistema de emergencia, detectores de incendios, sistema de voz y datos y suministro de agua, la residencia de obra tiene un estimado de término de obra en el mes de julio.

Los servicios con mayor porcentaje de avance de obra son: Medicina Física y Rehabilitación, Consulta Externa en primer y segundo piso, Vestíbulo Principal, Imagenología, Farmacia.

No tiene aún Unidad de Información ni centro de costos y en consecuencia no existe personal de confianza, ni se puede gestionar la cobertura de plazas en el próximo draft de médicos especialistas egresados de cursos de especialidad.

Se realiza análisis en conjunto con la jefa de personal del OOAD acerca de las plazas de cobertura 08 disponibles en bolsa de trabajo y se cuenta con el objetivo de identificar el avance de la obra del Hospital nuevo 90 camas en Navojoa, Sonora se realiza recorrido en conjunto con personal directivo de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Jefatura de Conservación, Departamento de Construcción, identificando los siguientes hallazgos:

De acuerdo con la residencia de obra, se reporta un avance físico del 66%, destacando los siguientes puntos:

No se cuenta terminada la Casa de Máquinas Central, por lo cual el hospital no tiene electricidad, sistema de emergencia, detectores de incendios, sistema de voz y datos y suministro de agua, la residencia de obra tiene un estimado de término de obra en el mes de julio.

Los servicios con mayor porcentaje de avance de obra son: Medicina Física y Rehabilitación, Consulta Externa en primer y segundo piso, Vestíbulo Principal, Imagenología, Farmacia.

No tiene aún Unidad de Información ni centro de costos y en consecuencia no existe personal de confianza, ni se puede gestionar la cobertura de plazas en el próximo draft de médicos especialistas egresados de cursos de especialidad.

Se realiza análisis en conjunto con la jefa de personal del OOAD acerca de las plazas de cobertura 08 disponibles en bolsa de trabajo y se cuenta únicamente con 2 MNF Anestesiólogos, 1 MNF Ginecólogo y 1 MNF Urologo.

Se identifican cambios solicitados a la región de Navojoa en las especialidades de pediatría, cirugía general, traumatología y ortopedia, cirugía pediátrica, anestesiología y radiodiagnóstico.

Para la categoría de enfermería se cuenta en bolsa con personal auxiliar de enfermería (45) y enfermeras generales (60).

Los servicios con poco avance son los servicios ambulatorios en Segundo Nivel (Hemodiálisis, Diálisis, Quimioterapia, Terapia Respiratoria, etc), Hospitalización Medicina Interna, de Cirugía General, Ginecología y Obstetricia y Pediátricos, de igual manera los servicios generales como Nutrición y Dietética.

El servicio de Tococirugía tiene un avance de 30% sin trabajos de construcción al momento, en espera de modificaciones al proyecto. El área asignada a LPR puede ser susceptibles de modificación dado que no se cuenta con pisos ni muros. Por lo tanto la Coordinación Técnica de Infraestructura Médica seguirá con la revisión de la cédula de cambio que se encuentra en proceso de elaboración por parte de la Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional de acuerdo a las últimas directrices por parte de la DPM.

No se encuentran funcionales los elevadores

Entrega de 75% del equipamiento el cual no se encuentra en el hospital, si no resguardados en almacenes rentados para dicho fin.

Las fechas estimadas de conclusión de trabajos para contar con energía eléctrica es el mes de abril y Telecomunicaciones en mayo.

La obra exterior por parte del municipio (banquetas, iluminación y accesos peatonales y vehiculares) no tienen avance.

El área de consulta externa de especialidades tiene avance mayor, aun no se ha colocado equipamiento y mobiliario. Sin embargo, como se menciona previamente no se cuenta con agua, drenaje, sistemas de telecomunicaciones y por ende no hay sistemas electrónicos de información y atención (ECE, PHEDS, SIMOC, ACCEDER, SAI Farmacia), accesibilidad a los mismos solo a través de escaleras.

Medicina Física y Rehabilitación completado pisos, muros y acabados, pero esta pendiente la colocación de mobiliario administrativo y equipamiento.

El AEHO cuenta con incremento progresivo de la productividad y ocupación desde 2022, en 2024 cierra con ocupación del 85% y 6 egresos hospitalarios diarios,.

Es factible la transformación del AEHO en unidad de hemodiálisis interna con capacidad de 40 máquinas, con lo que pudiera transferirse a los 226 pacientes que hoy se atienden en la UMAE Obregón.

Por la ubicación geográfica, difícil cobertura de MNF Nefrólogo en la región y al tratarse de un AEHO no ligado a hospital, se considerará inicialmente para la atención de pacientes en turnos diurnos (3 conexiones diarias de lunes a sábado.)

4. RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se enviará nuevamente oficio para autorización de la asignación de unidad de información y centro de costos a la CUSN. Con fecha el lunes 20 enero 2025.

2. Habilitar el centro de costos para llevar el requerimiento de plazas al draft hasta que la obra lleve un avance del 80%.

3. La JSPM analizará las especialidades factibles de iniciar atención en la consulta externa de acuerdo al avance de la obra, perfil de los pacientes priorizando la seguridad de los mismos. Con entrega de plan de trabajo y fechas de implementación el próximo viernes 24 enero 2025.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Mejorar el acceso a los servicios de salud

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



ROBERTO TEVA LUNA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

