

ARQ. LUCELIA CASTAÑEDA FRAGOZA



Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Proceso: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Concurso No: LO-50-GYR-050GYR098-N-14-2026
Obra: Servicio de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) para la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 2 (U.M.F. No. 2), en el Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California
Lugar: 5 de Mayo #300, en el Ejido Benito Juárez,
Ciudad: Valle de Mexicali, Baja California.

Fecha: 5/06/2026
Duración: 159 días naturales
Inicio obra: 25/06/2026
Fin obra: 30/11/2026

ANEXO 22

Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total
					Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	
A	Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) durante la Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California										
UVIE-01.	REVISIÓN DE LOS PLANOS QUE INTEGRAN LOS PLANOS ELÉCTRICOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.	PROYECTO	25/06/2026	29/07/2026	1.64% \$3,680.73	8.22% \$18,403.63					9.86% \$22,084.36
UVIE-02.	REVISIÓN DE LA MEMORIA DE CÁLCULO ELÉCTRICO, DIAGRAMA UNIFILAR Y DE CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO, INCLUYE REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA DE TIERRA, ALIMENTADORES GENERALES EN BAJA TENSIÓN, SISTEMA DE ALUMBRADO, SISTEMA DE CONTACTOS NORMALES, SISTEMA DE CONTACTOS REGULADOS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CUADROS DE CARGA/CIRCUITOS DERIVADOS, CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO TRIFÁSICO, CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA, CÁLCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES Y DERIVADOS (PROTECCIONES, CONDUCTORES, CANALIZACIONES, ETC).	INFORME	25/06/2026	29/07/2026	1.12% \$2,509.57	5.60% \$12,547.85					6.72% \$15,057.42
UVIE-03.	REVISIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES SELECCIONADOS, DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL Y ESCANEARSE, PRESENTANDO LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS EN CD O DVD (ARCHIVOS EXTENSIÓN PDF), ENTREGÁNDOSE UNA COPIA A LA RESIDENCIA DE OBRA, ÉSTOS DEBEN SER ROTULADOS, CONTENIENDO: NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA UNIDAD, NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO, FECHA, DESCRIPCIÓN Y LOGOTIPO DEL IMSS, ESTOS DEBEN DE ESTAR CONTENIDOS EN SUS RESPECTIVOS ESTUCHES PLÁSTICOS.	INFORME	15/08/2026	18/09/2026			1.79% \$4,015.33	3.59% \$8,030.64			5.38% \$12,045.97
UVIE-04.	ELABORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN INDICANDO LAS NO CONFORMIDADES DE LOS DICTAMENES CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CATALOGO.	INFORME	15/08/2026	18/09/2026			2.24% \$5,019.15	4.48% \$10,038.27			6.72% \$15,057.42
UVIE-05.	VERIFICAR FÍSICAMENTE LAS PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE: LA MEDICIÓN DE CONTINUA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, DE LAS PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE TIERRAS, A TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCIÓN, MEGGEO A ALIMENTADORES, FIRMANDO LAS NOTAS DE BITÁCORA DONDE CONSTE LA EJECUCIÓN.	Visita	25/06/2026	30/11/2026	1.12% \$2,509.56	5.60% \$12,547.80	5.60% \$12,548.36	6.72% \$15,057.36	5.60% \$12,547.80	6.72% \$15,057.36	31.38% \$70,268.24
UVIE-06.	ENTREGAR LOS REPORTES FOTOGRÁFICOS REPRESENTATIVOS DEL AVANCE DE LA VERIFICACIÓN DE MANERA IMPRESA Y DIGITAL, EN DONDE SE DESCRIBA DETALLADAMENTE LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DESARROLLADAS.	INFORME	25/06/2026	30/11/2026	0.54% \$1,204.58	2.69% \$6,022.90	2.69% \$6,023.17	3.23% \$7,227.48	2.69% \$6,022.90	3.23% \$7,227.49	15.06% \$33,728.52

Lucelia O. F.

Director general: Arq. Lucelia Castañeda Fragoza

ARQ. LUCELIA CASTAÑEDA FRAGOZA



Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Proceso: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Concurso No: LO-50-GYR-050GYR098-N-14-2026
Obra: Servicio de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) para la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 2 (U.M.F. No. 2), en el Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California
Lugar: 5 de Mayo #300, en el Ejido Benito Juárez,
Ciudad: Valle de Mexicali, Baja California.

Fecha: 5/06/2026
Duración: 159 días naturales
Inicio obra: 25/06/2026
Fin obra: 30/11/2026

ANEXO 22

Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total
					Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	
UVIE-07.	DICTAMEN DE VERIFICACIÓN APROBATORIO EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA VIGENTE NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN) ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DE (L) (LOS) DOCUMENTO(S) DISTINTO(S), RELATIVOS A CUALQUIER OTRA MODALIDAD QUE DETERMINEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL DEBIDAMENTE SELLADO Y FIRMADO Y DOS COPIAS DEL DOCUMENTO, ASÍ COMO EL ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF.	dictamen	02/11/2026	30/11/2026						9.19% \$20,578.42	9.19% \$20,578.42
UVIE-08.	IMPRESIÓN ORIGINAL DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA, MISMA QUE SE DEBERÁ ENTREGAR CUANDO LAS PARTES LLEVEN A CABO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS SERVICIOS, EN LA QUE SE DARÁ CONSTANCIA DE DICHA ENTREGA, DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL Y ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF.	INFORME	02/11/2026	30/11/2026						4.48% \$10,038.25	4.48% \$10,038.25
UVIE-09.	PLANOS REGISTRADOS ACTUALIZADOS POR ESPECIALIDAD (AS BUILT) DEL PROYECTO ELÉCTRICO EN ORIGINAL (ENTREGAR AL INSTITUTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA) DEBERÁ ENTREGAR TRES JUEGOS DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS EN FORMA IMPRESA (SON 350 PLANOS, A ENTREGAR POR TRIPLICADO) Y EN FORMATO DIGITAL CON EXTENSIÓN DWG Y PDF.	PROYECTO	02/11/2026	30/11/2026						4.48% \$10,038.25	4.48% \$10,038.25
UVIE-10.	FIRMA DE MEMORIA DE CÁLCULO ACTUALIZADA (COLOCAR, EN UN LUGAR VISIBLE EN LA MEMORIA, EL SELLO CON NOMBRE Y NÚMERO DE REGISTRO DE LA UVIE), DOCUMENTACIÓN QUE LE SERÁ ENTREGADA (TRES JUEGOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA) PREVIAMENTE AL RESIDENTE DE OBRA DEL IMSS.	INFORME	25/06/2026	29/07/2026	1.12% \$2,509.57	5.60% \$12,547.85					6.72% \$15,057.42
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$12,414.01	\$62,070.03	\$27,606.01	\$40,353.75	\$18,570.70	\$62,939.77	
ACUMULADO:					\$12,414.01	\$74,484.04	\$102,090.05	\$142,443.80	\$161,014.50	\$223,954.27	
PORCENTAJE PERIODO:					5.54%	27.72%	12.33%	18.02%	8.29%	28.10%	
PORCENTAJE ACUMULADO:					5.54%	33.26%	45.59%	63.60%	71.90%	100.00%	

Lucelia O. F.

Director general: Arq. Lucelia Castañeda Fragoza