

ARQ. LUCELIA CASTAÑEDA FRAGOZA

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Proceso: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Concurso No: LO-50-GYR-050GYR098-N-12-2026
Obra: SERVICIO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) EN EL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL (CECI) CON CAPACIDAD DE 110 LUGARES
Lugar: Calle Culiacán s/n, colonia Lomas de San Ramón, San Quintín, B.C., C.P. 22920.
Ciudad: San Quintín, Baja California.



Fecha: 23/04/2026
Duración: 150 días naturales
Inicio obra: 04/05/2026
Fin obra: 30/09/2026

ANEXO 22

Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo

						may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26		
Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total		
A												
SERVICIO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) EN EL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL (CECI) CON CAPACIDAD DE 110 LUGARES, EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA												
EL_01_U001	REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO.- de acuerdo a la NOM-001-SEDE 2012, de alta y baja tensión y corrección en su caso.	INFORME	04/05/2026	06/06/2026	13.12%	3.28%					16.40%	
					\$33,070.34	\$8,267.58					\$41,337.92	
EL_01_U002	REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO.- de acuerdo a la NOM-0071-SEDE 2014, o vigente, Eficiencia energética en alumbrado en edificios no residenciales de baja tensión y corrección en su caso.	INFORME	04/05/2026	06/06/2026	9.60%	2.40%					12.00%	
					\$24,198.18	\$6,049.55					\$30,247.73	
EL_01_U003	REVISIÓN DE LAS MEMORIAS DE CALCULO DE: la instalación eléctrica, diagrama unifilar y del cálculo de corto circuito, cálculo de corriente de falla a tierra, malla de tierra y todo lo que especifique la NOM-001SEDE-2012 y corrección en su caso.	INFORME	04/05/2026	11/07/2026	5.60%	6.07%	2.33%				14.00%	
					\$14,116.30	\$15,292.65	\$5,881.79				\$35,290.74	
EL_01_U004	VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO DE: alumbrado, receptáculos, alimentaciones generales, fuerza de AA, fuerza hidráulica y subestación eléctrica receptora, subestaciones derivadas, gestoría y trámites ante CFE (anotación en Bitácora).	Visita	01/06/2026	30/09/2026		4.80%	4.80%	4.80%	4.80%		19.20%	
						\$12,103.92	\$12,103.92	\$12,103.92	\$12,103.92		\$48,415.68	
EL_01_U005	VERIFICACIÓN DE PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE: la medición de continuidad mecánica y eléctrica, de las pruebas de los sistemas de tierras, a tableros generales y de distribución, meggeo a alimentadores (anotación en Bitácora).	Visita	01/07/2026	30/09/2026			2.40%	4.80%	7.20%		14.40%	
							\$6,051.97	\$12,103.91	\$18,155.88		\$36,311.76	
EL_01_U006	FIRMA DE PLANOS FINALES.	PROYECTO	14/09/2026	30/09/2026						8.00%	8.00%	
										\$20,167.11	\$20,167.11	
EL_01_U007	DICTAMEN DE VERIFICACIÓN FINAL.- de cumplimiento de la NORMA-001-SEDE 2012.	dictamen	14/09/2026	30/09/2026						16.00%	16.00%	
										\$40,345.70	\$40,345.70	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$71,384.82	\$41,713.70	\$24,037.68	\$24,207.83	\$90,772.61			
ACUMULADO:					\$71,384.82	\$113,098.52	\$137,136.20	\$161,344.03	\$252,116.64			
PORCENTAJE PERIODO:					28.31%	16.55%	9.53%	9.60%	36.00%			
PORCENTAJE ACUMULADO:					28.31%	44.86%	54.39%	64.00%	100.00%			

Lucelia Castañeda Fragoza

Director general: Arq. Lucelia Castañeda Fragoza