

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA

DATOS GENERALES			
N° DE OBRA:	2-22200019		
UNIDAD:	HGSZMF No. 12 LINARES NUEVO LEON		
LOCALIDAD:	LINARES	DELEGACIÓN	NUEVO LEON
TIPO DE OBRA	OBRA NUEVA		
DOMICILIO:	Emilio Carranza Y Niños Héroes Col. C.P. 67700 Linares Nuevo León		
DATOS DEL CONTRATO		DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ	TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE PARA LA AMPLIACION DE 3 CONSULTORIOS DEL HGSZMF No. 12 LINARES, NUEVO LEÓN	
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ		
N° DE LICITACIÓN:	LO-50-GYR-050GYR048-N-3-2023		
TIPO DE ADJUDICACIÓN	LICITACION PUBLICA NACIONAL		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
N° DE CONTRATO:	2-22200019-4-20093	AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO INICIAL	
N° DE COMPROMISO:	4-20093		
FECHA DE INICIO	18/09/2023	PROGRAMADO	4.00%
FECHA DE TERMINO	12/12/2023	REAL	2.36%
MONTO CONTRATADO	\$ 1,793,578.75	GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)	
ZDO. CONTRATO			
FECHA DE INICIO	DD/MM/AA	PROGRAMADO	
FECHA DE TERMINO	DD/MM/AA	REAL	
MONTO CONTRATADO	\$		
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE PROGRAMADO	4.00%	AVANCE REAL	2.36%
			97.64%
SITUACIÓN FINANCIERA			
IMPORTE DEL CONTRATO INICIAL	\$ 1,793,578.75	IMPORTE DE CONVENIO	\$ -
MONTO ESTIMADO DE CATALOGO (A)	\$ -	MONTO TOTAL EJECUTADO A+B+C+D	\$ 39,996.80
IMPORTE DEL 2DO CONTRATO	\$ -	MONTO PAGADO	\$ -
MONTO ESTIMADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (C)	\$ -	INFORMACIÓN HASTA ESTIMACIÓN N°	
MONTO POR ESTIMAR (D)	\$ 39,996.80	ESTATUS	EN PROCESO DE GENERADORES DE OBRA
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE PROGRAMADO	4.00%	AVANCE REAL	2.36%
			97.64%
AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO			
		PROG.	REAL
CONTRATO INICIAL:	%	\$ 4.00	
CONTRATO INICIAL:	\$	\$ 71,743.15	\$ -
GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)			
DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA. (DRO)			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:		HASTA ESTIMACIÓN:	
N° DE COMPROMISO:		FECHA DE INICIO:	
MONTO CONTRATADO:		FECHA DE TERMINO:	
MONTO TOTAL ESTIMADO		AVANCE	

CAPACIDAD INSTALADA		
	EXISTENTE	NUEVO/AMPL./REM.
CAMAS DE HOSPITALIZACION		
CONSUL. MEDICINA FAM.		3
SALAS DE CIRUGIA		
SALAS DE RAYOS X		
PERNES DE LABORATORIO		
SALAS DE PROC. MIXTOS		
POBLACION BENEFICIADA		
METROS CUADRADOS DE:		
TERRENO:		
CONSTRUCCION:		
OBRA NUEVA:		
AMPLIACION:	68.00 M2	
REMODELACION:		
ADECUACION:		
OBRA EXTERIOR:		
ESTACIONAMIENTO:		
ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD		
REQUISITOS PARA LA INVERSIÓN		
<input type="checkbox"/> SI	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN REQUIERE RECURSOS ADICIONALES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?	
<input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> SI	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN PRESENTA VARIACION EN LAS METAS FISICAS REGISTRADAS EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?	
<input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> SI	¿EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PRESENTA POSTEROGACION QUE IMPLIQUE TRASLADO DE RECURSOS AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL?	
<input type="checkbox"/> NO		
JUSTIFICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA:		
RESICIÓN		
EMPRESA:		
N° DE LICITACIÓN:		
N° COMPROMISO		
N° CONTRATO:		
AVANCE FÍSICO:	0%	
FECHA DE RESCISIÓN/SUSP.	DD/MM/AA	
FECHA DE NOTIFICACIÓN	DD/MM/AA	
FECHA DE RESOLUCION DE RESICIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:	DD/MM/AA	
OBSERVACIONES:		

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de septiembre de 2023



PROBLEMÁTICA RELEVANTE

ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN

EXCAVACION DE TERRENO NATURAL PARA CIMENTACION (ZAPATAS).

DESAMANTELAMIENTO DE HERRERIA

DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO

SUM Y COLOCACION DE TAPAJES

FUERZA DE TRABAJO:

ARTICULOS:	FUERZA DE TRABAJO	
EQUIPAMIENTO:	POR LICITAR	\$ -
	LICITADO	\$ -
IMPORTE DE:	MATERIAL EN OBRA:	

Handwritten signature or initials.



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTADAL EN BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: 2-22200019
UNIDAD HGSZMF No. 12 LINARES NUEVO LEON
TIPO DE OBRA OBRA NUEVA
LOCALIDAD: LINARES
EMPRESA: JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

sábado, 30 de septiembre de 2023
2-22200019-4-20093 N° COMPROMISO: 4-20093
2.36% GLOBAL: 0.00%
18/09/2023 TÉRMINO: 12/12/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO



FOTO No. 1:
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA- EXCAVACION PARA COLOCACION DE BARROTES 4X4 PARA TAPIAL.
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA- 21-09-2023.




FOTO No. 2:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- COLADO DE POZOS PARA SUECCION DE BARROTES PARA TAPIAL
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 22-09-2023




FOTO No. 3
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA.- RETIRO DE HERRERIA EXISTENTE
FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 25-09-2023




FOTO No. 4:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- RETIRO DE ARBOLES
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 26-09-2023




FOTO No. 5:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- RETIRO DE ARBOLES DE LA OBRA
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 27-09-2023




FOTO No. 6:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- COLOCACION DE TRIPLAYS PARA TAPIAL PERIMETRAL
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 27-09-2023



FOTO No. 7:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- BANCO DE HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 28-09-2023.



FOTO No. 8:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- TRAZO DE CIMENTACION ZAPATAS
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 28-09-2023




FOTO No. 9:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- TRAZO DE DESPLANTE DE CIMENTACION
FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 28-09-2023

Handwritten signature and initials