

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA

DATOS GENERALES			
N° DE OBRA:	22200022		
UNIDAD:	U.M.F.No.15		
LOCALIDAD:	MONTERREY	DELEGACIÓN	NUEVO LEON
TIPO DE OBRA	SERVICIOS		
DOMICILIO:	AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES PONIENTE S/N, COLONIA MODERNA, C.P. 64530, MONTERREY, NUEVO LEÓN.		
DATOS DEL CONTRATO		DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	GEOTECNICA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA, S.A. DE C.V.	DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNICAS, PARA LA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No.15 Y DEMOLICIÓN DE LA CASA DE MAQUINAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN.	
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JULIO ÁNGEL LÓPEZ MARCELO		
N° DE LICITACIÓN:	IO-50-GYR-050GYR048-N-7-2023		
TIPO DE ADJUDICACIÓN	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:			
N° DE CONTRATO:	2-22200022-S-20095		
N° DE COMPROMISO:	S-20095	AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO INICIAL	
FECHA DE INICIO	16/10/2023	PROGRAMADO	100.00%
FECHA DE TERMINO	06/11/2023	REAL	100.00%
MONTO CONTRATADO	\$ 322,251.20	GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)	
2DO. CONTRATO		PROGRAMADO	
FECHA DE INICIO	DD/MM/AA		
FECHA DE TERMINO	DD/MM/AA	REAL	
MONTO CONTRATADO	\$ -		
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
	100.00%	100.00%	0.00%
SITUACIÓN FINANCIERA			
IMPORTE DEL CONTRATO INICIAL	\$ 322,251.20	IMPORTE DE CONVENIO	\$ -
MONTO ESTIMADO DE CATALOGO (A)	\$ 322,251.20	MONTO TOTAL EJECUTADO A+B+C+D	\$ 322,251.20
IMPORTE DEL 2DO CONTRATO	\$ -	MONTO PAGADO	\$ -
MONTO ESTIMADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (C)		INFORMACIÓN HASTA ESTIMACIÓN N°	1
MONTO POR ESTIMAR (D)		ESTATUS	se encuentra en proceso de revisión
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
	100.00%	100.00%	0.00%
AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO			
		PROG.	REAL
CONTRATO INICIAL:	%	100%	\$0.00
CONTRATO INICIAL:	\$	\$322,251.20	\$0.00
GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)			
DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA. (DRO)			
EMPRESA:	S.I.A. EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		
N° DE CONTRATO:		HASTA ESTIMACIÓN:	
N° DE COMPROMISO:		FECHA DE INICIO:	

CAPACIDAD INSTALADA	
EXISTENTE	NUEVO/AMPL./REM.
CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN	
CONSUL. MEDICINA FAM.	
SALAS DE CIRUGIA	
SALAS DE RAYOS X	
PEINES DE LABORATORIO	
SALAS DE PROC. MIXTOS	
POBLACIÓN BENEFICIADA	
METROS CUADRADOS DE:	
TERRENO:	
CONSTRUCCIÓN:	
OBRA NUEVA:	
AMPLIACIÓN:	
REMODELACIÓN:	
ADECUACIÓN:	
OBRA EXTERIOR:	
ESTACIONAMIENTO:	
ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD	
REQUERIMIENTOS DE CARTERA DE INVERSIÓN	
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN REQUIERE RECURSOS ADICIONALES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN PRESENTA VARIACIÓN EN LAS METAS FÍSICAS REGISTRADAS EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PRESENTA POSTERGACIÓN QUE IMPLIQUE TRASLADO DE RECURSOS AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL?
JUSTIFICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA:	
RESICIÓN	
EMPRESA:	
N° DE LICITACIÓN:	
N° COMPROMISO	
N° CONTRATO:	
AVANCE FÍSICO:	0%
FECHA DE RESCISIÓN/SUSP.	DD/MM/AA
FECHA DE NOTIFICACIÓN	DD/MM/AA
FECHA DE RESOLUCIÓN DE RESICIÓN:	DD/MM/AA
FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:	DD/MM/AA
OBSERVACIONES:	

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de noviembre de 2023

REPORTE FOTOGRÁFICO



FOTOGRAFIA AEREA

FOTOGRAFIA EN INTERIOR

PROBLEMÁTICA RELEVANTE

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN

FUERZA DE TRABAJO:		
ARTICULOS:	FUERZA DE TRABAJO	0
EQUIPAMIENTO:	POR LICITAR	\$ -

[Handwritten signature and initials in blue ink]

MONTO CONTRATADO:		FECHA DE TERMINO:	
MONTO TOTAL ESTIMADO		AVANCE	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (UVIE)			
EMPRESA:		HASTA ESTIMACIÓN:	
N° DE CONTRATO:		FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA
N° DE COMPROMISO:		FECHA DE TERMINO:	DD/MM/AA
MONTO CONTRATADO:		AVANCE	0%
MONTO TOTAL ESTIMADO		ESTATUS	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA			
EMPRESA:		HASTA ESTIMACIÓN:	
N° DE CONTRATO:		FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA
N° DE COMPROMISO:		FECHA DE TERMINO:	DD/MM/AA
MONTO CONTRATADO:		AVANCE	0%
MONTO TOTAL ESTIMADO		ESTATUS	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR

EN QUE SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA OBRA			
	SI/NO	FECHA / PROG.	MOTIVO
ENTREGADA A CONSERVACIÓN		DD/MM/AA	
PUESTA EN OPERACIÓN		DD/MM/AA	
FINIQUITADA		DD/MM/AA	
INAUGURADA:		DD/MM/AA	
POR QUIEN O QUIENES SE INAUGURO:			
OBSERVACIONES: LA SITUACION DE LA OBRA, SE EXPLICA EN EL ESPACIO DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE.			
NOTA: Se deberán de enviar las caratulas de los convenios celebrados en formato pdf, cada vez que estos sean formalizados.			

	LICITADO	\$	-	
IMPORTE DE:	MATERIAL EN OBRA:			
	EQUIPO EN OBRA SIN/ST.	\$	-	
AUDITORIA				
	OIC	de	SFP	
No. OBSERVACIONES	0	0	0	
ATENDIDAS	0	0	0	
ARQ. JESSICA MERCEDES LIRA RAMOS				
RESIDENTE DE SERVICIOS				
ARQ. JUAN EIDEL SANCHEZ OLVERA				
ARQ. MARCO ANTONIO AMECA TAMEZ				
ENC. DE OFICINA DE CONTROL DE OBRA Y FINQUITOS				
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA				



IMSS

No. de Obra: 22200022
 UNIDAD U.M.F.No.15
 TIPO DE OBRA SERVICIOS
 LOCALIDAD: MONTERREY
 EMPRESA: GEOTECNICA Y SUPERVISION TECNICA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
 CONTRATO N° :
 AVANCE REAL:
 FECHA DE INICIO:

miércoles, 15 de noviembre de 2023
 2-22200022-S-20095 N° COMPROMISO: S-20095
 100.00% GLOBAL: 0.00%
 16/10/2023 : TERMINO: 06/11/2023

REPORTE FOTOGRAFICO



FOTO No. 1:
 FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 16 DE OCTUBRE 2023



FOTO No. 2:
 S
 FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 16 DE OCTUBRE 2023



FOTO No. 3
 FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 16 DE OCTUBRE 2023



FOTO No. 4:
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 23 DE OCTUBRE 2023.



FOTO No. 5:
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 23 DE OCTUBRE 2023.




FOTO No. 6
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 23 DE OCTUBRE 2023.



FOTO No. 7:
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 31 DE OCTUBRE 2023.



FOTO No. 8:
 FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 31 DE OCTUBRE 2023.



FOTO No. 9:
 ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 31 DE OCTUBRE 2023

Handwritten signature in blue ink.