



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: FIDEIMSS
UNIDAD: CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL No1
TIPO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA"
LOCALIDAD: MONTERREY, N.L.
EMPRESA: GUETE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL: 27 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATO N°: 2-23000497-4-20094 N° COMPROMISO: 4-20094
AVANCE REAL: 14.00% GLOBAL: 0.00%
FECHA DE INICIO: 06/10/2023 TERMINO: 31/12/2023

CEDULA DE INFORMACION DE AVANCES FISICO-FINANCIERO DE OBRA

Table with multiple sections: DATOS GENERALES, DATOS DEL CONTRATO, SITUACION FINANCIERA, AVANCE DE OBRA, AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO, CAPACIDAD INSTALADA, REQUERIMIENTOS DE CARTERA DE INVERSION, RESICION, REPORTE FOTOGRAFICO, and PROBLEMÁTICA RELEVANTE. Includes various data points like dates, amounts, and progress percentages.



DEMOLICION DE VASO DE ALBERCA PREPARACION DE RAMPA PARA ACCESO DE MAQUINARIAS

PROBLEMÁTICA RELEVANTE

1.-DISPOSICION DE LA EMPRESA PARA PRESENTAR PROPUESTA DEL CAMBIO DEL DESARROLLO DE LA RAMPA. SIN AFECTACION AL PROYECTO Y RESPETANDO LAS NORMATIVIDADES. SE ENVIARA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE

ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN

LAS ACTIVIDADES EN PROCESO AL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 SON LAS SIGUIENTES:
1.-Se comienzan los trabajos ubicacion de los ramales hidrosanitarios en las secciones de los vestidores
2.- se comienza con el acarreo con maquinas de las secciones que se trabaja las demoliciones correspondientes.
3.-se continua la limpieza de obra en general desde el inicio de las demoliciones correspondientes.
4.-Se continua las actividades nocturnas que son el retiro de los acabados, que forman parte de las columnas existentes.
5.-Se continuan las actividades de demolicion con maquinaria pesada. con la estructura del vaso de la alberca.
6.-Esta semana llevo el material de las tuberias hidrosanitarias y se comenzo con el trazo fisico del proyecto acorde con lo existente.
7.-Se comienza con el retiro del escombro a fuera de la obra con camion de volteo y maquinaria.



IMSS

No. de Obra: FIDEIMSS  
 UNIDAD: CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL No1  
 TIPO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA"  
 LOCALIDAD: MONTERREY; N.L.  
 EMPRESA: GUETE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL: 27 DE OCTUBRE DEL 2023  
 CONTRATO N°: 2-23000497-4-20094 N° COMPROMISO: 4-20094  
 AVANCE REAL: 14.00% GLOBAL: 0.00%  
 FECHA DE INICIO: 06/10/2023 TERMINO: 31/12/2023

**REPORTE FOTOGRÁFICO**



**FOTO No. 1:**  
LLEGADA DE MATERIAL HODROSANITARIO, RESGUARDADO EN EL AREA DE LA OFICINA SINDICAL EXISTENTE Y PRESTADA POR EL CSS1 PARA USAR DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.



**FOTO No. 2:**  
LLEGADA DE MATERIAL PARA USAR EN EL MEJORAMIENTO DEL RELLANO DE LA ALBERCA, EN LOS NIVELES SOLICITADOS DE PROYECTO. YA EN OBRA EN EL AREA DE APILE Y CARGA DE RETIRO DE ESCOMBRO SECCION OTORGADA POR EL CSS1 PARA USAR DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.



**FOTO No. 3**  
AREA DE APILE, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO , SECCION OTORGADA POR EL CSS1 PARA USAR DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.



**FOTO No. 4:**  
TRABAJOS DE RELLENO DEL CHAPOTEADERO PARA TRABAJAR EL MEJORAMIENTO DE ESA AREA EXTERIOR .



**FOTO No. 5:**  
TRABAJOS DE DEMOLICION DE LA ALBERCA SEMI-OLIMPICA Y PREPARACION DE RAMPA PARA EL TRASLADO Y LIMPIEZA DEL ESCOMBRO SOBRANTE.



**FOTO No. 6:**  
TRABAJOS DE DEMOLICION DE AREA DE TRINCHERAS Y GRADAS EXISTENTES.



**FOTO No. 7:**  
TRABAJOS DE DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBRO SOBRANTE DEL AREA DEL VASO DE LA ALBERCA, TRINCHERA ASI COMO EL RETIRO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES ALREDEDOR DE LA TRINCHERA.



**FOTO No. 8:**  
TRABAJOS DE NIVELACION DE LOS FIRMES EN EL AREA DE LOS VESTIDORES, PARA DETERMINAR LOS TRABAJOS DE RANURAS Y COLOCACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS.



**FOTO No. 9:**  
TRABAJOS DE PPRESENTACION DE LA RED SANITARIA DEL AREA DE LAS REGADERAS.



IMSS

No. de Obra: FIDEIMSS  
UNIDAD: CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL No1  
TIPO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA"  
LOCALIDAD: MONTERREY, N.L.  
EMPRESA: GUETE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL: 27 DE OCTUBRE DEL 2023  
CONTRATO N°: 2-23000497-4-20094 N° COMPROMISO: 4-20094  
AVANCE REAL: 14.00% GLOBAL: 0.00%  
FECHA DE INICIO: 06/10/2023 TERMINO: 31/12/2023

### LOCALIZACIÓN DE PUNTOS FOTOGRAFICOS

