



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: FIDEIMSS
UNIDAD: CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL No1
TIPO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA"
LOCALIDAD: MONTERREY, N.L.
EMPRESA: GUETE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO N°: 2-23000497-4-20094 N° COMPROMISO: 4-20094
AVANCE REAL: 19.00% GLOBAL: 0.00%
FECHA DE INICIO: 06/10/2023 TERMINO: 31/12/2023

CEDULA DE INFORMACION DE AVANCES FISICO-FINANCIERO DE OBRA

Table with multiple sections: DATOS GENERALES, DATOS DEL CONTRATO, AVANCE FISICO DEL CONTRATO INICIAL, SITUACION FINANCIERA, AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO, CAPACIDAD INSTALADA, REPORTE FOTOGRAFICO, PROBLEMÁTICA RELEVANTE, ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN.



IMSS

No. de Obra: FIDEIMSS  
 UNIDAD: CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL No1  
 TIPO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA"  
 LOCALIDAD: MONTERREY, N.L.  
 EMPRESA: GUETE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 CONTRATO N°: 2-23000497-4-20094 N° COMPROMISO: 4-20094  
 AVANCE REAL: 19.00% GLOBAL: 0.00%  
 FECHA DE INICIO: 06/10/2023 : TERMINO: 31/12/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO



**FOTO No. 1:**  
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA DENTRO DEL VASO DE LA ALBERCA.



**FOTO No. 2:**  
SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LOS ARMADOS DE



**FOTO No. 3**  
AREA DE APILE, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO, SECCION OTORGADA POR EL CSS1 PARA USAR DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.



**FOTO No. 4:**  
TRABAJOS DE DEMOLICION DE PLAFON EXISTENTE, PENDIENTE EN EL AREA DE PASILLOS DEL ACCESO PRINCIPAL.



**FOTO No. 5:**  
TRABAJOS DE APILE Y EMBALAJE DE MATERIAL DE COBRE ENTREGADO AL AREA ADMINISTRATIVA DEL CSS1



**FOTO No. 6:**  
TRABAJOS DE DEMOLICION DE AREA DE REGADERAS EXISTENTES Y PREPARACION PARA REGISTRO DE SANITARIO EN LA MISMA SECCION A REMODELAR.



**FOTO No. 7:**  
TRABAJOS DE RETIROS DE CANCELERIA EXISTENTE



**FOTO No. 8:**  
TRABAJOS DE PREPARACION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS CON CONEXIONES PLEX INTEGRADAS .



**FOTO No. 9:**  
TRABAJOS DE PREPARACION DE MEJORAMIENTO DEL FIRME DEL VASO DE ALBERCA.



IMSS

No. de Obra: FIDEIMSS  
UNIDAD: CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL N°1  
TIPO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA"  
LOCALIDAD: MONTERREY, N.L.  
EMPRESA: GUETE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
CONTRATO N°: 2-23000497-4-20094 N° COMPROMISO: 4-20094  
AVANCE REAL: 19.00% GLOBAL: 0.00%  
FECHA DE INICIO: 06/10/2023 TERMINO: 31/12/2023

### LOCALIZACIÓN DE PUNTOS FOTOGRAFICOS

