

DATOS GENERALES				CAPACIDAD INSTALADA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	30 de septiembre de 2023
N° DE OBRA:	23200002			EXISTENTE	NUEVO/AMPL./REM.	REPORTE FOTOGRAFICO	
UNIDAD:	HGZ No. 33,UMF No. 30,HGZ No. 4,UMF No. 5,UMF No. 7,HGZ No. 8,UMF No. 28,HGZ No. 17,UMF No. 37,UMF No. 35,UMF No. 39,UMF No. 43,UMF No. 19,UMF No. 11.			CAMAS DE HOSPITALIZACION			
LOCALIDAD:	ESCOBEDO, MONTERREY, MONTEMORELOS, APODACA, GUADALUPE, SAN NICOLÁS DE LOS GRAZA Y SAN PEDRO GARZA GARCIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	DELEGACIÓN	NUEVO LEON	CONSUL. MEDICINA FAM.			
TIPO DE OBRA	REMODELACIÓN			SALAS DE CIRUGIA		HGZ No. 4	
DOMICILIO:	DOMICILIOS VARIOS			SALAS DE RAYOS X		HGZ No.33	
DATOS DEL CONTRATO		DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS		SALAS DE PROC. MIXTOS		PROBLEMÁTICA RELEVANTE	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY,S.A. DE C.V.		REMODELACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN A REALIZARSE EN 14 UNIDADES MÉDICAS.	POBLACIÓN BENEFICIADA		OBSERVACIONES: EN RELACION AL AVANCE DE OBRA REPORTADO EN ESTE PERIODO, ES OCASIONADO POR QUE LAS UNIDADES ESTAN EN OPERACION Y EN OCASIONES ES OBLIGADO QUE EL PERSONAL INTERRUPTA ACTIVIDADES Y SE GENEREN RETRASOS MAS SIN EMBARGO SE LE SOLICITO A LA EMPRESA INCREMENTAR FUERZA DE TRABAJO PARA REGULARIZAR EL AVANCE DE OBRA REQUERIDO EN PROGRAMA	
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. SERGIO ADRIÁN GONZÁLEZ MEDINA			METROS CUADRADOS DE:			
N° DE LICITACIÓN:	AO-50GYR-059GYR048-01-4-2023			TERRENO:			
TIPO DE ADJUDICACIÓN	ASIGNACIÓN DIRECTA			CONSTRUCCIÓN:			
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	01/09/2023		OBRA NUEVA:				
N° DE CONTRATO:	2-23200002-4-20002		AMPLIACIÓN:				
N° DE COMPROMISO:	4-20002		REMODELACIÓN:	556.89			
FECHA DE INICIO	04/09/2023		ADECUACIÓN:				
FECHA DE TERMINO	02/12/2023		OBRA EXTERIOR:				
MONTO CONTRATADO	\$ 4,278,228.44		ESTACIONAMIENTO:				
2DO. CONTRATO			ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD				
FECHA DE INICIO	DD/MM/AA		PROGRAMADO				
FECHA DE TERMINO	DD/MM/AA		REAL				
MONTO CONTRATADO	\$ -		REAL				
N° DE CONVENIO:			TIPO DE CONVENIO:				
N° DE CONVENIO:			TIPO DE CONVENIO:				
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR	REQUERIMIENTOS DE CARTERA DE INVERSIÓN			
	26.00%	9.00%	91.00%	( ) SI ( ) NO	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN REQUIERE RECURSOS ADICIONALES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?		
SITUACION FINANCIERA				( ) SI ( ) NO	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN PRESENTA VARIACIÓN EN LAS METAS FISICAS REGISTRADAS EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?		
IMPORTE DEL CONTRATO INICIAL	\$ 4,278,228.44		IMPORTE DE CONVENIO	\$ -		( ) SI ( ) NO	
MONTO ESTIMADO DE CATALOGO (A)	\$ 81,205.01		MONTO TOTAL EJECUTADO A+B+C+D	\$ 385,043.96		( ) SI ( ) NO	
IMPORTE DEL 2DO CONTRATO	\$ -		MONTO PAGADO			¿EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PRESENTA POSTEROGACIÓN QUE IMPLIQUE TRASLADO DE RECURSOS AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL?	
MONTO ESTIMADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (C)	\$ -		INFORMACIÓN HASTA ESTIMACIÓN N°	ESTIMACION 3		JUSTIFICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA:	
MONTO POR ESTIMAR (D)	303,838.95		ESTATUS	PRESENTACION DE GENERADORES POR LA EMPRESA		ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN	
N° DE CONVENIO:			TIPO DE CONVENIO:			DEMOLICION DE MUROS	
N° DE CONVENIO:			TIPO DE CONVENIO:			CANALIZACION DE TUBERIA ELECTRICA	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR	RESISION			
	26.00%	9.00%	91.00%	EMPRESA:			
AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO				N° DE LICITACIÓN:			
		PROG.	REAL	N° COMPROMISO:			
CONTRATO INICIAL:	\$		\$ 1,112,359.39	N° CONTRATO:			
CONTRATO INICIAL:	%		26.00%	0%			
GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)				AVANCE FISICO:			
DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA. (DRO)				FECHA DE RESCISIÓN/SUSP.			
EMPRESA:				DD/MM/AA			
				FECHA DE NOTIFICACIÓN			
				DD/MM/AA			
				FECHA DE RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN:			
				DD/MM/AA			
				FUERZA DE TRABAJO:			

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the document.

N° DE CONTRATO:	HASTA ESTIMACIÓN:		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE INICIO:		
MONTO CONTRATADO:	FECHA DE TERMINO:		
MONTO TOTAL ESTIMADO	AVANCE		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA (UVIE)			
EMPRESA:	HASTA ESTIMACIÓN:		
N° DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA	
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE TERMINO:	DD/MM/AA	
MONTO CONTRATADO:	AVANCE	0%	
MONTO TOTAL ESTIMADO	ESTATUS		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
SUPERVISION EXTERNA DE OBRA			
EMPRESA:	HASTA ESTIMACIÓN:		
N° DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA	
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE TERMINO:	DD/MM/AA	
MONTO CONTRATADO:	AVANCE	0%	
MONTO TOTAL ESTIMADO	ESTATUS		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR

FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:	DD/MM/AA	
OBSERVACIONES:		
EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA LA OBRA		
	SINO	FECHA / PROG
ENTREGADA A CONSERVACION		DD/MM/AA
PUESTA EN OPERACION		DD/MM/AA
FINQUITADA		DD/MM/AA
INAUGURADA:		DD/MM/AA
POR QUIEN O QUIENES SE INAUGURO:		
OBSERVACIONES: LA SITUACION DE LA OBRA, SE EXPLICA EN EL ESPACIO DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE.		
NOTA: Se deberán de enviar las caratulas de los convenios celebrados en formato pdf, cada vez que estos sean formalizados.		

ARTICULOS:	FUERZA DE TRABAJO	14	
EQUIPAMIENTO:	POR LICITAR	\$ -	
	LICITADO	\$ -	
IMPORTE DE:	MATERIAL EN OBRA:	\$ 50,000.00	
	EQUIPO EN OBRA INST.	\$ -	
AUDITORIA			
	OIC	de	8FP
No. OBSERVACIONES	0	0	0
ATENDIDAS	0	0	0
ING. JESÚS ALEJANDRO GUILAR GARCIA			
RESIDENTE DE OBRA .			
ARQ. JUAN FIDEL SANCHEZ OLVERA		ARQ. MARCO ANTONIO TAMEZ	
ENC. DE OFICINA DE CONTROL DE OBRA Y FINQUITOS .		JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA	



**CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA**

DELEGACION ESTATAL EN NUEVO LEON  
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: 23200002

UNIDAD HGZ No. 33,UMF No. 30,HGZ No. 4,UMF No. 5,UMF No. 7,HGZ No. 6,UMF No. 28,HGZ No. 17,UMF No. 37,UMF ACTUALIZADO AL:

TIPO DE OBRA REMODELACION

LOCALIDAD: ESCOBEDO, MONTERREY, MONTEMORELOS, APODACA, GUADALUPE, SAN NICOLAS DE LOS GRAZA Y SAN

EMPRESA: CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°:

AVANCE REAL:

FECHA DE INICIO:

sábado, 30 de septiembre de 2023

2-23200002-4-20092

N° COMPROMISO:

4-20092

9.00%

GLOBAL:

0.00%

04/09/2023

TERMINO:

02/12/2023

**REPORTE FOTOGRAFICO**



FOTO No. 1:  
DEMOLICION DE CINTILLA HGZ 4  
FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023




FOTO No. 2:  
COLOCACION DE BLOCK HGZ 4  
FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023



FOTO No. 3  
RETIRO HERRERIA HGZ 4  
FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023




FOTO No. 4:  
COLOCACION DE FLEXIBLE PARA AIRE ACONDICIONADO UMF30  
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.




FOTO No. 5:  
COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA UMF 30  
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023.



FOTO No. 6  
COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA UMF 30  
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023.



FOTO No. 7:  
COLOCACION DE SOPORTERIA PARA PLAFONHGZ 33  
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023.



FOTO No. 8:  
CONEXION DE CONDENSADOS HGZ 33  
FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.



FOTO No. 9:  
COLOCACION DE SOPORTERIA PLAFONHGZ 33  
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023

Handwritten signatures in blue ink.