

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA

DATOS GENERALES			
N° DE OBRA:	23200002		
UNIDAD:	HGZ No. 33,UMF No. 30,HGZ No. 4,UMF No. 5,UMF No. 7,HGZ No. 6,UMF No. 28,HGZ No. 17,UMF No. 37,UMF No. 35,UMF No. 39,UMF No. 43,UMF No. 19,UMF No. 11.		
LOCALIDAD:	ESCOBEDO, MONTERREY, MONTEMORELOS, APODACA, GUADALUPE, SAN NICOLÁS DE LOS GRAZA Y SAN PEDRO GARZA GARCIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	DELEGACIÓN	NUEVO LEON
TIPO DE OBRA	REMODELACIÓN		
DOMICILIO:	DOMICILIOS VARIOS		

DATOS DEL CONTRATO		DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	REMODELACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN A REALIZARSE EN 14 UNIDADES MÉDICAS.	
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. SERGIO ADRIÁN GONZÁLEZ MEDINA		
N° DE LICITACIÓN:	AO-50GYR-050GYR048-N-4-2023		
TIPO DE ADJUDICACIÓN	ASIGNACIÓN DIRECTA		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	01/09/2023		
N° DE CONTRATO:	2-23200002-4-20092	AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO INICIAL	
N° DE COMPROMISO:	4-20092	PROGRAMADO	5.88%
FECHA DE INICIO	04/09/2023	REAL	5.88%
FECHA DE TERMINO	02/12/2023		
MONTO CONTRATADO	\$ 4,278,228.44	GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)	
ZDO. CONTRATO		PROGRAMADO	
FECHA DE INICIO	DD/MM/AA	REAL	
FECHA DE TERMINO	DD/MM/AA		
MONTO CONTRATADO	\$ -		
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	

AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
	5.88%	5.88%	94.12%

SITUACIÓN FINANCIERA			
IMPORTE DEL CONTRATO INICIAL	\$ 4,278,228.44	IMPORTE DE CONVENIO	\$ -
MONTO ESTIMADO DE CATALOGO (A)	\$ -	MONTO TOTAL EJECUTADO A+B+C+D	\$ 251,560.52
IMPORTE DEL 2DO CONTRATO	\$ -	MONTO PAGADO	
MONTO ESTIMADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (C)	\$ -	INFORMACIÓN HASTA ESTIMACIÓN N°	0
MONTO POR ESTIMAR (D)	251,560.52	ESTATUS	OBRA EN PROCESO
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	

AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
	5.88%	5.88%	94.12%

AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO			
		PROG.	REAL
CONTRATO INICIAL:	\$	\$ 251,559.83	\$0.00
CONTRATO INICIAL:	%	5.88%	0.00%
GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)			
DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA. (DRO)			
EMPRESA:			

	CAPACIDAD INSTALADA	
	EXISTENTE	NUEVO/AMPL./REM.
CAMAS DE HOSPITALIZACION		
CONSUL. MEDICINA FAM.		
SALAS DE CIRUGIA		
SALAS DE RAYOS X		
PEINES DE LABORATORIO		
SALAS DE PROC. MIXTOS		
POBLACION BENEFICIADA		

METROS CUADRADOS DE:	
TERRENO:	
CONSTRUCCIÓN:	
OBRA NUEVA:	
AMPLIACIÓN:	
REMODELACIÓN:	556.89
ADECUACIÓN:	
OBRA EXTERIOR:	
ESTACIONAMIENTO:	

ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD	

REQUERIMIENTOS DE CARTERA DE INVERSIÓN	
<input type="checkbox"/> SI	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN REQUIERE RECURSOS ADICIONALES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?
<input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> SI	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN PRESENTA VARIACIONES EN LAS METAS FÍSICAS REGISTRADAS EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?
<input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> SI	¿EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PRESENTA POSTERGACIÓN QUE IMPLIQUE TRASLADO DE RECURSOS AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL?
<input type="checkbox"/> NO	

JUSTIFICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA:	

RESICIÓN	
EMPRESA:	
N° DE LICITACIÓN:	
N° COMPROMISO	
N° CONTRATO:	
AVANCE FÍSICO:	0%
FECHA DE RESCISIÓN/SUSP.	DD/MM/AA
FECHA DE NOTIFICACIÓN	DD/MM/AA
FECHA DE RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN:	DD/MM/AA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
14 de septiembre de 2023	
REPORTE FOTOGRÁFICO	
HGZ No. 4	UMF No. 30




PROBLEMÁTICA RELEVANTE	
OBSERVACIONES:	

ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN	
DEMOLICION DE MUROS	
DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA ELECTRICA	
DEMOLICION DE PLAFONES	
DESMANTELAMIENTO DE HERRERIA	
DESMANTELAMIENTO DE LAMPARAS	
COLOCACION DE MUROS DE TABLAROCA	
TAPIALES:	
FUERZA DE TRABAJO:	

111

N° DE CONTRATO:		HASTA ESTIMACIÓN:	
N° DE COMPROMISO:		FECHA DE INICIO:	
MONTO CONTRATADO:		FECHA DE TERMINO:	
MONTO TOTAL ESTIMADO		AVANCE	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (UVIE)			
EMPRESA:		HASTA ESTIMACIÓN:	
N° DE CONTRATO:		FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA
N° DE COMPROMISO:		FECHA DE TERMINO:	DD/MM/AA
MONTO CONTRATADO:		AVANCE	0%
MONTO TOTAL ESTIMADO		ESTATUS	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA			
EMPRESA:		HASTA ESTIMACIÓN:	
N° DE CONTRATO:		FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA
N° DE COMPROMISO:		FECHA DE TERMINO:	DD/MM/AA
MONTO CONTRATADO:		AVANCE	0%
MONTO TOTAL ESTIMADO		ESTATUS	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR

FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:	DD/MM/AA		
OBSERVACIONES:			
EN QUE SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA OBRA			
	S/NO	FECHA / PROG.	MOTIVO
ENTREGADA A CONSERVACIÓN		DD/MM/AA	
PUESTA EN OPERACIÓN		DD/MM/AA	
FINIQUITADA		DD/MM/AA	
INAUGURADA:		DD/MM/AA	
POR QUIEN O QUIENES SE INAUGURO:			
OBSERVACIONES: LA SITUACION DE LA OBRA, SE EXPLICA EN EL ESPACIO DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE.			
NOTA: Se deberán de enviar las caratulas de los convenios celebrados en formato pdf, cada vez que estos sean formalizados.			

ARTICULOS:	FUERZA DE TRABAJO	12	
EQUIPAMIENTO:	POR LICITAR	\$ -	
	LICITADO	\$ -	
IMPORTE DE:	MATERIAL EN OBRA:	\$ 50,000.00	
	EQUIPO EN OBRA SINST.	\$ -	
AUDITORIA			
	OIC	de	SFP
No. OBSERVACIONES	0	0	0
ATENDIDAS	0	0	0
ING. JESÚS ALEJANDRO AGUILAR GARCÍA			
			
RESIDENTE DE OBRA			
ARQ. JUAN PÍDEL SANCHEZ OLVERA		ARQ. MARCO ANTONIO AMECA TAMEZ	
			
ENC. DE OFICINA DE CONTROL DE OBRA Y FINIQUITOS		JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACION INMOBILIARIA	



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTATAL EN NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: 23200002
UNIDAD HGZ No. 33,UMF No. 30,HGZ No. 4,UMF No. 5,UMF No. 7,HGZ No. 6,UMF No. 28,HGZ No. 17,UMF No. 37,UMF ACTUALIZADO AL:
TIPO DE OBRA REMODELACIÓN CONTRATO N°:
LOCALIDAD: ESCOBEDO, MONTERREY,MONTEMORELOS,APODACA,GUADALUPE,SAN NICOLÁS DE LOS GRAZA Y SAN AVANCE REAL:
EMPRESA: CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY,S.A. DE C.V. FECHA DE INICIO:

Jueves, 14 de septiembre de 2023
2-23200002-4-20092 N° COMPROMISO: 4-20092
5.88% GLOBAL: 0.00%
04/09/2023 : TERMINO: 02/12/2023

REPORTE FOTOGRAFICO



FOTO No. 1:
DEMOLICION DE PLAFON HGZ 4
FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023




FOTO No. 2:
DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE HGZ 4
FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023




FOTO No. 3
COLOCACION DE TAPIAL DE TABLAROCA HGZ 4
FOTOGRAFIA TOMADA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023



FOTO No. 4:
DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA UMF30
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023.



FOTO No. 5:
DEMOLICION DE PLAFON UMF 30
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 09 SEPTIEMBRE 2023.




FOTO No. 6
COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA UMF 30
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2023.



FOTO No. 7:
DEMOLICION DE MUROS HGZ 33
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.



FOTO No. 8:
DEMOLICION DE PLAFON HGZ 33
FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023.




FOTO No. 9:
DESMONTAJE DE CANCELERIA HGZ 33
ESTA FOTOGRAFIA FUE TOMADA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.