



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA
DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
DEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: 22200020

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR

TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)

LOCALIDAD: 21

EMPRESA: TGC GEOTECNIA,S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:

CONTRATO N°:

AVANCE REAL:

FECHA DE INICIO:

07 DE JUNIO DEL 2024

2-22200020-S-20097

43.62%

21/05/2024

N° COMPROMISO: S-20097

GLOBAL: 0.00%

TERMINO: 24/06/2024

CEDULA DE INFORMACION DE AVANCES FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DATOS GENERALES			
N° DE OBRA:	22200020		
UNIDAD:	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR		
LOCALIDAD:	21	SALINAS VICTORIA	NUEVO LEON
TIPO DE OBRA	DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)		
DOMICILIO:	UBICADO EN AV. CERRO DE LA SILLA No 102,FRACC. BOSQUES DE CASTILLA,C.P. 65515,SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON.		
DATOS DEL CONTRATO		DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	TGC GEOTECNIA,S.A. DE C.V.	"DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS) EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA U.M.F 10+5 C CON AMC, UBICADO EN AV. CERRO DE LA SILLA No 102, FRACC.BOSQUES DE CASTILLA,C.P. 65515,SALINAS VICTORIA ; NUEVO LEON"	
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. RAFAEL CRESPO SOSA		
N° DE LICITACIÓN:	AO-50-GYR-050GYR048-N-1-2024		
TIPO DE ADJUDICACIÓN	ASIGNACION DIRECTA		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	20/05/2024		
N° DE CONTRATO:	2-22200020-S-20097		
N° DE COMPROMISO:	S-20097	AVANCE FISICO DEL CONTRATO INICIAL	
FECHA DE INICIO	21/05/2024	PROGRAMADO	60.00%
FECHA DE TERMINO	24/06/2024	REAL	43.62%
MONTO CONTRATADO	\$ 305,675.95	GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)	
2DO. CONTRATO			
FECHA DE INICIO	DD/MM/AA	PROGRAMADO	
FECHA DE TERMINO	DD/MM/AA	REAL	
MONTO CONTRATADO	\$		
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
	60.00%	43.62%	66.38%
SITUACIÓN FINANCIERA			
IMPORTE DEL CONTRATO INICIAL	\$ 305,675.95	IMPORTE DE CONVENIO	\$ -
MONTO ESTIMADO DE CATALOGO (A)	\$ 133,366.35	MONTO TOTAL EJECUTADO A+B+C+D	\$ 157,211.95
IMPORTE DEL 2DO CONTRATO	\$ -	MONTO PAGADO	\$ -
MONTO ESTIMADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (C)	\$ -	INFORMACIÓN HASTA ESTIMACIÓN N°	01 NORMAL
MONTO POR ESTIMAR (D)	\$ 23,845.60	ESTATUS	ESTIMACION EN REVISIÓN
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
N° DE CONVENIO:		TIPO DE CONVENIO:	
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
	60.00%	43.62%	66.38%
AVANCE FINANCIERO CONTRATO EN PROCESO			
		PROG.	REAL
CONTRATO INICIAL:	\$	152,837.98	\$ 133,366.35

CAPACIDAD INSTALADA	
EXISTENTE	NUEVO/AMPL./REM.
CAMAS DE HOSPITALIZACION	
CONSUL. MEDICINA FAM.	
SALAS DE CIRUGIA	
SALAS DE RAYOS X	
PEINES DE LABORATORIO	
SALAS DE PROC. MIXTOS	
POBLACIÓN BENEFICIADA	
METROS CUADRADOS DE:	
TERRENO:	
CONSTRUCCIÓN:	
OBRA NUEVA:	
AMPLIACIÓN:	
REMODELACIÓN:	
ADECUACIÓN:	
OBRA EXTERIOR:	
ESTACIONAMIENTO:	
ESPECIALIDADES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD	
REQUERIMIENTOS DE CARTERA DE INVERSIÓN	
() SI (X) NO	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN REQUIERE RECURSOS ADICIONALES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?
() SI (X) NO	¿EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN PRESENTA VARIACIÓN EN LAS METAS FÍSICAS REGISTRADAS EN LA CARTERA DE INVERSIÓN?
() SI (X) NO	¿EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PRESENTA POSTERGACIÓN QUE IMPLIQUE TRASLADO DE RECURSOS AL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL?
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS.- Oficio de Liberación de Inversión (OLI) No 099901/6B3000/6B30/OP24/154/0767, con fecha de 27 de marzo de 2024, emitido por la dirección de finanzas, de conformidad a los acuerdos ACDO.AS3.HCT.121223/338.P.DF Y ACDO.AS3.HCT.280916/265 P.D.F. emitidos por el H. Consejo Técnico del IMSS	
RESICIÓN	
EMPRESA:	
N° DE LICITACIÓN:	
N° COMPROMISO	
N° CONTRATO:	

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2024

REPORTE FOTOGRAFICO	
PREDIO A DESARROLLAR	PREDIO A DESARROLLAR
PROBLEMÁTICA RELEVANTE	
ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE DESARROLLAN	
LAS ACTIVIDADES EN PROCESO AL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 SON LAS SIGUIENTES: se continúa con el desarrollo del código 1, Trabajos de exploración en campo a base de sondeos mixtos y pozos a cielo abierto y toma de muestras; para el estudio de mecánica de suelos. Simultáneamente se efectúan lo trabajos del código 4 correspondiente a Trabajos de exploración en campo y toma de muestras para el estudio de pavimentos. Se han realizado 2 sondeos de exploración geotécnica con la técnica de SPT de 0.0 a 6.0 m que es para suelos (arenas, gravas y material fino) y de esa profundidad hasta los 12.0 m se ha empleado la técnica de barril muestreador para rocas. También se ha realizado la excavación de 2 Pozo a cielo abierto, PCA, hasta una profundidad de 1.0 y 1.20 m dado que el material es bastante duro e impide la excavación por medios manuales, en estos PCA se han obtenido muestras alteradas por la dificultad de labrara muestras cubicas, ya que son grumos de material cementado.	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA
DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: 22200020
UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

07 DE JUNIO DEL 2024
2-22200020-S-20097 N° COMPROMISO: S-20097
43.62% GLOBAL: 0.00%
21/05/2024 : TERMINO: 24/06/2024

2DO. CONTRATO			
GLOBAL (EN CASO DE VARIOS CONTRATOS)			
DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA (DRO)			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:	HASTA ESTIMACIÓN:		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA	
MONTO CONTRATADO:	FECHA DE TERMINO:	DD/MM/AA	
MONTO TOTAL ESTIMADO	AVANCE		0%
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (UVIE)			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:	HASTA ESTIMACIÓN:		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA	
MONTO CONTRATADO:	FECHA DE TERMINO:	DD/MM/AA	
MONTO TOTAL ESTIMADO	AVANCE		0%
N° DE CONVENIO:	ESTATUS		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR
SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA			
EMPRESA:			
N° DE CONTRATO:	HASTA ESTIMACIÓN:		
N° DE COMPROMISO:	FECHA DE INICIO:	DD/MM/AA	
MONTO CONTRATADO:	FECHA DE TERMINO:	DD/MM/AA	
MONTO TOTAL ESTIMADO	AVANCE		0%
N° DE CONVENIO:	ESTATUS		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
N° DE CONVENIO:	TIPO DE CONVENIO:		
AVANCE DE OBRA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	POR EJECUTAR

AVANCE FÍSICO:	0%		
FECHA DE RESCISIÓN/SUSP.	DD/MM/AA		
FECHA DE NOTIFICACIÓN	DD/MM/AA		
FECHA DE RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN:	DD/MM/AA		
FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:	DD/MM/AA		
OBSERVACIONES:			
EN QUE SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA OBRA			
	SÍ/NO	FECHA / PROG.	MOTIVO
ENTREGADA A CONSERVACIÓN	NO	DD/MM/AA	
PUESTA EN OPERACIÓN	NO	DD/MM/AA	
FINQUITADA	NO	DD/MM/AA	
INAUGURADA:	NO	DD/MM/AA	
POR QUIEN O QUIENES SE INAUGURÓ:			
OBSERVACIONES: LA SITUACION DE LA OBRA, SE EXPLICA EN EL ESPACIO DE PROBLEMÁTICA RELEVANTE.			
NOTA: Se deberán de enviar las caratulas de los convenios celebrados en formato pdf, cada vez que estos sean formalizados.			

FUERZA DE TRABAJO: 4			
ARTICULOS:	FUERZA DE TRABAJO	OFICIALES: 0 AYUDANTES: 0	
EQUIPAMIENTO:	POR LICITAR	\$	-
	LICITADO	\$	-
IMPORTE DE:	MATERIAL EN OBRA:	\$	-
	EQUIPO EN OBRA S/INST.	\$	-
AUDITORIA			
	OIC	de	SFP
No. OBSERVACIONES	0	0	0
ATENDIDAS	0	0	0
OBSERVACIONES: DE ACUERDO AL CORTE DE AVANCE DE OBRA AL DIA 07 DE JUNIO DE 2024			
ARG. FABIOLA ASTRO FLORES MENDOZA RESIDENTE DE OBRA IMSS ARG. JUAN CARLOS SANCHEZ OLIVERA ENC. DE LA OFICINA DE CONTROL DE OSA Y FINQUITAS ARG. MARCO ANTONIO MENDOZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA			



IMSS

CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

No. de Obra: 22200020
UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

07 DE JUNIO DEL 2024
2-22200020-S-20097 N° COMPROMISO: S-20097
43.62% GLOBAL: 0.00%
21/05/2024 : TERMINO: 24/06/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO



FOTO No. 1:
PROCESO DE TOMAS DE MUESTRAS



FOTO No. 2:
PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS



FOTO No. 3
INSTALACION DE EQUIPO



FOTO No. 4:
SECCION DE TOMA DE MUESTRAS DE SONDEO MIXTO (SPT)



FOTO No. 5:
SECCION DE TOMA DE MUESTRAS DE SONDEO MIXTO (SPT)



FOTO No. 6:
TRABAJOS DE TOMAS DE MUESTRAS




FOTO No. 7:
TRABAJOS DE TOMA DE MUESTRAS CON MEDICION DE PROFUNDIDADES.




FOTO No. 8:
TRABAJOS DE TOMAS DE MUESTRAS Y MEDICION DE MATERIALES.




FOTO No. 9:
TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LOS POZOS DE CIELO ABIERTO.



IMSS


No. de Obra: 22200020
UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
TIPO DE OBRA: DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS)
LOCALIDAD: 21
EMPRESA: TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N°:
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

07 DE JUNIO DEL 2024

2-22200020-S-20097	N° COMPROMISO:	S-20097
43.62%	GLOBAL:	0.00%
21/05/2024	TERMINO:	24/06/2024

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS FOTOGRAFICOS



CONTRATO No 2-22000020-S-20097

MECÁNICA DE SUELOS, GEOFISICA Y
PAVIMENTOS) EN EL PREDIO
PROGRAMADO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA U.M.F. 10 C.
CON AMC, UBICADO EN AVE. CERRO DI
LA SILLA No 102, FRACC BOSQUES DE
CASTILLA; C.P. 65515; SALINAS VICTORI/
NUEVO LEÓN.

2 SONDEOS MIXTOS (SPT) ●

3 POZOS A CIELO ABIERTO ●