



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria
Residencia de Servicios

Acta de Recepción Física de los Trabajos.

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las **12:00**, horas del día 20 de junio de 2024, **se reúnen en la oficina** que ocupa la Subjefatura de División de Revisión de Proyectos Arquitectónicos, ubicado en la calle de Durango número 291, quinto piso, colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, para llevar a cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos relativos a Estudios Preliminares, Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo (obra civil e ingenierías) para la implementación del servicio de Hemodinamia, en el H.G.Z. No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax., , Código Postal 68000, el **C. Arq. Oseas Alberto Cervantes Avelino Residente de Servicios** y el **C. Arq. Carlos Alberto Quintana Lara Superintendente de Servicios de la empresa Healthcare Systems de México S.A. DE C.V.,** , cuyas firmas aparecen al final de la presente y rubricas al margen de cada una de las hojas que la integran, **para llevar a cabo el acto de recepción física de los trabajos** relativos a **Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax,** con base a lo estipulado en la cláusula Décimo Novena de contrato y a lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:-----

Descripción de los trabajos que se reciben: Estudios preliminares y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax.

El presente contrato contempla el desarrollo de los estudios preliminares, el proyecto ejecutivo, abarcando tanto la obra civil como las ingenierías, para la implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General de Zona No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax. Los servicios deberán ejecutarse a entera satisfacción del IMSS e incluyen, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:

Diseño y desarrollo del Proyecto Ejecutivo (PE), que comprende la producción de todos los planos y documentos técnicos detallados, abarcando desde estudios complementarios de mecánica de suelos hasta los proyectos arquitectónicos, incluyendo planos de plantas, alzados y secciones a escala. Además, se incorporan los proyectos de equipamiento, señalamiento institucional, ambientación, imagen institucional, accesibilidad, guías mecánicas y protección civil. También se desarrollarán las ingenierías correspondientes a obra civil, eléctrica, aire acondicionado, telecomunicaciones, hidráulica, sanitaria y gases medicinales.

1. Importe contractual y real del contrato, incluyendo los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados.-----

El importe contractual descendió a la cantidad de \$ **232,494.38 más I.V.A.** y el real del contrato fue por la cantidad de \$**391,899.30 más I.V.A,** habiéndose formalizado mediante los instrumentos legales que a continuación se listan:-----

- Con fecha **20 de Marzo de 2024** se suscribió el contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número **1-23210001-S-210282** y número de compromiso **S 210182**, por un importe de \$ **391, 899.30 más I.V.A.** y un plazo de ejecución de **30 días naturales.**-----

2. Importe contractual.-----



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria
Residencia de Servicios

El importe total contratado descendió a la cantidad de \$ **208,082.47 más I.V.A.** formalizado mediante los instrumentos legales que a continuación se listan:-----

➤ Con fecha **20 de Marzo de 2024** se suscribió el contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario numero **1-23210001-S-210282** y número de compromiso **S 210182**, por un importe de \$ **391, 899.30 más I.V.A.** y un plazo de ejecución de **30 días naturales**.-----

➤ De acuerdo a minuta de trabajo de fecha 8 de marzo de 2024, en que personal técnico de la coordinación de Proyectos y seguimiento Institucional de la Ciudad de México, entrega los planos EA-01, EA-02, AP-01, AP-02, AP-03, correspondientes al anteproyecto conceptual, mismos que con fecha 20 de marzo se le entregaron a la empresa Healthcare Systems de Mexico S.A. DE C.V., mediante oficio No. 219001130100/DCPI/2024/027, de fecha 20 de marzo de 2024, como parte del punto 11.0 de los términos de referencia Información técnica proporcionada por el IMSS (Archivos electrónicos); inciso 11.2.3. Esquema Funcional (anexo 1) a. Planta Arquitectónica SALA HEMODINAMIA HGZ; b. Planta arquitectónica estado actual. SALA DE HEMODINAMIA HGZ1-EDO ACTUAL; c. Planta arquitectónica. SALA DE HEMODINAMIA HGZ1-PROP 3 OAX; d. Ficha técnica Sala de Hemodinamia Oaxaca.

2. Periodo de ejecución de los trabajos precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron incluyendo los convenios.-----

- El periodo de ejecución de los trabajos se estipuló en **30 días naturales** pactándose como fecha de inicio el **20 de Marzo de 2024** y de terminación el **18 de abril de 2024**;-
- El periodo real de ejecución de los trabajos fue de **92 días naturales** con fecha de inicio el **20 de Marzo de 2024** y de terminación el **20 de Junio de 2024**; ejecutándose los trabajos hasta su total terminación en un plazo real de **92 días naturales**.

3. Relación de las estimaciones autorizadas y las pendientes de autorizar.-----

Durante la ejecución de los trabajos motivo de la presente acta **NO** se elaboraron estimaciones.-----

A la fecha de la presente acta se identificaron que se tienen trabajos ejecutados, lo que motiva que se tenga **1** estimación pendientes de autorizar, cuyo detallan se establece a continuación.-----

Relación de estimaciones gastos aprobados				
Numero de estimación.	Periodo de ejecución.	Fecha de elaboración.	Importe estimado sin IVA	Descripción genérica de los gastos por los cuales se elaboró la estimación
1 (Finiquito)	20 de Marzo al 20 de Junio de 2024	9 de Septiembre de 2024	\$ 232,494.38 + I.V.A.	Por la totalidad de elaboración de Estudios preliminares, y Proyecto ejecutivo /Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria
Residencia de Servicios

**Por "Healthcare Systems de Mexico
S.A. DE C.V."**

Por "IMSS"

El Superintendente.


ARQ. CARLOS ALBERTO
QUINTANA LARA

Residente de Servicios.


ARQ. OSEAS ALBERTO CERVANTES
AVELINO.

El Apoderado Legal.


C. FRANCISCO ROMERO REYES.

**El Titular del Área Responsable de la
Ejecución de los Trabajos.**


ING. JAIME FRANCISCO SORIANO
VIRAFUENTES

