



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 31 DE AGOSTO DE 2024

**ESTADO CONTABLE**

CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA S. DE R.L. DE C.V.**

No. PROVEEDOR: **0000157136**

IMPORTE DEL  
CONTRATO

IVA

IMPORTE TOTAL

No.DE CONTRATO: **212401102-ORD**

IMPORTE CONTRATO

**\$6,960,477.26**

**\$1,113,676.36**

**\$8,074,153.62**

UNIDAD: **OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE UCEN DEL HGZ NO.1 DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX.**

LOCALIDAD: **OAXACA DE JUAREZ, OAXACA**

PERIODO EJECUCIÓN

**DEL 03 DE JUNIO DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024**

FECHA DE  
CONTRATO: **31 DE MAYO DEL 2024**

EST. NUM.	FECHA DE ESTIMACION	No.FACTURA	IMPORTE	IVA	IMP. ANTES DE DEDUCTIVAS	5 AL MILLAR	DEDUCCIONES	IMPORTE A PAGAR NETO	IMPORTE POR EJERCER	PERIODO DE EJECUCIÓN	
01 (UNO)	17-jun-24	A 688	\$ 1,670,514.54	\$267,282.33	\$1,937,796.87	\$8,352.57	\$8,352.57	\$1,929,444.29	\$5,289,962.72	03-jun-24	17-jun-24
02 (DOS)	17-jul-24	A 720	\$ 4,050,558.70	\$648,089.39	\$4,698,648.09	\$20,252.79	\$20,252.79	\$4,678,395.30	\$1,239,404.02	18-jun-24	17-jul-24
03 (TRES)	16-ago-24	A 778	\$ 879,976.85	\$140,796.30	\$1,020,773.15	\$4,399.88	\$4,399.88	\$1,016,373.26	\$359,427.17	18-jul-24	16-ago-24
04 (CUATRO) FINIQUITO	30-ago-24	A 779	\$ 359,427.17	\$57,508.35	\$416,935.52	\$1,797.14	\$1,797.14	\$415,138.38	\$0.00	17-ago-24	31-ago-24
sumas			\$6,960,477.26	\$1,113,676.36	\$8,074,153.62	\$34,802.39	\$34,802.39	\$8,039,351.23			

NOTA: CON LA ESTIMACION No.04 FINIQUITO SE PROCEDE A FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO.

MONTO EJECUTADO:	<b>\$6,960,477.26</b>
MONTO ESTIMADO:	<b>\$6,960,477.26</b>
MONTO A CANCELAR:	\$ -

AUTORIZÓ

**ING. HUGO JESUS RAMIREZ-MILLAN**  
RESIDENTE DE OBRA IMSS

AUTORIZÓ

**ING. ABELARDO ZARAGOZA VARGAS**  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

