



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y
Planeación Inmobiliaria

ESTADO CONTABLE

CONTRATISTA: XAIT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. IMPORTE DEL CONTRATO IVA IMPORTE TOTAL

No. PROVEEDOR: 0000157725 IMPORTE CONTRATO \$7,201,308.75 \$1,152,209.40 \$8,353,518.15

No.DE CONTRATO: 1-23210001-4-210187 PERIODO EJECUCIÓN: 09 DE MAYO DEL 2024 AL 23 DE JUNIO DEL 2024

CONVENIO MODIF EN PLAZO: 1-23210001-4-210187C1-24 PERIODO EJECUCIÓN: 24 DE JUNIO DEL 2024 AL 31 DE JULIO DEL 2024

UNIDAD: HGSZ No.1 DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.

TRABAJOS: OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE HEMODINAMIA EN EL HGSZ No.1 DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.

LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

OLI No. 099001/6B3000/6B30/OP24/119/0544 de fecha 7 de marzo de 2024

EST. NUM.	FECHA	No.FACTURA	IMPORTE	IVA	IMP. ANTES DE DEDUCTIVAS	5 AL MILLAR	DEDUCCIONES	IMPORTE A PAGAR NETO	IMPORTE POR EJERCER	ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA
01	31-may-24	3092	\$ 563,088.71	\$ 90,090.99	\$ 653,159.70	\$ 2,815.34	\$ 2,815.34	\$ 650,344.36	\$ 6,638,240.04	PAGADA
02	31-may-24	2979	\$ 9,014.17	\$ 1,442.27	\$ 10,456.44	\$ 45.07	\$ 45.07	\$ 10,411.37	\$ 6,629,225.87	PAGADA
03	31-may-24	3236	\$ 432,299.97	\$ 69,168.00	\$ 501,467.97	\$ 2,161.50	\$ 2,161.50	\$ 499,306.47	\$ 6,196,925.90	PAGADA
04	15-jun-24	3309	\$ 188,983.89	\$ 30,237.42	\$ 219,221.31	\$ 944.92	\$ 944.92	\$ 218,276.39	\$ 6,007,942.01	NO PAGADA
05	23-may-24	3327	\$ 112,664.32	\$ 18,026.29	\$ 130,690.61	\$ 563.32	\$ 563.32	\$ 130,127.29	\$ 5,895,277.69	NO PAGADA
06	30-jun-24	3330	\$ 50,741.19	\$ 8,118.59	\$ 58,859.78	\$ 253.71	\$ 253.71	\$ 58,606.07	\$ 5,844,536.50	NO PAGADA
07	31-jul-24	3331	\$ 451,612.18	\$ 72,257.95	\$ 523,870.13	\$ 2,258.06	\$ 2,258.06	\$ 521,612.07	\$ 5,392,924.32	NO PAGADA
08	31-jul-24	3332	\$ 91,117.32	\$ 14,578.77	\$ 105,696.09	\$ 455.59	\$ 455.59	\$ 105,240.50	\$ 5,301,807.00	NO PAGADA
09	31-jul-24	3329	\$ 283,145.81	\$ 45,303.33	\$ 328,449.14	\$ 1,415.73	\$ 1,415.73	\$ 327,033.41	\$ 5,018,661.19	NO PAGADA
10	31-ago-24	3361	\$ 665,382.27	\$ 106,461.16	\$ 771,843.43	\$ 3,326.91	\$ 3,326.91	\$ 768,516.52	\$ 4,353,278.92	NO PAGADA
11	31-ago-24	3359	\$ 492,268.06	\$ 78,762.89	\$ 571,030.95	\$ 2,461.34	\$ 2,461.34	\$ 568,569.61	\$ 3,861,010.86	NO PAGADA
12	31-ago-24	3362	\$ 871,085.90	\$ 139,373.74	\$ 1,010,459.64	\$ 4,355.43	\$ 4,355.43	\$ 1,006,104.21	\$ 2,989,924.96	NO PAGADA
13	30-sep-24	3360	\$ 577,559.11	\$ 92,409.46	\$ 669,968.57	\$ 2,887.80	\$ 2,887.80	\$ 667,080.77	\$ 2,412,365.85	NO PAGADA
14	30-sep-24	3383	\$ 879,289.85	\$ 140,686.38	\$ 1,019,976.23	\$ 4,396.45	\$ 4,396.45	\$ 1,015,579.78	\$ 1,533,076.00	NO PAGADA
15	30-sep-24	3382	\$ 164,375.07	\$ 26,300.01	\$ 190,675.08	\$ 821.88	\$ 821.88	\$ 189,853.21	\$ 1,368,700.93	NO PAGADA
16 FINIQUITO	24-oct-24	3384	\$ 1,368,700.93	\$ 218,992.15	\$ 1,587,693.08	\$ 6,843.50	\$ 6,843.50	\$ 1,580,849.57	\$ -	NO PAGADA
sumas			\$7,201,308.75	\$1,152,209.40	\$8,353,518.15	\$36,006.54	\$36,006.54	\$8,317,511.61		

IMPORTE A TRANSFERIR A EJERCICIO 2025	\$6,196,925.90
I.V.A.	\$991,508.14
TOTAL	\$7,188,434.04

ARQ. OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO
RESIDENTE DE OBRA

C. MARTHA NICOLASA GUIROLA AVALOS

