



ANDECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 36, COL. SANTA MARIA IXCOTEL, C.P. 71244, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX.

ESTADO CONTABLE

OAXACA DE JUAREZ A 29 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: **ANDECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
 OBRA: **OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REHABILITACION DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA PONIENTE EN EL HGZ NO.1 DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.**
 No. DE CONTRATO: 212400401-AD
 DE FECHA: 29-abr-24 DE FECHA: 27-jun-24
 MONTO CONTRATADO: \$ 4,124,980.52 MAS I.V.A. \$ 659,996.88
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,124,980.52 MAS I.V.A. \$ 659,996.88

No EST	No FACT	FECHA	PERIODO	IMPORTE P U INICIALES	ACUMULADO IMPORTE A P U	SALDO IMPORTE P U	TRASLADO IVA	SUMA TOTAL C/IVA	ACUMULADO TOTAL C/IVA	AMORTIZACION ANTIPO	ACUMULADO O AMORTIZACION ANTIPO	SALDO DE AMORTIZACION	AMORTIZACION, IVA SI/ANTIPO	RETENCION 6%	INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	TOTAL DEDUCCIONES	ACUMULADO TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDACION DEFINITIVA	ACUMULADO LIQUIDACION DEFINITIVA
										30%									
1 (UNO)	180	28 DE MAYO DE 2024	28 DE ABRIL DE 2024 AL 28 DE MAYO DE 2024	\$ 1,298,868.06	\$ 1,298,868.06	\$ 1,298,868.06	\$ 207,818.89	\$ 1,506,686.95	\$ 1,506,686.95						\$ 6,494.34	\$ 6,494.34	\$ 6,494.34	\$ 1,500,192.61	\$ 1,500,192.61
2 (DOS FINICITO)	188	27 DE JUNIO DE 2024	28 DE MAYO DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2024	\$ 2,826,112.46	\$ 2,826,112.46	\$ 2,826,112.46	\$ 452,177.99	\$ 3,278,290.45	\$ 3,278,290.45						\$ 14,130.56	\$ 14,130.56	\$ 14,130.56	\$ 3,264,159.89	\$ 3,264,159.89
TOTAL				\$ 4,124,980.52	\$ 4,124,980.52	\$ 4,124,980.52	\$ 659,996.88	\$ 4,784,977.40	\$ 4,784,977.40					\$ -	\$ 20,624.90	\$ 20,624.90	\$ 20,624.90	\$ 4,764,352.50	\$ 4,764,352.50

MONTO EJECUTADO	\$	4,124,980.52
MONTO ESTIMADO	\$	4,124,980.52
MONTO A CANCELAR		-

AUTORIZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. TEODORO ROBERTO LUIS SORIANO

AUTORIZA
POR LA CONTRATISTA

ARQ. GUALBERTO HERNANDEZ POMBO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ANDECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



R.F.C. ACO180529785
 andecoconstrucciones@gmail.com
 Av. 16 de Septiembre No. 36
 Col. Santa Lucia del Camino