

COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

CALLE 1a. AVENIDA NORTE No. 1151, COL. CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, C.P. 29000

SALINA CRUZ, OAXACA A 29 DE AGOSTO DE 2024



ESTADO CONTABLE

CONTRATISTA: COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

OBRA: "OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REHABILITACION DE BANCO DE SANGRE, LABORATORIO Y ALMACEN DE ARCHIVO DE TRAMITE EN EL HGZ NO.2 DE SALINA CRUZ, OAX."
 NO. DE CONTRATO: 212400603-AD
 DE FECHA: 29 DE ABRIL DE 2024
 MONTO CONTRATADO: \$ 4,740,129.19 MAS I.V.A. \$5,498,549.86
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,740,129.19 MAS I.V.A. \$5,498,549.86

No EST	No FACT	FECHA	PERIODO	IMPORTE P U INICIALES	ACUMULADO IMPORTE A P.U.	SALDO IMPORTE P U.	TRASLADO I V A	SUMA TOTAL C / I V A	ACUMULADO TOTAL C / I V A	INSPECCION Y VIGILANCIA 0 005%	TOTAL DEDUCCIONES	ACUMULADO TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDACION DEFINITIVA	ACUMULADO LIQUIDACION DEFINITIVA	
01 (UNO)	714	23-may-24	30/04/2024	20/05/2024	\$ 1,297,841.11	\$ 1,297,841.11	\$ 207,654.58	\$ 1,505,495.69	\$ 1,505,495.69	\$ 6,489.21	\$ 6,489.21	\$ 6,489.21	\$ 1,499,006.48	\$ 1,499,006.48	
2 (DOS)	736	22-jun-24	21/05/2024	15/06/2024	\$ 1,297,813.19	\$ 2,595,654.30	\$ 1,297,813.19	\$ 207,650.11	\$ 1,505,463.30	\$ 3,010,958.99	\$ 6,489.07	\$ 6,489.07	\$ 6,489.07	\$ 1,498,974.23	\$ 2,997,980.71
3 (TRES)	802	10-sep-24	18/06/2024	11/07/2024	\$ 1,806,252.41	\$ 4,401,906.71	\$ 1,806,252.41	\$ 289,000.39	\$ 2,095,252.60	\$ 5,106,211.78	\$ 9,031.26	\$ 9,031.26	\$ 9,031.26	\$ 2,068,221.54	\$ 5,084,202.24
4 (CUATRO)	822	30-sep-24	12/07/2024	07/08/2024	\$ 324,711.48	\$ 4,726,618.19	\$ 324,711.48	\$ 51,953.84	\$ 376,665.32	\$ 5,482,877.10	\$ 1,623.56	\$ 1,623.56	\$ 1,623.56	\$ 375,041.76	\$ 5,459,244.00
5 (CINCO) FINIQUITO	824	30-sep-24	08/08/2024	29/08/2024	\$ 13,511.00	\$ 4,740,129.19	\$ 13,511.00	\$ 2,161.78	\$ 15,672.76	\$ 5,498,549.86	\$ 67.56	\$ 67.56	\$ 67.56	\$ 15,805.20	\$ 5,474,849.20
TOTAL					\$ 4,740,129.19	\$ 4,740,129.19	\$ 4,740,129.19	\$ 758,420.87	\$ 5,498,549.86	\$ 5,498,549.86	\$ 23,700.66	\$ 23,700.66	\$ 23,700.66	\$ 5,474,849.20	\$ 5,474,849.20

MONTO EJECUTADO	\$	5,498,549.86
MONTO ESTIMADO	\$	5,498,549.86
MONTO A CANCELAR		\$0.00

AUTORIZO  ING. VICTOR HUGO DIAZ GARCIA RESIDENTE DE OBRA	AUTORIZO  ING. OSCAR PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA
---	--