

ANGELA CRUZ VAZQUEZ (PERSONA FISICA)



ESTADO CONTABLE

CONSTRATISTA

ANGELA CRUZ VÁZQUEZ (PERSONA FISICA)

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX. A 07 DE AGOSTO DEL 2024

OBRA:

"OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y TOMAS DE GASES MEDICINALES (AIRE GRADO MÉDICO Y OXÍGENO) EN EL HGZ No.3 DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX."

No. DE CONTRATO: 212400704-AD
 DE FECHA: 30-abr-24 DE FECHA: 07-ago-24
 MONTO CONTRATADO: \$ 4,004,178.00 MAS I.V.A. \$ 640,668.48
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,004,178.00 MAS I.V.A. \$ 640,668.48

No.	No.	FECHA	PERIODO	IMPORTE PU INICIAL FS	ACUMULADO IMPORTE A PU	SALDO IMPORTE PU	TRASLADO IVA.	SUMA TOTAL IVA.	ACUMULADO TOTAL C/IVA	ANALIZADO ANTICIPIS 30%	ACUMULADO AMORTIZACION ANTECIP	SALDO DE AMORTIZACION	ANALIZADO ANTICIPIS	RETENCION IVA 0.06%	INSPECCION Y VIOLANCIA 0.00%	TOTAL DEDUCCIONES	ACUMULADO TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDACION DEFINITIVA	ACUMULADO LIQUIDACION DEFINITIVA
1 (UNO)	74	10-ene-24	30/04/24 - 10/06/24	\$ 2,021,971.59	\$ 2,021,971.59	\$ 2,021,971.59	\$ 323,515.45	\$ 2,345,487.04	\$ 2,345,487.04						\$ 10,109.85	\$ 10,109.85	\$ 10,109.85	\$ 2,335,377.19	\$ 2,335,377.19
2 (DOS)	80	24-ene-24	11/06/24 - 24/08/24	\$ 644,735.83	\$ 644,735.83	\$ 644,735.83	\$ 103,157.73	\$ 747,893.56	\$ 747,893.56						\$ 3,223.88	\$ 3,223.88	\$ 3,223.88	\$ 744,669.88	\$ 744,669.88
3 (TRES) FINIQUITO	81	7-ago-24	25/08/24 - 07/08/24	\$ 1,337,470.58	\$ 1,337,470.58	\$ 1,337,470.58	\$ 213,995.29	\$ 1,551,465.87	\$ 1,551,465.87						\$ 6,687.35	\$ 6,687.35	\$ 6,687.35	\$ 1,544,778.52	\$ 1,544,778.52
T O T A L				\$ 4,004,178.00	\$ 4,004,178.00	\$ 4,004,178.00	\$ 640,668.48	\$ 4,644,846.48	\$ 4,644,846.48						\$ 20,020.88	\$ 20,020.88	\$ 20,020.88	\$ 4,624,825.60	\$ 4,624,825.60

MONTO EJECUTADO	\$ 4,004,178.00
MONTO ESTIMADO	\$ 4,004,178.00
MONTO A CANCELAR	\$ -

AUTORIZO

ING. ROBERTO MARTINEZ VILLALOBOS
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ING. APOLINAR NORBERTO LUCAS ALONSO
 SUPERINTENDENTE DE OBRA