



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción
de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0048

En la ciudad de Córdoba, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día 30 de mayo de 2024, reunidos en las instalaciones del inmueble que ocupa el Hospital General de Zona 8 Córdoba, Ver., ubicado en avenida 1 y 2 s/n, Col. Centro, Córdoba, Ver., C.P. 94500; por parte del IMSS el Dr. Rubén Xicoténcatl Sánchez como Director General del HGZ 8, el Lic. Javier Iván Ramos Pérez como Subdirector Administrativo del HGZ 8, el Ing. Bonifacio Hernández Colorado como residente de obra del IMSS, el Ing. Jaime Hernández Flores JCU del HGZ 8, así como también el Ing. Eder Uriel Zamora Guerra como Superintendente de obra por parte de la empresa contratista Corporativo Integral de Proyectos, Servicios y Asesoría, S.A. de C.V.

I. Se reciben los trabajos de acuerdo a catálogo cómo a continuación se describen.

Table with 8 columns: Código, Concepto, Unidad, Cantidad, P. Unitario, Importe, ADECUACION (CANTIDAD, TOTAL). It lists construction items like 'REUBICACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SALA DE URGENCIAS' and 'CON TABLA-ROCA UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO'.


Handwritten signature and stamp area with illegible text.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

OFICINA ADMINISTRATIVA SUR 10 COLONIA CENTRO No. 127 CP. 94200 ORIZABA, VERACRUZ TEL: (271) 72 5911





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL						
OC01-015-045	DE MURO DE TABIQUE. DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	M3.	12.6500	\$2,022.75	\$25,587.79	12.65	\$25,587.79
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO.	m2.	105.0000	\$152.73	\$16,036.65	197.21	\$30,119.88
OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES.	m2.	35.7000	\$140.52	\$5,016.56	17.37	\$2,440.83
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	m2.	195.0000	\$141.36	\$27,565.20	289.97	\$40,990.16
OC01-015-145	DEMOLICIÓN DE MURO DE LOSETA, MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO BASE. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.	m2.	195.0000	\$152.02	\$29,643.90	289.97	\$44,081.24
OC01-015-195	PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR ACABADO VITRIO EN PISO O MURO	m2.	75.0000	\$97.10	\$7,282.50		\$-
	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN						



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL						
OC01-017-020	EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO. CORTE DE VARILLA.	M3.	4.5000	\$3,592.57	\$16,166.57	14.81	\$53,205.96
	RELLENO COMPACTADO. AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO						
OC01-070-030	EN MESETAS Y COMPENSACIÓN, POR MEDIO MECÁNICO CON MATERIAL INERTE DE LA LOCALIDAD, TRAÍDO FUERA DE OBRA.	M3.	45.0000	\$611.27	\$27,507.15	3.31	\$2,023.30
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC01-018-040	DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEAS	m2.	100.0000	\$100.25	\$10,025.00		\$-
	TOTAL PRELIMINARES				\$190,074.37		\$219,890.09
	PARTIDA: ALBAÑILERÍAS						
	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-050-005	DE 7 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.	m2.	25.0000	\$428.09	\$10,702.25		\$-
	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-010-035	DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.	M.	19.3200	\$935.80	\$18,079.66	0.00	\$-
	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD.						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-075-010	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR. Y ACABADO FINO	m2.	150.0000	\$285.37	\$42,805.50	293.07	\$83,633.39
	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	65.0000	\$140.54	\$9,135.10	20.40	\$2,867.02
OC04-170-010	EN PISO O FIRME; PARA TUBERÍA DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.	12.0000	\$224.75	\$2,697.00	12.00	\$2,697.00
	PISO DE MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-101-015	FINO PARA RECIBIR LOSETA VINÍLICA O PISO CERÁMICO HASTA DE 5 CM. DE ESPESOR, CEMENTO ARENA 1:5. O MORTERO AUTONIVELANTE	M2	145.0000	\$400.92	\$58,133.40	240.72	\$96,509.46
	ELABORACIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=200-KG/CM2.						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**


	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC11-115-005	DE 10 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO CON REGLA PARA RECIBIR LOSETA	M2	50.0000	\$553.10	\$27,655.00	33.05	\$18,279.96
	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CMS. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						

[Handwritten signatures and initials]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

OC05-011-010	DE 126 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 100 MM. DE ANCHO DUROCK.	m2.	48.6700	\$1,936.19	\$94,234.37	156.85	\$303,691.40
	ABRIR HUECO EN TABLA-ROCA PARA TABLEROS Y GABINETES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFORZANDO PERIMETRALMENTE EN POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No.26 DE 63.5 MM. DE ANCHO, TRAZO, CORTES SI ES NECESARIO POR AMBAS CARAS, ELEVACIÓN, ÁNGULOS REBORDE, TORNILLOS AUTORROSCANTES, CINTA DE REFUERZO, PASTA, EMPLASTECIDO, EMBOQUILLADO PERIMETRAL CON TABLAROCA DE 13 MM. CORTES NECESARIOS PARA EL PASO DE INSTALACIONES A CUALQUIER DIÁMETRO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.						
OC05-020-005	EN MUROS.	M	6.0000	\$784.23	\$4,705.38		\$-
	SUB TOTAL DE ALBAÑILERIAS				\$ 268,147.66		\$ 507,678.22
	PARTIDA ACABADOS						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS,						




Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**


	<p>INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.</p>						
OC05-030-010	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, ACÚSTICO.	m2.	65.0000	\$1,229.97	\$79,948.05	177.99	\$218,922.36
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO.						

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	<p>SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0.75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 1.22 X 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/8" DE 0.61 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 0.61 X 0.61 M. INCLUYE JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.</p>						
<p>OC05-035-005.</p>	<p>MOD. MAYATEX. Ó SIMILAR</p>	<p>M2</p>	<p>130.0000</p>	<p>\$1,271.09</p>	<p>\$165,241.70</p>	<p>136.82</p>	<p>\$173,910.53</p>
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO</p>						







Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-085-062	CON LOSETA DE CERÁMICA MCA. INTERCERAMIC MODELO Y COLOR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IMSS	m2.	205.0000	\$812.36	\$166,533.80	284.23	\$230,897.08
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. EN MURO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD. ISO, DIN, LF, ASTM, BS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-133-040.	DE ROLLO DE 2 MM. DE ESPESOR	M2	45.0000	\$1,924.32	\$86,594.40	43.57	\$83,842.62
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**


	COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-125-129	DE LOSETA DE 60 X 60 CM. ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERÁMIC Ó SIMILAR, MODELO Y COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, ASENTADO CON ADHESIVO.	m2.	215.0000	\$942.58	\$202,654.70	317.79	\$299,542.50
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO. DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS. Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD. ISO, DIN, LF, ASTM, BS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS						

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Large handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-133-040	DE ROLLO DE 2 MM. DE ESPESOR	M2	28.0000	\$1,899.98	\$53,199.44	18.84	\$35,795.62
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPETES O ALFOMBRAS INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-275-050	TAPETE PARA GIMNASIO, TAPETE PARA CROSSFIT, PESAS O EJERCICIOS EN CASA, SOFT FITNESS MAT O SIMILAR, SUELO PROTECTOR PARA EQUIPOS DE GIMNASIO Y COJÍN PARA ENTRENAMIENTOS. PIEZAS DE 60 X 60, ESPESOR DE 12MM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN. A BASE DE	M2	7.5600	\$1,300.44	\$9,831.33		\$-





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	SISTEMA LAMINAR "PRE FABRICADO" CON ASFALTOS MODIFICADOS, POLÍMEROS SINTÉTICOS Y MEMBRANAS DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, APLICADO A TERMOFUSIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA , ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE DEBERÁ ESTAR. LISA, SECA, LIBRE DE OBSTÁCULOS, PROTUBERANCIAS, O DEPRESIONES, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS Y VENTILADORES, TRASLAPES EN JUNTAS LATERALES DE 9 A 10 CM. Y EN JUNTAS LONGITUDINALES DE 15 CM. REMATES EN PRETILOS Y MUROS, IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO, CON ASFALTO ECOLÓGICO BASE SOLVENTE, ADHESIÓN CON SOPLETE A FUEGO DIRECTO. PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN, FRAGILIDAD, Y ABLANDAMIENTO, APROXIMADAMENTE CADA 500 M2, COMO MÍNIMO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-147-010	EN AZOTEAS DE 4.5 MM., DE ESPESOR, CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIÉSTER TREVIRA "SPUN BONDED" DE 180 GRS./M2. RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P.(POLIPROPILENO ATACTICO), CON UN CONTENIDO DEL 25 % EN VOLUMEN. TERMINADO EN LA PARTE INFERIOR CON UNA PELÍCULA ANTIADHERENTE DE POLIETILENO Y TERMINADO EN LA CARA SUPERIOR CON ACABADO APARENTE GRANULAR INTEGRADO. DE IMPORTACIÓN, ESMALTADO AL HORNO, INTEGRADO EN COLORES : ROJO TERRACOTA, BLANCO Y VERDE. INDICADO PARA USARSE EN CLIMAS FRÍOS A TEMPLADOS.	m2.	105.0000	\$634.25	\$66,596.25		\$-





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-250-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, HASTA UNA ALTURA DE 4 M.DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN	m2.	85.0000	\$120.71	\$10,260.35	262.14	\$31,642.93
OC05-250-051	PINTURA COMEX O SIMILAR, EN MUROS DE TABLA-ROCA. HASTA UNA ALTURA DE 4M.	m2.	131.1300	\$120.71	\$15,828.70	131.00	\$15,813.01





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUIDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.</p>							
<p>OC05-286-005</p>	<p>DE TELA. 100 % POLIÉSTER.</p>	<p>m2.</p>	<p>82.0000</p>	<p>\$894.05</p>	<p>\$73,312.10</p>	<p>67.45</p>	<p>\$60,303.67</p>	



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFON, PARA INTERIORES, A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE URO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-335-005	DE 20.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA	PZA.	10.0000	\$471.23	\$4,712.30		\$-
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA	PZA.	10.0000	\$763.25	\$7,632.50		\$-
OC05-335-015	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA LETRERO	PZA.	5.0000	\$763.25	\$3,816.25		\$-
OC05-335-020	DE 60.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA Y LETRERO	PZA.	5.0000	\$884.90	\$4,424.50		\$-
	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN, EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD,						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL						
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA.	6.0000	\$1,096.43	\$6,578.58		\$-
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA: A BASE DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MM. DE ESPESOR. IMPRESIÓN SERIGRAFÍA, FONDO BLANCO, LETRAS ROJAS TIPO HELVÉTICA MEDIUM, BALASTRO DE ARRANQUE, BISAGRAS DE PIANO, FIJA AL CUERPO POR MEDIO DE PUNTOS DE SOLDADURA A CADA 10 CM. LAMINA DE ACERO CON BAJO CONTENIDO DE CARBONO CALIBRE 18. ACABADO CON PINTURA ALQUIDALICO COLOR BLANCO, LÁMPARA FLUORESCENTE 20 WATTS. RANURA PARA FIJACIÓN, TORNILLO PARA REGISTRO DE PUERTA DE 9.5 MM. DE LARGO 4. MM. DE DIÁMETRO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-355-005	UNA CARA DE 0.61 X 0.10 X 0.20 M. (CLAVE LL.1)	PZA.	4.0000	\$1,979.55	\$7,918.20		\$-
	TOTAL DE ACABADOS				\$ 965,083.15		\$ 1,150,670.33
	PARTIDA: ALUMINIO						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, FLETES, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, TORNILLOS CADMINIZADOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC07-015-010	MOLDURA, PARA CAMBIO DE MATERIAL EN PISO BAJO PUERTA, CON PESO APROXIMADO DE 0.160 KG/CM2., SERIE 4151 Ó SIMILAR.	M.	9.0000	\$2,147.27	\$19,325.43	24.00	\$51,534.48
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA- .EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10-M. EN AMBOS SENTIDOS.						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

OC07-060-005	SEGÚN DISEÑO EN VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS Y ANTEPECHOS.	M2	52.0000	\$3,530.42	\$183,581.84	64.10	\$226,299.92
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC09-085-021	HIDRAULICA S-1340 ALUTODO Ó SIMILAR.	PZA.	4.0000	\$4,440.14	\$17,760.56	2.00	\$8,880.28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC09-120-005	BARRA ANTIPÁNICO.	PZA.	4.0000	\$5,124.72	\$20,498.88	4.00	\$20,498.88
	TOTAL DE ALUMINIO				\$ 241,166.71		\$ 307,213.56
	PARTIDA: CARPINTERIA						
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE						



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	MADERA, SIN MARCO NI CONTRA MARCO; TIPO B CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC09-005-060	DE CEDRO O CAOBA DE 1.12 A 1.22 X 2.10 M., BARNIZ, ZONA TROPICAL	PZA.	8.0000	\$10,167.98	\$81,343.84	13.00	\$132,183.74
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRA PUERTA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LUBRICACIÓN, AJUSTES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC09-090-010	HIDRÁULICO, MOD. 710 Ó SIMILAR.	PZA.	2.0000	\$1,789.37	\$3,578.74		\$-





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC09-080-152	MOD. 600 CON MANIJA LIBRE QUE ACCIONA PESTILLO CON LLAVE. Ó SIMILAR.	PZA.	8.0000	\$1,409.36	\$11,274.88	13.00	\$18,321.68
	MUEBLE DE MADERA SEGUN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 40 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA TROPICAL DE LA REGIÓN , UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19MM SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRUPLAY DE MADERA TROPICAL DE LA REGIÓN DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000. ZOCLO Y ENTRECALLE CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. SIMILAR, MODELO SEGUN ESPECIFICACIÓN IMSS, CUBIERTAS A BASE SUPERFICIE SÓLIDA SEGUN ESPECIFICACIÓN IMSS, MARCA TRIPLAY MARKET O SIMILAR. CON MOLDURA DE SUPERFICIE SÓLIDA SEGUN ESPECIFICACIÓN IMSS, MARCA FORMICA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, TRASPORTE , COLOCACION, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA, ETC) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.						
OC09-078-015	MUEBLE EN CENTRAL DE ENFERMERAS, LARGO 2.60 X ANCHO 0.60 X ALTURA 1.10 M., PARA ATENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES.	PZA	1.0000	\$50,702.17	\$50,702.17	1.00	\$50,702.17






Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	TOTAL DE CARPINTERIA				\$146,899.63		\$201,207.59
	PARTIDA: SOLO MANO DE OBRA, OBRA CIVIL DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	m2.	65.0000	\$98.37	\$6,394.05	116.05	\$11,415.84
	DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL31-090-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA INCLUYENDO DUCTERÍA Y CABLEADO	PZA	43.0000	\$152.56	\$6,560.08	23.00	\$3,508.88
EL31-090-010	DESMONTAJE DE RECEPTÁCULO O APAGADOR INCLUYENDO DUCTERÍA Y CABLEADO	PZA	20.0000	\$152.99	\$3,059.80	15.00	\$2,294.85
	DESMONTAJE DE MALLA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-057-005	DESMONTAJE DE MALLA PROVISIONAL DE LAMINA	M2	28.0000	\$271.51	\$7,602.28		\$-
	VERIFICACIÓN DE TRAZO Y NIVELES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PERSONAL CALIFICADO, EQUIPO DE EGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-090-005.	POR REINICIO DE OBRA O REMODELACIÓN, REPONIENDO	M2	55.9700	\$24.06	\$1,346.64		\$-





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	REFERENCIAS CON TRANSITO Y NIVEL.						
	PARTIDA: SOLO MANO DE OBRA HIDRAULICA						
	DE OBRA, CANCELACIÓN Y TAPONEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
IH31-025-165	MESA DE TRABAJO CON TARJA SENCILLA.	PZA.	2.0000	\$1,221.80	\$2,443.60		\$-
	TOTAL SOLO MANO DE OBRA, OBRA CIVIL DEPRECIACION Y DEMAS				\$27,406.45		\$17,219.57
	PARTIDA: HERRERÍAS						
	DESMONTAJE, REUBICACIÓN Y MONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, MATERIALES, SOLDADURAS, SELECCIÓN, ENDEREZADO, REEMPLAZO Y REPARACIÓN DE PARTES DAÑADAS, ACARREO DE MATERIAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
OC31-035-075	BARANDILLA EN FACHADA A BASE DE PERFIL TUBULAR PARA PROTECCIÓN DE CANCEL	KG	60.0000	\$243.42	\$14,605.20		\$-
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL ,INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE ,ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA Y ESMALDE ALKIDALICO EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD ,INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS						



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
OC06-005-015	CON PERFILES ESTRUCTURALES EN ÁNGULO, PLACA, SOLERA Y PTR DIVERSOS CALIBRES PARA BASES DE EQUIPOS, ESTRUCTURA DE TECHUMBRE Y SOPORTES DE MOBILIARIO	KG	325.0000	\$608.68	\$197,821.00	206.43	\$125,647.26
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SOLVENTES, DESOXIDANTES QUÍMICOS, AGUA, ARENA SÍLICA, INSPECCIÓN ("AWS" CÓDIGOS D-1.1, D-1.4), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA.						
OC03-050-005	MANUAL Y TRATAMIENTO CON SOLVENTE NO GRASOSO, CON CEPILLO DE ALAMBRE, RASQUETAS, ESPÁTULAS.	M2	55.7500	\$156.57	\$8,728.78	33.18	\$5,194.99
	RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN PRIMARIO Y DE ACABADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETES, DESPERDICIOS, Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS, SOLVENTES, CATALIZADOR, PINTURA ANTICORROSIVA, COMBUSTIBLES, MUESTREOS, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD ANTES DEL MONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	DERIVADOS EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
OC03-055-005	PRIMARIO TIPO RP-2 VINIL-ALQUIDALICO, CON CROMATO DE ZINC, COMO AGENTE INHIBIDOR DE CORROSIÓN, CON ESPESOR DE 38 MICRÓMETROS (1.5 MILS) DE PELÍCULA SECA	m2.	55.7500	\$293.38	\$16,355.94	33.18	\$9,734.35
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA MULTIPANEL A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO UNIDA POR UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA, DE POLIURETANO FORMANDO UN ELEMENTO TIPO SÁNDWICH, INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA						
OC05-296-005	TECHUMBRE DE LAMINA MULTIPANEL	M2	30.0000	\$3,042.96	\$91,288.80	33.18	\$100,965.41
	TOTAL DE HERRERIA				\$328,799.72		\$241,542.02
	PARTIDA: AIRE ACONDICIONADO						
	DESMONTAJE DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE FUERA DE SERVICIO, LIBRANDO INSTALACIONES EXISTENTES EN SERVICIO, INCLUYE: RETIRO DE SOPORTERÍA EXISTENTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL DESMANTELADO AL BANCO DE DESPERDICIO INTERNO DE OBRA INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

AA31-100-010	DUCTOS CUADRADOS DE LÁMINA GALVANIZADA PARA AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSAS SECCIONES	ML	30.0000	\$300.21	\$9,006.30		\$-
	EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
AA25-005-095	DE 24 X 24 PULG. DE 4 VÍAS.	PZA.	14.0000	\$3,749.35	\$52,490.90		\$-
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO, TRASLAPES DE 1", ADHESIVO PARA FIBRA DE VIDRIO, SELLADO DE ESCALERAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EN CODO VERTICAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
AA30-015-010	DE 2 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100.	M2	85.0000	\$847.68	\$72,052.80		\$-
	TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO				\$133,550.00		\$-
	PARTIDA URBANIZACIÓN						
	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD,						
OC11-007-006	PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN-SITIO, CON CARGA A MANO.	M3	56.0000	\$457.59	\$25,625.04	56.00	\$25,625.04





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

OC11-007-010	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	180.0000	\$49.89	\$8,980.20	180.00	\$8,980.20
	TOTAL DE URBANIZACION				\$34,605.24		\$34,605.24
	PARTIDA: MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
IH16-005-015	LAVABO VERACRUZ BLANCO 01-017-020 AMERICAN ESTANDAR O SIMILAR	PZA.	5.0000	\$3,884.16	\$19,420.80	5.00	\$19,420.80
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH16-010-005	CÉSPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETÓN BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4, L-IV, L 2V. Ó SIMILAR	PZA.	5.0000	\$3,640.82	\$18,204.10	6.00	\$21,844.92
IH16-010-015	MEZCLADORA CUELLO DE GANZO AEREADOR Y MANIGUETAS COD. 61185, (L-3). Ó SIMILAR	PZA	2.0000	\$5,552.02	\$11,104.04	0.00	\$-
IH16-010-021	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MONOMANDO CON SENSOR 1 ORIFICIO LATÓN. MARCA URREA MODELO:25.2521.2 O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS	PZA	5.0000	\$12,803.49	\$64,017.45	6.00	\$76,820.94
IH16-010-025	ALIMENTADORES CON MANGUERA DE ACERO FLEXIBLE INOXIDABLE Y LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR,	PZA.	8.0000	\$502.25	\$4,018.00	6.00	\$3,013.50

OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUR 10 COLONIA CENTRO No. 427 CP. 94300 XICHTÉ, VERACRUZ
TEL: (272) 72 59127



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	PARA LAVABO, FREGADERO Y/O WC						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
IH16-040-005	MOD. 24, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. MCA HELVEX Ó SIMILAR	PZA	2.0000	\$2,854.61	\$5,709.22	1.00	\$2,854.61
IH16-040-066	REJILLA DE PADRON CUADROS, ACERO INOXIDABLE DE 60 CM LARGO MCA. HELVEX O SIMILAR	PZA	2.0000	\$3,037.12	\$6,074.24	1.00	\$3,037.12
	TOTAL DE MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS				\$128,547.85		\$126,991.89
	PARTIDA ESPECIALIDAD: INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
	20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT						
	SALIDA ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA EN DIAMETROS DE 50 MM A 13 MM, CAJAS DE REGISTRO GALVANIZADAS, TAPAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL20-040-010	PARA LUMINARIA, APAGADOR Y/O RECEPTÁCULO	SAL	20.0000	\$3,282.86	\$65,657.20	28.00	\$91,920.08
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROWHART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

EL20-080-020	GRADO HOSPITAL, 20 AMPS., 125V. C.A., 2 POLOS 3 CABLES, NEMA 5-20R. Ó SIMILAR	PZA	35.0000	\$688.35	\$24,092.25	55.00	\$37,859.25
	TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS				\$89,749.45		\$129,779.33
	TABLEROS E INTERRUPTORES						
	MONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL31-005-016	DE TABLERO DE AISLAMIENTO PARA SALA DE CIRUGÍA CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, UN TRANSFORMADOR DE 3 KVA. CON INDICADOR DINÁMICO DE FALLA A	PZA.	2.0000	\$164,800.67	\$329,601.34		\$-
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL22-020-005	DE 1 X 15 AMPS HASTA 1 X 50 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA	22.0000	\$352.29	\$7,750.38		\$-
EL22-020-015	DE 3 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA	2.0000	\$2,939.29	\$5,878.58		\$-
EL22-020-020	DE 3 X 40 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA	2.0000	\$2,939.29	\$5,878.58		\$-
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA	35.0000	\$129.16	\$4,520.60	55.00	\$7,103.80
EL24-060-016	PARA APAGADORES DE 1, 2 Ó 3 VENTANAS	PZA	17.0000	\$129.47	\$2,200.99	17.00	\$2,200.99
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USODE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL						
EL24-070-006	SUSPENDIDO/EMPOTRAR DE 40 W. DE 60 X 60 CM. CAT OF1095BBNA DE 40 W A 127 V Y 277V MARCA CONSTRULITA O SIMILAR	PZA	46.0000	\$4,045.51	\$186,093.46	52.00	\$210,366.52
EL21-015-171	INSTALACION DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRAS CAL #2 AWG. INCLUYE: TENDIDO DE CONDUCTOR POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, COLOCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR EN REGISTROS, BANCOS, DUCTOS Y EQUIPOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PONCHADO MEDIANTE SOLDADURA EXOTÉRMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	40.0000	\$152.43	\$6,097.20		\$-
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO						



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THWLS # 14 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL						
EL24-005-010	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLAVIJA TIPO PESADO. DE 1.50 MTS. DE LARGO CON CLAVIJA CAT 6266	PZA	40.0000	\$542.40	\$21,696.00	46.00	\$24,950.40
	TOTAL DE TABLEROS E INTERRUPTORES				\$569,717.13		\$244,621.71
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA GASES MEDICINALES, A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES CON COBRE TIPO "L" DIAMETROS DE 37MM A 13 MM. PREVIAMENTE LAVADA CON TRIFOSFATO DE SODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCIÓN AL 3% POR MÉTODO DE INMERSIÓN. INCLUYE: SOPORTERÍA PARA TUBOS A BASE DE SOLERA METÁLICA DE 3/4" X 1/8" OCULTA EN FALSO PLAFÓN, VALVULAS Y CAJA METALICA CON FRENTE DE ACRILICO PARA CONTROL, SEÑALAMIENTO SEGUN NORMATIVA INSTITUCIONAL EN TUBERIAS Y VALVULAS, LIBRANZAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USODE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL						
GM12-005-099	SALIDA PARA TERMINAL DE AIRE, VACIO Y OXIGENO	SALIDA	14.0000	\$19,724.54	\$276,143.56	14.00	\$276,143.56



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO ESFERA, WORCESTER 411T Ó SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR, INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRABAJOS DE LIBRANZA, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
GM27-020-005.	DE 13 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	2.0000	\$10,959.96	\$21,919.92	2.00	\$21,919.92
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA AUDIOVISUAL ELECTROMECAÁNICA BÁSICA PARA DETECCIÓN DE BAJA PRESIÓN A BASE DE UNA TARJETA ELECTRÓNICA CON SEÑALIZACIÓN AUDIOVISUAL BOTONES PARA SILENCIAR Y FUNCIÓN DE PRUEBA. LEDS DE ALTA VISIBILIDAD PARA SEÑALIZACIÓN DE PRESIÓN NORMAL, PRESIÓN CRÍTICA Y ENERGÍA DE 127 VOLTS, IDENTIFICACIÓN CON SERIGRAFÍA EN COLORES NORMATIVOS IMSS SEGÚN IDENTIFICACIÓN DE CADA TIPO DE GAS, INCLUYE: VÁLVULA WORCESTER 411T DE 13 MM. O SIMILAR, 1 CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 MM., IPLE DE BRONCE DE 6 MM., 1 REDUCCION DE BRONCE DE 13 A 6 MM. Y CODO PIPA DE 13 MM., CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, PUESTA EN MARCHA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

GM27-020-005	ALARMA ZONA TIPO PANEL PARA 2 GASES	PZA	2.0000	\$22,756.02	\$45,512.04		\$-
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA FLUIDO MARCA ARAMED, ARIGMED Ó SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CAJA PARA INSTALACIONES OCULTA O APARENTE, SALIDA MURAL, ENCHUFE RÁPIDO Y CIERRE AUTOMÁTICO, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. (EL TIPO DE TOMA SERÁ DE ACUERDO A CADA PROYECTO)						
GM27-025-005	PARA OXÍGENO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO.	PZA.	14.0000	\$5,138.34	\$71,936.76	16.00	\$82,213.44
GM27-025-015	PARA AIRE VACÍO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO.	PZA.	14.0000	\$5,138.34	\$71,936.76	16.00	\$82,213.44
	PARTIDA: ESPECIALIDAD: VOZ Y DATOS						
	SALIDA PARA VOZ Y DATOS A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA FLEXIBLE, CAJAS DE REGISTRO GALVANIZADAS CON PLACA FRONTAL DE PVC ANTIPLAMA CON MÓDULO RJ-11 CAT.3 PARA VOZ Y/O MÓDULO RJ-45CAT.5 PARA DATOS SEGÚN CORRESPONDA, CONECTORES TIPO PLICA, CABLE UTP 4 PARES NIVEL 5 CALIBRE 24 AWG Ó SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
VYD01-100-011	SALIDA PARA VOZ INCLUYENDO PLACA FRONTAL Y MÓDULO DE CONEXIÓN	SALIDA	5.0000	\$7,604.03	\$38,020.15	3.00	\$22,812.09
	TOTAL DE GASES MEDICINALES				\$ 525,469.19		\$ 485,302.45





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	REMODELACION DEL AREA DE FARMACIA HOSPITAL GENERAL DE ZONA # 8 CORDOBA, VERACRUZ						
	PARTIDA: ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL						
	PARTIDA: 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA						
	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL						
OC01-015-145	DEMOLICIÓN DE MURO DE LOSETA, MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO BASE. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL	m2.	175.0000	\$152.02	\$26,603.50	181.00	\$27,515.62
	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	m2.	155.0000	\$141.36	\$21,910.80	155.00	\$21,910.80
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE:						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO						
OC01-085-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MANO	M3.	28.0000	\$457.59	\$12,812.52	28.00	\$12,812.52
OC01-085-015.	CARGA A MANO, ENCOSTALADO, ESTIVADO Y CARGA A CAMION	M3	35.0000	\$340.04	\$11,901.40		\$-
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM.	50.0000	\$49.89	\$2,494.50	50.00	\$2,494.50
	TOTAL PRELIMINARES				\$ 75,722.72		\$ 64,733.44
	PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc.=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA, PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	m2.	14.0000	\$348.18	\$4,874.52	14.00	\$4,874.52
	TOTAL CIMENTACION Y ESTRUCTURA				\$ 4,874.52		\$ 4,874.52
	PARTIDA: 04 ALBAÑILERIA						
	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO.	M.	40.0000	\$140.54	\$5,621.60	16.32	\$2,293.61
	PISO DE MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC04-101-015	FINO PARA RECIBIR LOSETA VINÍLICA O PISO CERÁMICO HASTA DE 5 CM. DE ESPESOR, CEMENTO ARENA 1:5. O MORTERO AUTONIVELANTE	M2	65.0000	\$400.92	\$26,059.80	175.00	\$70,161.00
	TOTAL ALBAÑILERIAS				\$ 31,681.40		\$ 72,454.61
	PARTIDA: 05 ACABADOS						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO.						

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Large handwritten signature in the bottom center]

[Handwritten mark or signature in the bottom center]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0.75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCÓPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS						
OC05-035-005.	MOD. MAYATEX. Ó SIMILAR	M2	155.0000	\$1,271.09	\$197,018.95	170.85	\$217,165.73
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

OC05-125-040	DE LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC DE 60 X 60 CM. ASENTADA CON ADHESIVO DE LA MISMA MARCA, TRAFICO PESADO LINEA BORA BORA 2, COLOR INDICADO POR EL IMSS. INCLUYE PICADO DE LA SUPERFICIE.	m2.	175.0000	\$942.58	\$164,951.50	181.00	\$170,606.98
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC05-250-011	EN MUROS Y PLAFONES, LOSAS, TRABES APLANADOS CON MEZCLA. A UNA ALTURA NO MAYOR A 4 M.	M2	130.0000	\$120.71	\$15,692.30	135.99	\$16,415.35
	TOTAL ACABADOS				\$ 377,662.75		\$ 404,188.06
	PARTIDA 06 HERRERIA						
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

OC06-005-035	EN REJILLA PREFABRICADA CON BASE DE SOLERAS UNIDAS POR BARRAS REDONDAS ELECTROSOLDADAS.	KG.	115.0000	\$521.10	\$59,926.50		\$-
	TOTAL HERRERIA				\$ 59,926.50		\$ -
	PARTIDA: 07 ALUMINIO						
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO BLANCO MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO						
OC07-070-005.	CANCEL DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO BOLSA 3000 CON CRISTAL SATINADO O TINTEX DE 6MM. CON VENTANA CORREDIZA INCLUYE JALADERA TIPO PERICO	M2	25.0000	\$3,530.42	\$88,260.50	26.37	\$93,097.18
	TOTAL ALUMINIO				\$ 88,260.50		\$ 93,097.18
	PARTIDA: 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
OC09-005-030.	DE CEDRO O CAOBA DE 1.12 A 1.22 X 2.10 M., BARNIZ, ZONA TROPICAL	PZA	3.0000	\$9,822.94	\$29,468.82	3.00	\$29,468.82
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHO						





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	DE BASTIDOR DE MADERA CON MARCO PERIMETRAL Y PEINAZOS DE 25 X 50 MM. UNIÓN ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., FORRO TRIPLAY DE MADERA DE 6 MM. DE ESPESOR POR 2 LADOS, CLAVADO Y PEGADO, ACABADO BARNIZ SEMIMATE O PLÁSTICO LAMINADO POR 2 LADOS CON ADHESIVO SEGÚN EL CASO, EL BASTIDOR ESTARÁ ATORNILLADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, HABILITADO, ARMADO, AJUSTE, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC09-010-030	ANTEPECHO DE MADERA 1.12 A 1.22 X 0.30 A 0.50 M DE CEDRO, CON BARNIZ POLYFORM A TRES MANOS.	PZA.	3.0000	\$1,534.98	\$4,604.94	3.00	\$4,604.94
	TOTAL CARPINTERIA				\$ 34,073.76		\$ 34,073.76
	PARTIDA: 31 MANO DE OBRA ÚNICAMENTE						
	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	PZA.	3.0000	\$186.64	\$559.92	3.00	\$559.92
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	m2.	25.0000	\$98.37	\$2,459.25	26.37	\$2,594.02
	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR						






Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
OC31-040-005	DESMTAJE DE LUMINARIA	PZA	33.0000	\$263.98	\$8,711.34	25.00	\$6,599.50
	TOTAL MANO DE OBRA UNICAMENTE				\$ 11,730.51		\$ 9,753.44
	PARTIDA: ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA						
	PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION						
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A BRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL24-040-005	INTERCAMBIABLE DE 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO 1 TIRO.	PZA.	8.0000	\$129.16	\$1,033.28	4.00	\$516.64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTACULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL24-060-005	PARA RECEPTACULO GRADO INDUSTRIAL, DUPLEX.	PZA.	5.0000	\$123.08	\$615.40	8.00	\$984.64
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	7.0000	\$125.52	\$878.64	3.00	\$376.56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

	SUMINISTRO DE LUMINARIA Y MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS DE .61 X .61 CM DE LED A 3 MTS DE ALTURA (PROPORCIONADAS POR EL IMSS) INCLUYE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						
EL24-082-005	SUMINISTRO DE LUMINARIA Y MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA INSTALACION DE LUMINARIAS DE LED 61X 61 CM A 3 MTS DE ALTURA	PZA.	21.0000	\$4,024.58	\$84,516.18	17.00	\$68,417.86
	TOTAL INSTALACION ELÉCTRICA				\$ 87,043.50		\$ 70,295.70
SUMATORIA POR PARTIDAS							
CLAVE	PARTIDA				SUB TOTAL POR PARTIDAS		
	TOTAL PRELIMINARES				\$ 190,074.37		\$ 219,890.09
	SUB TOTAL DE ALBAÑILERIAS				\$ 268,147.66		\$ 507,678.22
	TOTAL DE ACABADOS				\$ 965,083.15		\$ 1,150,670.33
	TOTAL DE ALUMINIO				\$ 241,166.71		\$ 307,213.56
	TOTAL DE CARPINTERIA				\$ 146,899.63		\$ 201,207.59
	PARTIDA: SOLO MANO DE OBRA, OBRA CIVIL DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				\$ 27,406.45		\$ 17,219.57
	PARTIDA: HERRERÍAS				\$ 328,799.72		\$ 241,542.02
	TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO				\$ 133,550.00		\$ -
	TOTAL DE URBANIZACION				\$ 34,605.24		\$ 34,605.24
	TOTAL DE MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS				\$ 128,547.85		\$ 126,991.89
	TOTAL DE INSTLACIONES ELECTRICAS				\$ 89,749.45		\$ 129,779.33
	TOTAL DE TABLEROS E INTERRUPTORES				\$ 569,717.13		\$ 244,621.71
	TOTAL DE GASES MEDICINALES				\$ 525,469.19		\$ 485,302.45
FARMACIA							
	TOTAL PRELIMINARES				\$ 75,722.72		\$ 64,733.44
	TOTAL CIMENTACION Y ESTRUCTURA				\$ 4,874.52		\$ 4,874.52





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0048

Table with 7 columns: Description, Unit, Quantity, Price, Total Price, Unit Price, Total Price. Rows include: TOTAL ALBAÑILERIAS, TOTAL ACABADOS, TOTAL HERRERIA, TOTAL ALUMINIO, TOTAL CARPINTERIA, TOTAL MANO DE OBRA UNICAMENTE, TOTAL INSTALACION ELECTRICA, SUB TOTAL, IVA 16%, TOTAL CON IVA, A FAVOR, and a note: (* CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 54/100 M.N. *)

II. Importes contractuales:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: No. de contrato (C4M0048), Importe S/IVA (\$ 4,420,192.71), Importe C/IVA (\$ 5,127,423.54), No. de convenio (-), Importe S/IVA (-), Importe C/IVA (-), and Importe Total (\$ 5,127,423.54 (cinco millones ciento veintisiete mil cuatrocientos veintitrés pesos 54/100 M.N.) IVA incluido)

III. Periodo de ejecución de los trabajos:

Table with 3 columns: Description, Date, and Days. Rows include: No. de contrato (C4M0048), Fecha de inicio (16/03/2024), Fecha de termino (14/05/2024), and Días naturales (60). A signature is present on the right side.

Total = 60 días naturales

Handwritten signature





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C4M0048
IV. Relación de las estimaciones pagadas y pendientes de pago.

Table with 9 columns: No. Est, Denominación, No. Factura, Estatus, Importe de estimación s/iva, 5.00% al millar, Importe C/IVA, Importe Neto pagado, Periodo De pago. Includes rows for items 1, 2, 3 and a total row.

V. Declaran las partes y se hacen constar.

Que la entrega física de los "TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS CON AREA DE CHOQUE Y MEJORA DEL ÁREA DE FARMACIA DEL HGZ 8, CÓRDOBA, VER." ubicados en Hospital General de Zona 8 Córdoba, Ver., avenida 1 y 2 s/n, Col. Centro, Córdoba, Ver., C.P. 94500. se realiza de forma total para la puesta en marcha del área intervenida en el día y la hora previamente mencionadas

VI. CANCELACION DE SALDOS

Queda asentado en el presente documento y en total conformidad del contratista la cancelación de los saldos no ejercidos como a continuación se especifica: \$3.53 (tres pesos 53/100 M.N.)

La empresa CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V., en común acuerdo con el Instituto hacen constar de los saldos que quedan pendientes por pagar, sin afectar el cobro de la estimación finiquito por los trabajos en ella contenidos, y al mismo tiempo se hace la aclaración que los trabajos quedarán amparados a la exhibición y entrega formal, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM.

Se cierra la presente siendo las 12:00 del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto.

Por el INSTITUTO

Dr. Rubén Xicoténcatl Sánchez
Director General HGZ 8

Lic. Javier Iván Ramos Pérez
Subdirector Administrativo HGZ 8





Acta circunstanciada de Entrega - Recepción parcial de los trabajos correspondiente al contrato No. **C4M0048**

Ing. José Bonifacio Hernández Colorado
Residente de obra IMSS

Ing. Jaime Hernández Flores
JCU HGZ 8

Por la CONTRATISTA

Ing. Eder Uriel Zamora Guerra
Superintendente de Obra

Arg. César Valentín López Zopiyactle
Residente de obra



Acta Finiquito de Obra
correspondiente al contrato No. **C4M0048**

DOCUMENTO EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS CON ÁREA DE CHOQUE Y MEJORA DEL ÁREA DE FARMACIA DEL HGZ 8, CÓRDOBA, VER. Y QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO UNITARIO NÚMERO C4M0048.

En la ciudad de Córdoba en el Estado de Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 05 de julio de 2024, se reúnen en las oficinas que ocupa el Departamento de Conservación del HGZ 8 Córdoba del OOAD Veracruz Sur, para llevar a cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los **Trabajos de Obra Civil para la Adecuación del Área de Urgencias con Área de Choque y Mejora del Área de Farmacia del HGZ 8, Córdoba, Ver.** por parte del Departamento de Conservación del OOAD Veracruz Sur, el **C. Ing. José Bonifacio Hernández Colorado** en su carácter de **Residente de obra**, y por parte de la empresa **Corporativo Integral de Proyectos, Servicios y Asesoría, S.A. de C.V.** el **Ing. Irving Williams Jiménez Ruiz** y el **Ing. Eder Uriel Zamora Guerra** en su calidad de **Representante Legal y Superintendente de Obra** respectivamente, cuyas firmas aparecen al final de la presente y rubricas al margen de cada una de las hojas que la integran, para llevar a cabo el acto de finiquito de los trabajos con base a lo estipulado en la cláusula Vigésima del contrato y a lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 168, 169, y 170 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

I. Descripción de los trabajos y de los datos relevantes del contrato motivo del finiquito:

Se trata de la ejecución de los **Trabajos de Obra Civil para la Adecuación del Área de Urgencias con Área de Choque y Mejora del Área de Farmacia del HGZ 8, Córdoba, Ver.**, las áreas en el que se encuentran actualmente ya no cuentan con las condiciones necesarias para los servicios de la población, así como las condiciones físicas que comienza a deteriorarse. En el que se ejecutaron trabajos de: Adecuación del área de urgencias con área de choque y mejora del área de farmacia, en los cuales se realizó cambio de plafón, cambio de azulejo en muro, cambio de piso de loseta, cambio de cancelería, cambio de puertas, cambio de instalación eléctrica, cambio de luminarias, así como muebles para la central de enfermeras y muebles sanitarios en baños e instalación hidráulica y sanitaria, como resultado, se contará con áreas totalmente funcionales en beneficio para el servicio del derechohabiente. Se trata de un contrato de obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios, en el que pacto la ejecución de los trabajos para la adecuación del área de urgencias con área de choque y mejora del área de farmacia en el **Hospital General de Zona No. 8 de Córdoba**; para el presente contrato no se otorgó anticipo.

II. Importe contractual y real del contrato, incluyendo los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados.

El importe contratado ascendió a la cantidad de **\$4,420,192.71 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veinte Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 71/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado, formalizado mediante los instrumentos legales que a continuación se enlistan:

- Con fecha 22 de marzo de 2024 se suscribió el contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número **C4M0048**, por un importe de **\$4,420,192.71 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veinte Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 71/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado y un plazo de ejecución de **60 días naturales**.
- Con fecha 30 de mayo de 2024 se suscribió el acta entrega recepción en la que se hace constar la recepción física conforme a catálogo, así como el monto real ejecutado fue de **\$4,420,189.18 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veinte Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 18/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado.

III. Periodo de ejecución de los trabajos precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron incluyendo los convenios.





Acta Finiquito de Obra
correspondiente al contrato No. C4M0048

El periodo de ejecucion de los trabajos se estipulo en 60 dias naturales pactandose como fecha de inicio el 16 de marzo de 2024 y de terminacion el 14 de mayo de 2024. Una vez realizada la verificacion de los trabajos asentados en el acta entrega-recepcion de fecha 30 de mayo de 2024.

IV. Relacion de las estimaciones, indicando como se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir los creditos a favor y en contra de cada una de las partes, sealando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, asi como la fecha, lugar y hora en que seran liquidados.

Durante la ejecucion de los trabajos se elaboraron 3 (tres) estimaciones autorizadas que se detallan en la Tabla 1 en la que se identifican de forma generica como se ejecutaron los trabajos.

Tabla 1

Table with 5 columns: No. de Est, Periodo de ejecucion, Fecha de elaboracion, Importe estimado sin I.V.A., and Descripcion generica de los trabajos o concepto por el cual se genero la estimacion y los gastos aprobados. It lists three estimation periods from March to May 2024.

Las partes hacen constar que la estimacion final (finiquito) corresponde a la numero 3 (tres) por un importe de \$1,560,709.10 (Un millon quinientos sesenta mil setecientos nueve pesos 10/100 M.N.), mas el impuesto al Valor Agregado, que comprende un periodo del 05 de mayo al 15 de mayo de 2024.

En total se elaboraron autorizaron y pagaron 3 (tres) estimaciones, como se detallan a continuacion.

Table with 5 columns: No de Est, Periodo de ejecucion, Fecha de elaboracion, Fecha de pago, and Metodo de Pago. It details the payment schedule for the three estimations.

V. Constancia de la entrega de la garantia por defectos, vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido el contratista.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos; asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, en Fianza de Vicios Ocultos de No. 3801-02288-4 de la Compania Aseguradora Aserta, S.A. DE





Acta Finiquito de Obra
correspondiente al contrato No. C4M0048

CV. por un monto de \$442,018.92 (cuatrocientos cuarenta y dos mil dieciocho pesos 92/100 M.N.) para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social OOAD Regional Veracruz Sur, no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

VI. Manifestación de que la empresa extiende el finiquito más amplio que en derecho proceda.


La empresa **Corporativo Integral de Proyectos, Servicios y Asesoría, S.A. de C.V.**, manifiesta su conformidad en la integración del presente documento y en la liquidación determinada en el numeral IV, por lo que se otorga al IMSS el finiquito más amplio que en derecho procede, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar al IMSS cualquier pago relacionado con el contrato.


VII. Extinción de derechos y obligaciones.

Las partes manifiestan su conformidad en el contenido y alcance del presente documento y que salvo lo manifestado en el numeral IV no existen otros adeudos por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato motivo del presente documento, por lo que no se reservan derecho alguno.

La presente acta se cierra a las 14:00 horas del día en que se levanta, firmándola de conformidad los que en ella intervienen.


Por el INSTITUTO


Ing. José Bonifacio Hernández Colorado
Residente de obra IMSS


Ing. Gildardo Morales Hernández
Jefe del Departamento de Conservación y
Servicios Generales.

Por la CONTRATISTA


Ing. Irving Williams Jiménez Ruiz
Representante Legal


Ing. Eder Uriel Zamora Guerra
Superintendente de Obra

CÓRDOBA, VERACRUZ A 20 DE MAYO DE 2024

ING. BONIFACIO HERNÁNDEZ COLORADO
RESIDENTE DE OBRA IMSS
PRESENTE

AT'N: ING. JAIME HERNÁNDEZ FLORES
JEFE DE CONSERVACIÓN No 8

EN REFERENCIA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO C4M0048 DE FECHA DE 22 DE MARZO DE 2024 DENOMINADO: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS CON AREA DE CHOQUE Y MEJORA DEL ÁREA DE FARMACIA DEL HGZ 8", DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE **LO-50-GYR-050GYR978-N-27-2024** ADJUDICADO A MI REPRESENTADA POR UN IMPORTE DE \$ 5,127,423.54 (CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 54/100 M.N.) MÁS IVA CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 16 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN RELACIÓN A LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SE NOTIFICA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETOS DE ESTE CONTRATO PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024 ASÍ MISMO SE ADJUNTA AL PRESENTE LA RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE



C. ING. EDER URIEL ZAMORA GUERRA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORÍA, S.A. DE C.V.


Recebi
Bonifacio Adz.

ESTUDIOS
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN
SUPERVISION
AUDITORIA

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

OBRA:

" TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS CON AREA DE CHOQUE Y MEJORA DEL ÁREA DE FARMACIA DEL HGZ 8 " .

CONTRATO: C4M0048

FECHA DE CONTRATO: 22 DE MARZO DE 2024

PERIODO DE EJCUCIÓN: 16 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2024

ESTIMACIÓN NO:	PERIODO ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	DEL 03 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024	\$1,128,879.96	15/04/2024	PAGADO
2	DEL 16 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024	\$1,730,600.12	17/04/2024	PAGADO
3	DEL 05 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2024	\$1,560,709.10	15/05/2024	PAGADO
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		\$4,420,068.55		

A T E N T A M E N T E


C. ING. EDER URIEL ZAMORA GUERRA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORÍA, S.A. DE C.V.

