

Cosamaloapan, Ver., a 29 de julio de 2024.

ING. BONIFACIO HERNANDEZ COLORADO

Residente de Obra IMSS

P r e s e n t e


AT'N. ING. GILDARDO MORALES HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.

En referencia al contrato de obra pública número **C4M0071** de fecha de 15 de mayo de 2024 denominado: **"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE CORDOBA"**, derivado del procedimiento de contratación de **LO-50-GYR-050GYR978-N-39-2024** adjudicado a mi representada por un importe de **\$1,801,315.64 (Un Millón Ochocientos Un Mil Trescientos Quince pesos 64/100 M.N.)** más IVA con un plazo de ejecución del 01 de mayo al 29 de julio de 2024.

Por medio del presente y en relación a la cláusula Décimo Novena-Recepción de los trabajos, del contrato de obra pública, se notifica la terminación total de los trabajos objetos de este contrato para las distintas áreas de trabajo el día 29 de julio de 2024 así mismo se informa en el presente la relación de Estimaciones de los trabajos ejecutados pendientes por pagar.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente



ARQ. CARLOS MARCO ANTONIO GONZALEZ LEAL

Superintendente de Obra

SIPROQ CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.



Una Garantía para cada Obra

IMPERMEABILIZANTES



CURACRETO

Una solución para cada construcción

Calle 2 Sur No. 13319
2da. Ampliación Col. Guadalupe Hidalgo
C.P. 72490 Puebla, Pue.
Tels. 222-295-94-96
222-614-34-68
saiproqpolimeros@hotmail.com

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE CORDOBA"

CONTRATO: C4M0071

FECHA DE CONTRATO: 15 DE MAYO DE 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE MAYO AL 29 DE JULIO DE 2024

ESTIMACIÓN NO:	PERIODO ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO	FECHA DE PAGO
1	DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024	\$434,116.59	PAGADA
2	DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$888,182.36	PENDIENTE POR PAGAR
3	1 DE JULIO AL 29 DE JULIO DE 2024	\$372,135.90	PENDIENTE POR PAGAR
4	1 DE JULIO AL 29 DE JULIO DE 2024	\$106,789.78	PENDIENTE POR PAGAR
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		\$1,801,224.63	

Atentamente


ARQ. CARLOS MARCO ANTONIO GONZALEZ LEAL

Superintendente de Obra

SIPROQ CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.



IMPERMEABILIZANTES

Una Garantía para cada Obra



CURACRETO

Una solución para cada construcción

Calle 2 Sur No. 13319
2da. Ampliación Col. Guadalupe Hidalgo
C.P. 72490 Puebla, Pue.
Tels. 222-295-94-96
222-614-34-68
saiproqpolimeros@hotmail.com

**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**

En la ciudad de Córdoba, Veracruz, siendo las 14:00hrs del día 09 de septiembre 2024, reunidos en las instalaciones del inmueble que ocupa el Hospital General de Zona No. 8, ubicada en Av. 11, Centro, 94500 Córdoba, Ver. Correspondiente a "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE CORDOBA." los C.C. (por parte del IMSS) Ing. José Bonifacio Hernández Colorado residente de obra, Ing. Jaime Hernández Flores jefe de Conservación de Unidad No 3; y por otra parte Arq. Carlos Marco Antonio González Leal, Super Intendente de Obra de SAIPROQ S.A. de C.V.; por parte del Contratista.

- I. Se reciben los trabajos de forma física de acuerdo a catálogo cómo a continuación se describen:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CATALOGO MODIFICADO
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL		
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M2	256.27
OC01-015-115	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON PEGAZULEJO, EN MURO.	M2	37.69

**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**

OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO		
OC01-085-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MANO	M3	29.35
OC01-085-015	CARGA A MANO, ENCOSTALADO, ESTIVADO Y CARGA A CAMION	M3	29.35

PARTIDA: 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

OC02-015-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc.=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA		
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	32.21

PARTIDA: 04 ALBAÑILERIA

OC04-011-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPE, GANCHO, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, CIMBRADO, HABILITADO, COLOCACIÓN, RETIRO, CORTES, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC04-011-001	DE 05 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., ARMADO CON MALLALAC 66-1010, NIVELADO, MAESTREADO (FIRME)	M2	356.95







2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUS SEÑAS

**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**

OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC04-075-005	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2	0.00
OC04-075-010	EMBOQUILLADO EN MURO, CEMENTO ARENA 1.5, A PLOMO, ACABADO FINO, RÚSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M.	0.00
OC04-170-000	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO.	M.	0.00
OC04-300-000	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. HECHO EN OBRA ARMADO CON 3 VARILLAS DE No.3 A.R. EN AMBOS SENTIDOS, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/4" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8" RESPECTIVAMENTE, AGARRADERAS TIPO LLAVE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
OC04-300-005	DE 50 X 50 CM., DE 7 CM. DE ESPESOR.	PZA	5.00

PARTIDA: **05 ACABADOS**



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
MEMBER OF THE VERACRUZ STATE
INSTITUTIONS OF THE STATE
OF MEXICO




**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071. "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**

OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC05-125-040	DE LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC DE 60 X 60 CM. ASENTADA CON ADHESIVO DE LA MISMA MARCA, TRAFICO PESADO LINEA BORA BORA 2, COLOR INDICADO POR EL IMSS. INCLUYE PICADO DE LA SUPERFICIE.	M2	374.95
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC05-250-005	EN MUROS Y PLAFONES, MARCA IPESA LINEA VINTEK. SOBRE ACABADO FINO O RUSTICO.	M2	443.62

PARTIDA: 06 HERRERIA

OC06-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
OC06-005-033	EN PERFIL DE SECCIÓN ESTRUCTURAL (ANGULO, SOLERA, CANAL, TEE). INCLUYE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO A DOS MANOS, COLOR INDICADO POR EL IMSS.	KG	109.50









2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL É INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**


OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	256.27
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC05-085-021	CON LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC DE 25 X 40 CM. LINEA CREMA MARFIL, ASENTADO CON ADHESIVO DE LA MISMA MARCA, EN COLOR INDICADO POR EL IMSS.	M2	93.93
OC05-086-000	EMPLASTECIDO A BASE DE PEGAZULEJO CON PREVIA APLICACIÓN DE FESTER BON PARA MEJOR ADHERENCIA DEL MISMO		
OC05-086-002	EMPLASTECIDO A BASE DE PEGAZULEJO	M2	52.35



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SENEREPTO DEL PPOLE INDIANTO,
 DEPARTAMENTO DE VERACRUZ
 DEL MAR

**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**

PARTIDA: OC07-070-000	07 ALUMINIO SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS. NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.		
OC07-070-005	CANCEL DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO BOLSA 3000 CON CRISTAL SATINADO O TINTEX DE 6MM. CON VENTANA CORREDIZA INCLUYE JALADERA TIPO PERICO	M2	33.00
OC07-070-010	PUERTA CON PERFIL DE ALUMINIO BOLSA 3000 EN LA PARTE SUPERIOR CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM, Y EN LA PARTE INFERIOR CRISTAL ESMERILADO DE 6MM DE ESPESOR INCLUYE BISAGRAS Y CERRADURA PHILLIPS 550, CUALQUIER NIVEL	PZA	3.00
PARTIDA: OC31-010-000	08 MANO DE OBRA ÚNICAMENTE DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		
OC31-010-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	40.00






2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO
DEL TURISMO



**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**

OC31-035-000	DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		21.00
OC31-035-017	DE CANCELERIA DE ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DE CRISTALERIA, JALADERAS, BISAGRAS, FELPA, VINIL, RESANES Y EMBOQUILLADO.	M2	21.00
OC31-035-030	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS	PZA	3.00
ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA PARTIDA:	20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT		
EL20-050-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL20-050-005	DE 50 X 100 MM.	PZA	0.00
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL20-080-100	DUPLEX 20 AMP, 125 V.C.A., DOS POLOS, 3 CABLES	PZA	40.00
EL21-015-000	CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL21-015-010	TIPO THW CALIBRE No.12 AWG.		

2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
SECRETARÍA DE ENERGÍA

**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**


EL21-015-015	TIPO THW CALIBRE No.10 AWG.	M.	600.00
EL21-015-016	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG.	M.	200.00
EL21-015-017	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14. AWG.	M.	0.00
EL22-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL22-015-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	0.00
EL22-015-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO,	JGO	0.00
EL24-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL24-010-005	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA	0.00
EL24-012-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE LAMINA GALVANIZADA DE UÑA Y OMEGA, PARA TUBO CONDUIT, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL24-012-005	DE UÑA DE 16 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	0.00
EL24-012-005	DE UÑA DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	0.00
EL22-003-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 3F, 4H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN		

2024
Felipe Carrillo
PUERTO
REPRESENTANTE DEL PUNTO DE CONTACTO
MANIFIESTO DE LOS TRABAJADORES
DEL HOSPITAL


**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**

Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

EL22-003-035	DE 30 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 10,000 C.I.	PZA	2.00
EL24-014-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL24-014-006	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA	14.00
EL24-014-007	DE 1 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA	12.00
EL24-040-000	APAGADOR, MARCA ARROW HART, LEVITON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL24-040-005	INTERCAMBIABLE DE 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO 1 TIRO., MODUS	PZA	20.00
EL24-060-000	PLACA PARA APAGADORES Y CONTACTOS, MARCA ARROW HART, LEVITON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
EL24-060-050	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPLEX.	PZA	40.00
EL24-060-055	PARA APAGADOR DE 1 Ó 2 VENTANA (BAQUELITA).	PZA	18.00






2024
Felipe Carrillo
PUERTO
HELENERO DEL PPD, EL ESTADO,
BANDERINEROS Y DEFENSOR
DEL NAYAB




**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**

EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUORESCENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL		
EL24-070-015	DE EMPOTRAR DE 2 X 32 W. DE 60 X 60 CM. CON BALASTRO ELECTRÓNICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA Y DIFUSOR.	PZA	42.00
ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA			
PARTIDA:			
	12 TUBERIA Y CONEXIONES		
IH15-011-000	TUBO DE PVC HIDRAULICO , INCLUYE: SOPORTERIA, ABRAZADERAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION DE DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL		
IH15-011-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6"	M.	22.00
PARTIDA:			
16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS			
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		
IH16-005-017	LAVABO OVALYN DE BAJO CUBIERTA GRANDE, MARCA IDEAL STANDAD, MOD. 01-123	PZA	3.00
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO DE LATÓN URREA PARA LAVABO	PZA	3.00


2024
Felipe Carrillo
PUERTO
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION



**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**

IH16-010-025	LLAVE SENCILLA PARA LAVABO OVALIN	PZA	3.00
IH16-010-025	LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR DE 13MM. ROSCABLE NACOBRE	PZA	3.00
IH16-010-129	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO MARCA NACOBRE	PZA	3.00
IH16-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PARA COLADERA. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, FIJACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		
IH16-030-010	MODELO 24 MARCA HELVEX, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	PZA	4.00

II. IMPORTES CONTRACTUALES:


NO. DE CONTRATO	C4M0071
IMPORTE S/IVA	\$1,801,315.64
IMPORTE C/IVA	\$2,089,526.14

TOTAL = \$2,089,526.14 I.V.A. INCLUIDO

III. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

NO. DE CONTRATO	C4M0071	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DIAS NATURALES
01 - MAYO - 2024	29 - JULIO - 2024	90

TOTAL = 90 DIAS NATURALES.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
MEMBRO DEL PUSC
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**

IV. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS.

ESTATUS FINANCIERO							
NO. ESTIMACIÓN	DENOMINACIÓN	NO. FACTURA	ESTATUS	IMPORTE DE ESTIMACIÓN S/ IVA	INSPECCION Y VIGILANCIA	IMPORTE C/IVA	IMPORTE NETO PAGADO
1	ORDINARIO	911	PAGADO	\$434,116.59	\$2,170.58	\$503,575.24	\$501,404.66
2	ORDINARIO	912	PAGADO	\$888,182.36	\$4,440.91	\$1,030,291.54	\$1,025,850.63
3	ORDINARIO	913	PAGADO	\$372,135.90	\$1,860.68	\$431,677.64	\$429,816.96
4	FINIQUITO	914	PENDIENTE DE PAGAR	\$106,789.78	\$533.95	\$123,876.14	\$123,342.19
TOTAL				\$1,801,224.63	\$9,006.12	\$2,089,420.56	\$2,080,414.44

V. RELACION DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO.

NO. ESTIMACIÓN	DENOMINACIÓN	NO. FACTURA	ESTATUS	IMPORTE DE ESTIMACIÓN S/ IVA	INSPECCION Y VIGILANCIA	IMPORTE C/IVA	IMPORTE NETO PAGADO
4	FINIQUITO	914	PENDIENTE DE PAGAR	\$106,789.78	\$533.95	\$123,876.14	\$123,342.19


VI. CANCELACION DE SALDOS

Queda asentado en el presente documento y en total conformidad del contratista la cancelación de los saldos no ejercidos como a continuación se especifica: \$91.01 (Noventa y un pesos 01/100 M.N.)


VII. DECLARAN LAS PARTES Y SE HACEN CONSTAR.

Que la entrega física de los trabajos objeto del presente contrato se realiza de conformidad con el catálogo previamente expuesto. -----

El contratista SAIPROQ S. A. de C.V. en común acuerdo con el Instituto hacen constar de la cancelación los saldos que por causas diversas no fueron reclamados en tiempo y forma, y al mismo tiempo se hace la exhibición y entrega formal en el acto, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM. -----



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO
DE LOS RIOS




**Acta de entrega-recepción total de los trabajos del contrato
C4M0071 "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACION
DEL AREA DE DIETOLOGIA; EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 8 DE
CORDOBA."**


Se cierra la presente siendo las 16:00 hrs del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

POR EL INSTITUTO:


Ing. José Bonifacio Hernández Colorado
Residente de Obra IMSS


Ing. Jaime Hernández Flores
Jefe de Conservación de Unidad No 3

POR EL CONTRATISTA:


Arq. Carlos Marco Antonio González Leal
Superintendente de obra