



**Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111**

En la ciudad de Orizaba, Veracruz, siendo las **10:00hrs del día 22 de septiembre 2025**, reunidos en las Instalaciones del Departamento de Conservación y Servicios Generales Veracruz Sur, ubicadas en calle Sur 10, Colonia Centro C.P. 94300, Orizaba, Veracruz. Para llevar a cabo el **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN** correspondiente a los **"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HGZ 35 COSAMALOAPAN Y EL HGZ 36 COATZACOALCOS, VER."**, ubicado en **CARRETERA COSAMALOAPAN – TLACOTALPAN S/N, C.P. 95400 y ROMAN MARIN E INDEPENDENCIA, CENTRO, C.P. 96400**. Por parte del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, el C. Ing. **Pedro Antonio Castro Fomperosa** jefe de Conservación del H.G.Z. 35, C. Ing. **Pedro Alexis Lozada Uscanga** jefe de Conservación del H.G.Z. 36 el C. Ing. **Jonatan Canales Delgado** Residente de Obra IMSS; y por parte de **SERVICIOS Y SUMINISTROS TASE S.A. DE C.V.** El C. Lic. **Marco Antonio López Pérez** Representante Legal, el C. Arq. **Victor Ulises Palomares Rojas** Superintendente de Obra

**1. IMPORTE CONTRACTUAL**

El importe contratado, con fecha del **26 de junio de 2025**, ascendió a la cantidad de **\$1,952,980.90** (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 90/100 M.N.) más la cantidad de **\$312,476.94** (TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado. Lo que hace un total de **\$2,265,457.84** (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.)

**2. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

El periodo de ejecución de los trabajos se estipuló en **90 días naturales** pactándose como fecha de inicio el **12 de junio de 2025** y de termino el **09 de septiembre de 2025**.





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111

3. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZAR

Table with 9 columns: ESTIMACIÓN N NO., PERIODO EJECUCION, FACTURA, IMPORTE ESTIMADO SIN IVA, IVA, IMPORTE NETO, RENTENCION, IMPORTE ESTIMADO CON IVA, FECHA DE PAGO. Contains 6 rows of data and a SUMATORIA row.

A la fecha de la presente acta, no se tienen estimaciones pendientes por autorizar.

4. LISTADO DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

Table with 6 columns: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Contains one main entry for 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA...' with a detailed description.

Handwritten signature





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111

	VARILLA DEL No. 3 A CADA 25 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENOS, ACARREOS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO,				
OC01-005-015	EN REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN. EN MURO DE 1.22 X 0.915 M. (CLAVE LO.3)	PZA.	1.00	\$ 6,162.12	\$ 6,162.12
OC02-015-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc.=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA				
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2.	48.00	\$ 509.79	\$ 24,469.92
OC01-017-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111**

	AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL				
OC01-017-020	EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO. CORTE DE VARILLA.	M3.	4.00	\$ 2,213.21	\$ 8,852.84
OC01-045-000	EXCAVACIÓN EN CEPAS. MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. TRAZO Y NIVELACIÓN, ADEMÉS Y EXTRACCIÓN DE ADEMÉS, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				
OC01-045-005	POR MEDIO MANUAL DE 0 - 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE "A" CON ACARREO LIBRE A 20.00 M.	M3	14.00	\$ 452.02	\$ 6,328.28
OC01-070-000	RELLENO COMPACTADO. AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO. MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				
OC01-070-005	EN CEPAS. POR MEDIO MANUAL, CON MATERIAL DE BANCO AUTORIZADO	M3.	11.55	\$ 709.54	\$ 8,195.19

*Q*

*[Signature]*





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111

OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.	M3.	26.00	\$ 682.80	\$ 17,752.80
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	520.00	\$ 80.28	\$ 41,745.60
OC02-060-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS METÁLICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, FABRICADAS CON REDONDO DE ACERO FY=2530 KG/CM2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO, PLOMEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGOS D-1.1, D-1.4, D-1.5) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
OC02-060-100	DE 1" DE DIÁMETRO X 76.2 CM. DE LONGITUD CON ROSCA Y TUERCA EN AMBOS EXTREMOS, 1 PLACA DE 3" X 3" X 1" DE ESPESOR.	PZA	30.00	\$ 1,951.82	\$ 58,554.60

*[Handwritten signature]*





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111

OC04-100-000	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-100-061	DE 10 CM. DE ESPESOR. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/10-10. ACABADO ESTRIADO	M2.	60.28	\$ 722.96	\$ 43,580.03
OC04-240-000	BOCA DE TORMENTA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, TAPA, REJILLAS, REGISTRO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
OC04-240-005	PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, SEGÚN DISEÑO DEL IMSS.	PZA.	1.00	\$ 6,660.44	\$ 6,660.44
OC03-005-000	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA AL CARBONO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S ( CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M Y A.I.S.C. EN VIGOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR				

Q

Handwritten signature





**Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111**

	DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
OC03-005-007	DE PERFILES DEL TIPO COMPACTOS DE ACERO, I.P.R., C.P.S., O.R.	TON	3.00	\$ 81,174.45	\$ 243,523.35
OC03-050-000	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SOLVENTES, DESOXIDANTES QUÍMICOS, AGUA, ARENA SÍLICA, INSPECCIÓN ("AWS" CÓDIGOS D-1.1, D-1.4), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA.				
OC03-050-005	MANUAL Y TRATAMIENTO CON SOLVENTE NO GRASOSO, CON CEPILLO DE ALAMBRE, RASQUETAS, ESPÁTULAS.	M2	150.00	\$ 199.21	\$ 29,881.50
OC03-055-000	RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN PRIMARIO Y DE ACABADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETES, DESPERDICIOS, Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS, SOLVENTES, CATALIZADOR, PINTURA ANTICORROSIVA, COMBUSTIBLES, MUESTREOS, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD ANTES DEL MONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111

	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
OC03-055-010	PRIMARIO TIPO RP-6 DEL TIPO EPÓXICO CATALIZADO CON POLIAMIDOS, CON ESPESOR DE 50 MICRÓMETROS (2 MILS) DE PELÍCULA SECA.	M2.	150.00	\$ 161.89	\$ 24,283.50
OC03-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSACERO; A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON DENTICIONES Y RELIEVES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, CONECTORES, TAPAJUNTAS, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DOBLECES, FIJACIÓN, ELEVACIÓN, MANIOBRAS, DESPERDICIO, RETIRO DE APUNTALAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DE USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC03-080-040	DE 6.2 CM. DE PERALTE; CALIBRE 18.	M2.	62.00	\$ 2,270.55	\$ 140,774.10
OC03-087-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTORES DE CORTANTE EN LOSACERO, COLOCADOS A CADA 30.5 CM., ANCLADO A LOSA DE ACERO DE LAMINA GALVANIZADA SECCIÓN No.4, CALIBRE 18 A ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS PERNOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN PARA SU COLOCACIÓN Y ANCLAJE, FLETES ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFUERZOS EN ZONA DE CORTES, SOLDADURA, TRAZO,				

*[Handwritten signature]*





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111

	NIVELACIÓN, CORTES, DOBLECES, FIJACIÓN, ELEVACIÓN, MANIOBRAS, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
OC03-087-005	PERNOS TIPO NELSON DE 3/4" x 3" DE LONGITUD.	PZA.	120.00	\$ 116.76	\$ 14,011.20
OC06-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
OC06-005-105	BARANDAL EN RAMPAS CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 3.80 CMS. DE DIÁMETRO, TERMINACIÓN REDONDEADA A 75 CMS. Y 90 CMS. DE ALTURA SUJETO A PISO A CADA 2 M. ACABADO APARENTE SEGÚN NORMA DE ACCESIBILIDAD IMSS, N.COMP.3 Y N.COMP.4.	M.	95.85	\$ 2,046.09	\$ 196,117.73

*[Handwritten signature]*





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111

OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, BISAGRA HIDRÁULICA, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.				
OC07-070-005	H-01 DE 5.00 X 2.40 M., INCLUYE UNA PUERTA DE 1.0 0 X 2.40 M., DOS FIJOS DE 1.00 X 1.10 M., DOS VENTANAS CORREDIZAS DE 1.00 X 1.10 M., CINCO ANTEPECHOS DE 1.00 X 0.30 M.	M2	4.50	\$ 6,068.70	\$ 27,309.15
		Subtotal HGZ 35Cosamáloapan:			\$ 898,248.11

*[Handwritten signature]*





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 36 COATZACOALCOS					
PARTIDA:	PRELIMINARES				
OC01-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA, (CLAVE LO, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL) A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADA CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN COLORES ESPECIFICADOS, IMPRESO EN SERIGRAFÍA PARA INTEMPERIE, OPCIONES DE TEXTO SEGÚN EL CASO, LETRA HELVÉTICA MEDIUM COLOR BLANCO, LETRA ÓPTIMA BOLD COLOR BLANCO, PARA EL LOGOSÍMBOLO Y DESIGNACIÓN INSTITUCIONAL COLOR VERDE PANTONE 561 U, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CON POLINES DE 10.02 X 10.02 CM. UNIDOS A TRAVESAÑOS DE 5.05 X 10.02 CM. PUNTAL DE MADERA DE PINO DE 10.02 X 10.02 CM., UNIDO AL POLÍN DEL BASTIDOR, TACÓN DE MADERA DE PINO DE 3.8 X 10.02 X 20.04 CM., DADO DE CONCRETO ARMADO F'c = 150 Kg/cm2 DE 40 X 50 X 50 CM. CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 25 CM.				
OC01-005-015	EN REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN. EN MURO DE 1.22 X 0.915 M. (CLAVE LO.3)	PZA.	1.00	\$ 6,162.12	\$ 6,162.12
OC02-015-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN				
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2.	84.00	\$ 509.79	\$ 42,822.36
OC01-017-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO				
OC01-017-020	EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO. CORTE DE VARILLA.	M3.	9.04	\$ 2,213.21	\$ 20,007.42
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN				
OC01-018-040	DE ADOQUÍN HEXAGONAL DE 8 CM DE ESPESOR	M2	78.47	\$ 64.10	\$ 5,029.93
OC01-045-000	EXCAVACION EN CEPAS. MEDIDO EN BANCO.				
OC01-045-005	POR MEDIO MANUAL DE 0 - 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE "A" CON ACARREO LIBRE A 20.00 M.	M3	49.95	\$ 452.02	\$ 22,578.40

*[Handwritten signature]*





**Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111**

OC01-070-000	RELLENO COMPACTADO. AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO. MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR.				
OC01-070-005	EN CEPAS. POR MEDIO MANUAL, CON MATERIAL DE BANCO AUTORIZADO	M3.	20.00	\$ 709.54	\$ 14,190.80
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN				
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA.	M3.	82.59	\$ 682.80	\$ 56,392.45
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	991.08	\$ 80.28	\$ 79,563.90
OC04-240-000	BOCA DE TORMENTA				
OC04-240-005	PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, SEGÚN DISEÑO DEL IMSS.	PZA.	1.00	\$ 6,660.44	\$ 6,660.44
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIOENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS				
OC07-070-005	H-01 DE 5.00 X 2.40 M., INCLUYE UNA PUERTA DE 1.00 X 2.40 M., DOS FIJOS DE 1.00 X 1.10 M., DOS VENTANAS CORREDIZAS DE 1.00 X 1.10 M., CINCO ANTEPECHOS DE 1.00 X 0.30 M.	M2	5.93	\$ 6,068.70	\$ 35,987.39
PARTIDA:	HIDRAULICA				
IH15-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTREMOS LISOS, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O DURALON Ó SIMILAR,				
IH15-010-004	DE 160 MM. DE DIÁMETRO POR 6.00 M. DE LONGITUD.	M.	16.00	\$ 331.97	\$ 5,311.52
IH15-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR				
IH15-015-005	DE 90 GRADOS X 160 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	6.00	\$ 216.84	\$ 1,301.04
IH15-030-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT Ó SIMILAR				
IH15-030-005	DE 160MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	6.00	\$ 169.88	\$ 1,019.28

*[Handwritten signature]*





**Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0111**

**POR EL INSTITUTO:**

**Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa**  
Jefe de Conservación H.G.Z. 35

**Ing. Pedro Alexis Lozada Uscanga**  
Jefe de Conservación H.G.Z. 36

**Ing. Jonatan Canales Delgado**  
Residente de Obra IMSS

**POR EL CONTRATISTA:**

**Lic. Marco Antonio López Pérez**  
Representante Legal

**Arq. Victor Ulices Palomares Rojas**  
Superintendente de Obra

