



Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0112

En la ciudad de Orizaba, Veracruz, siendo las **16:00hrs del día 17 de octubre 2025**, reunidos en las instalaciones del Departamento de Conservación y Servicios Generales Veracruz Sur, ubicadas en calle Sur 10, Colonia Centro C.P. 94300, Orizaba, Veracruz. Para llevar a cabo el **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN** correspondiente a los **“TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL Y DIGNIFICACIÓN DE LAS ÁREAS RESIDENCIAS MÉDICAS DEL HGRO Y UMF 1 ORIZABA, VER.”**. Por parte del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, el C. Ing. Luis Ángel Taval Velázquez Jefe de Conservación de Zona N°1 - Residente de Obra IMSS; y por parte de SERVICIO Y SUMINISTROS TASE S.A. DE C.V. y el C. Arq. Jesús Arturo Castillo Gallardo Superintendente de Obra. -----

1. IMPORTE CONTRACTUAL -----

El importe contratado, con fecha del **26 de junio de 2025**, ascendió a la cantidad de **\$5,682,500.61** (CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 61/100 M.N.) más la cantidad de **\$909,200.10** (NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 10/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado. Lo que hace un total de **\$6,591,700.71** (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS 71/100 M.N.) -----

2. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS-----

El periodo de ejecución de los trabajos se estipuló en **120 días naturales** pactándose como fecha de inicio el **12 de junio de 2025** y de termino el **09 de octubre de 2025**.-----

3. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZAR

No.	Periodo de ejecución	Fecha de Recepción	Importe Estimado sin IVA	Importe del IVA	Importe Estimado Con IVA
1	Del 12 de junio al 11 de julio de 2025	15 de julio de 2025	\$75,890.95	\$12,142.55	\$88,033.50
2	Del 12 de junio al 11 de julio de 2025	15 de julio de 2025	\$817,408.52	\$130,785.36	\$948,193.88
3	Del 12 de julio al 11 de agosto de 2025	17 de agosto de 2025	\$63,525.58	\$10,164.09	\$73,689.67
4	Del 12 de julio al 11 de agosto de 2025	17 de agosto de 2025	\$1,381,636.70	\$221,061.87	\$1,602,698.57
5	Del 12 de agosto al 10 de septiembre de 2025	15 de septiembre de 2025	\$239,483.83	\$38,317.41	\$277,801.24
6	Del 12 de agosto al 10 de septiembre de 2025	15 de septiembre de 2025	\$1,734,805.52	\$277,568.88	\$2,012,374.40





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0112

	de septiembre de 2025	de 2025			
7	Del 11 de septiembre al 09 de octubre de 2025	13 de octubre de 2025	\$1,369,737.72	\$219,158.04	\$1,588,895.76
		Sumatoria	\$5,682,488.82	\$909,198.20	\$6,591,687.02

A la fecha de la presente acta, no se tienen estimaciones pendientes por autorizar. -----

4. LISTADO DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN-----

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO	IMPORTE
REMEDIACIÓN DE ÁREAS DE ENSEÑANZA RESIDENTE HGR 1 HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE ORIZABA 01					
PARTIDA:	PRELIMINARES Y TERRACERÍA				
OC02-015-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN				
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2.	20.00	\$ 465.57	\$9,311.40
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS				
OC01-015-001	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	M2	786.51	\$ 126.75	\$99,690.14
OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES.	M2.	60.00	\$ 127.54	\$7,652.40
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO.	M2.	50.00	\$ 107.15	\$5,357.50
OC01-015-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO BASE.	M2.	400.00	\$ 139.43	\$55,772.00
OC01-015-195	PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR ACABADO VITRIO EN PISO O MURO	M2	400.00	\$ 98.97	\$39,588.00
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE				
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	200.00	\$ 163.79	\$32,758.00
OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2.	386.00	\$ 174.20	\$67,241.20
OC31-050-000	DESMONTAJE				
OC31-050-090	DE TUBERÍA CONDUIT DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERÍA	M	400.00	\$ 107.11	\$42,844.00
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA				
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	83.00	\$ 176.37	\$14,638.71
PARTIDA:	ALBAÑILERÍA				
OC31-100-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL				
OC31-100-005	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO.	M3.	35.00	\$ 163.79	\$5,732.65
OC31-105-000	SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL				
OC31-105-005	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO.	M3/EST	700.00	\$ 37.65	\$26,355.00
OC11-007-000	ACARREO EN CAMIÓN				
OC11-007-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA.	M3	35.00	\$ 557.69	\$19,519.15
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	875.00	\$ 74.26	\$64,977.50
OC11-007-001	CARGA A MANO, ENCOSTALADO, ESTIVADO Y CARGA A CAMIÓN	M3	35.00	\$ 114.77	\$4,016.95
OC05-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLA-ROCA				
	MURO DE TABLA-ROCA DE 13MM DE ESPESOR	M2	30.00	\$ 752.45	\$22,573.50





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0112

OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO				
OC04-075-001	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2	400.00	\$ 386.37	\$154,548.00
OC04-075-002	EMBOQUILLADO EN MURO, CEMENTO ARENA 1.5, A PLOMO, ACABADO FINO, RÚSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	ML	200.00	\$ 115.78	\$23,156.00
OC04-170-000	RANURA Y RESANE				
OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO.	ML	300.00	\$ 299.41	\$89,823.00
OC05-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0.75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No . 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS				
OC05-035-001	MOD. ASTRAL RETICULADO	M2	787.00	\$ 1,117.20	\$879,236.40
OC05-075-000	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE PLACA EN FALSO PLAFÓN				
OC05-075-005	DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	100.00	\$ 463.18	\$46,318.00
OC05-075-001	REPOSICION DE PLACA DE PLAFON RETICULADO .60 X .60 M	PZA	100.00	\$ 318.27	\$31,827.00
OC04-085-000	PLANTILLA DE CONCRETO				
OC04-085-005	DE 5 CM. DE ESPESOR, CON ARENA.	M2.	350.00	\$ 191.66	\$67,081.00
OC04-520-000	MESETA CON BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO EMPOTRADOS A MURO; DE 50 CM DE ANCHO Y FALDON DE 10 CM AL FRENTE, ACABADO EN LOSETA PORCELÁNICA JUNTEADA Y CUBRECANTOS DE ALUMINIO				
	DE PANELES DE TABLACEMIENTO (DUROCK)	M	90.00	\$ 1,046.94	\$94,224.60
PARTIDA:	ACABADOS				
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO				
OC05-085-001	CON LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC LOSETA PORCELÁNICA INTERCERAMIC, MODELO GALANT 60 X 60 RECTIFICADO, COLOR BLANCO PULIDO, JUNTA A HUESO, COLOR BLANCO SIN ARENA., ASENTADO CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO, Y BOQUILLA EN COLOR INDICADO POR EL IMSS.	M2	380.00	\$ 883.56	\$335,752.80
OC05-086-000	EMPLASTECIDO A BASE DE PEGAZULEJO CON PREVIA APLICACIÓN DE FESTER BON PARA MEJOR ADHERENCIA DEL MISMO				
OC05-086-001	EMPLASTECIDO A BASE DE PEGAZULEJO	M2	443.00	\$ 180.01	\$79,744.43
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO				
OC05-125-001	DE LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC DE 50 X 50 CM. ASENTADA CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO, TRAFICO PESADO LINEA BORA BORA, COLOR INDICADO POR EL IMSS. INCLUYE PICADO DE LA SUPERFICIE Y BOQUILLA SIN ARENA	M2	786.51	\$ 642.72	\$505,505.71
OC05-161-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL, PARA BORDES EN LOZETA DE CERAMICA				
OC05-161-001	PERFILALUM 8.5 X 2.4 CM, MARCA INTERCERAMIC COLOR INDICADO POR EL IMSS	ML	200.00	\$ 424.54	\$84,908.00
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS				
OC05-250-001	EN MUROS Y PLAFONES, MARCA COMEX LINEA VINIMEX. SOBRE ACABADO	M2	450.00	\$ 110.38	\$49,671.00





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0112

	FINO O RUSTICO.				
PARTIDA:	ALUMINIO				
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS				
OC07-070-001	CANCEL DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO BOLSA 3000 CON CRISTAL SATINADO O TINTEX	M2	201.00	\$ 3,095.09	\$622,113.09
OC07-070-002	PUERTA CON PERFIL DE ALUMINIO BOLSA 3000 EN LA PARTE SUPERIOR CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM, Y EN LA PARTE INFERIOR CRISTAL ESMERILADO DE 6MM DE ESPESOR INCLUYE BISAGRAS Y CERRADURA PHILLIPS 550, CUALQUIER NIVEL	PZA	8.00	\$ 10,518.27	\$84,146.16
OC31-035-000	DESMONTAJE DE HERRERÍA				
OC31-035-001	DE CANCELERIA DE ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DE CRISTALERIA, JALADERAS, BISAGRAS, FELPA, VINIL, RESANES Y EMBOQUILLADO.	M2	71.00	\$ 250.19	\$17,763.49
PARTIDA:	INSTALACION ELECTRICA				
EL20-005-000	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, MARCA RIMCO, CA TUSA, PEASA				
EL20-005-001	DE 13 MM. DE DIAMETRO, PARED DELGADA.	ML	415.00	\$ 76.58	\$31,780.70
EL20-051-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR				
EL20-051-001	DE 50 X 100 MM.	PZA	50.00	\$ 57.30	\$2,865.00
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR				
EL20-080-001	DUPLEX 20 AMP, 125 V.C.A., DOS POLOS, 3 CABLES	PZA	39.00	\$ 524.61	\$20,459.79
EL21-015-000	CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY				
EL21-015-001	TIPO THW CALIBRE No.12 AWG.	ML	480.00	\$ 57.02	\$27,369.60
EL21-015-002	TIPO THW CALIBRE No.10 AWG.	ML	480.00	\$ 71.31	\$34,228.80
EL21-015-003	'DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG	ML	380.00	\$ 61.90	\$23,522.00
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR				
	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	50.00	\$ 55.04	\$2,752.00
	DE 21 MM. DE DIÁMETRO	JGO	50.00	\$ 64.14	\$3,207.00
EL24-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR				
EL24-010-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA	50.00	\$ 155.10	\$7,755.00
EL24-011-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR				
EL24-011-001	GRADO INDUSTRIAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-15R.Ó SIMILAR	PZA	40.00	\$ 508.59	\$20,343.60
EL24-012-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE LAMINA GALVANIZADA DE UÑA Y OMEGA, PARA TUBO CONDUIT				
EL24-012-001	DE UÑA DE 13 MM. DE DIÁMETRO	PZA	150.00	\$ 12.71	\$1,906.50
EL24-012-002	DE UÑA DE 16 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	60.00	\$ 16.21	\$972.60
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS)				
EL22-011-005	DE 1 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.	PZA.	6.00	\$ 394.77	\$2,368.62
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR				
EL24-040-005	INTERCAMBIABLE DE 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO 1 TIRO.	PZA.	44.00	\$ 527.82	\$23,224.08





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0112

EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO				
EL24-060-010	PARA RECEPTÁCULO GRADO COMERCIAL, DUPLEX.	PZA.	10.00	\$ 121.80	\$1,218.00
EL24-060-015	PARA RECEPTÁCULO GRADO HOSPITAL, DUPLEX	PZA.		\$ 125.05	
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	34.00	\$ 105.02	\$3,570.68
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	10.00	\$ 105.02	\$1,050.20
EL24-065-000	INSTALACION DE UNIDAD FLUORESENTE DE 60X60 CM TIPO LETDS				
EL24-065-010	INSTALACION DE UNIDAD FLUORESENTE DE 60X60CM TIPO LED	PZA	83.00	\$ 1,638.20	\$135,970.60
PARTIDA:	CARPINTERÍA				
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA				
OC31-020-001	DE PUERTA DE MADERA, METALICA O ALUMINIO DE CUALQUIER TAMAÑO Y RETIRO FUERA DE LA UNIDAD	PZA	37.00	\$ 213.27	\$7,890.99
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS.				
OC09-005-001	DE CEDRO O CAOBA DE 1.00 A 1.20 X 2.10 M DE ALTURA, ACABADO NATURAL CON BARNIZ POLYFORM A TRES MANOS. INCLUYE CONTRAMARCODE 25CM DE ANCHO INCLUYE CHAPA INCLUYE CONTRAMARCO.	PZA	29.00	\$ 12,840.36	\$372,370.44
OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA				
OC09-080-006	MOD. A-10S, DISEÑO BALL. Ó SIMILAR.	PZA.	29.00	\$ 1,039.28	\$30,139.12
	MANTENIMIENTO A LAMBRIN CON ENDUELADO DE MADERA DE CEDRO 1.20m X 0.20 m X 0.025m, INCLUYE: BASTIDOR, REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS, TRATAMIENTO ANTIPARASITOS, LIJADO, FONDEADO, BARNIZADO Y ACABADO FINAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IMSS, SISTEMA DE FIJACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO.	M2	20.00	\$ 3,555.78	\$71,115.60
OC05-306-000	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE EMBLEMA DE UNIDAD "B", SOBRE FACHADA PRINCIPAL (CLAVE EU.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE 3 PLACAS MOLDEADA DE ALUMINIO FUNDIDO. EN ACABADO RAYADO FINO MATE, EN FRENTE Y CANTOS, Y PAREDES DE 4 A 5 MM. DE GRUESO. CON SÍMBOLO INSTITUCIONAL EN ALTORRELIEVE Y SIGLAS INSTITUCIONALES ESMALTADOS EN COLOR ESPECIFICADO, CON TIPOGRAFÍA OPTIMA BOLD				
OC05-306-005	DE 0.52 X 0.025 X 0.60 M. MEDIDA TOTAL (CLAVE EU.2.1).	PZA.	1.00	\$ 34,503.47	\$34,503.47
PARTIDA:	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO				
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS				
IH16-005-015	LAVABO MOD. VERACRUZ 1017 CON PERFORACIÓN A 10 CM. (L-1V, L-2V).Ó SIMILAR	PZA.	8.00	\$ 4,744.47	\$37,955.76
IH16-005-025	INODORO MOD. ZAFIRO 1011 CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4).Ó SIMILAR	PZA.	9.00	\$ 7,354.92	\$66,194.28





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0112

IH16-005-051	REGADERA MOD. MR-3 TIPO TELÉFONO CON MANGUERA DE LATÓN CROMADO, MANZANA MARCA HELVEX MOD. H-100, NUDO MOVIBLE Y LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO (R-2).Ó SIMILAR	PZA.	9.00	\$ 10,715.40	\$96,438.60
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS				
IH16-010-001	CESPOL COMPLETO DE LATÓN URREA PARA LAVABO	PZA	9.00	\$ 2,552.25	\$22,970.25
IH16-010-020	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON ALETILLA ORIÓN MOD. 220 (L-2, L-2V).Ó SIMILAR	PZA.	9.00	\$ 4,433.36	\$39,900.24
IH16-010-003	LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR DE 13MM. ROSCABLE NACOBRE	PZA	18.00	\$ 479.25	\$8,626.50
IH16-010-004	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO MARCA NACOBRE	PZA	18.00	\$ 198.18	\$3,567.24
IH16-010-005	FLUXOMETRO APARENTE DE PEDAL MARCA HELVEX MOD.310-32 DE 32 MM PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR CON SPUD DE 32 MM.	PZA	9.00	\$ 16,947.92	\$152,531.28
IH16-010-006	ASIENTO PLÁSTICO NEGRO ABIERTO AL FRENTE SIN TAPA	PZA	9.00	\$ 910.69	\$8,196.21
IH16-010-007	JUNTA PROHEL.	PZA	9.00	\$ 117.84	\$1,060.56
IH16-010-008	TUBO DE LATÓN CROMADO, DE 32 MM. DE DIÁMETRO, X 0.20 M. DE LONGITUD.	PZA	9.00	\$ 2,376.10	\$21,384.90
IH16-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA				
IH16-040-001	MODELO 24 MARCA HELVEX, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA.	PZ	8.00	\$ 2,425.29	\$19,402.32
IH16-050-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE PARA INSTALACION HIDRAULICA				
IH16-050-001	TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO M	ML	80.00	\$ 104.04	\$8,323.20
IH16-050-002	CODO DE COBRE DE 1/2"	PZA	40.00	\$ 94.27	\$3,770.80
IH16-050-003	CONECTOR DE COBRE A FIERRO, CUERDA EXTERIOR DE 1/2"	PZA	40.00	\$ 107.03	\$4,281.20
IH16-050-004	TEE DE COBRE DE 1/2"	PZA	40.00	\$ 104.42	\$4,176.80
IH16-050-005	TAPON DE TUBO DE COBRE 'DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.	PZA	20.00	\$ 47.53	\$950.60
IH16-050-006	COPEL DE COBRE DE 1/2"	PZA	40.00	\$ 96.35	\$3,854.00
GM31-009-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR				
GM31-009-001	'DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.	PZA	20.00	\$ 231.14	\$4,622.80
GM31-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR				
GM31-011-001	'DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 102.	PZA	20.00	\$ 416.29	\$8,325.80
GM32-007-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO, SOLERA DE FIERRO				
GM32-007-001	'DE 4.76 X 25.0 MM. X 1.0 M. PARA DOS TUBOS, TIPO TIRANTE.	PZA	40.00	\$ 630.91	\$25,236.40
PARTIDA:	INFORMATICA				
IN32-037-000	SUMINISTRO Y HABILITADO DE INSTALACIÓN PARA ESTACIÓN DE TRABAJO				
IN32-037-001	NODO DE RED RJ45 O SIMILAR QUE CUBRA LAS CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; PARA CONECTARSE EN RED LAN 10/100 BASE TX, COMO STAND-ALONE.	PZA	30.00	\$ 226.39	\$6,791.70
PARTIDA:	VALVULAS				
IH13-.025-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA, NACOBRE O SIMILAR				
IH13-.025-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA SECCIONAL PARA AGUA	PZA	5.00	\$ 315.78	\$1,578.90
IH12-015-090	TUBO DE FIERRO FUNDIDO (Fo.Fo.), MARCA ANACONDA NACIONAL				\$-
IH12-015-091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DE 4" (Fo.Fo.)	ML	50.00	\$ 1,300.86	\$65,043.00
IH15-011	TUBO DE PVC HIDRAULICO				\$-
IH15-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 2"	ML	30.00	\$ 225.73	\$6,771.90
IH15-013	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE	ML	30.00	\$ 80.20	\$2,406.00
PARTIDA:	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				
OC07-017-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS				
OC07-017-015	ENROLLABLE TIPO BLACKOUT COLOR LINO NATURAL	M2	91.64	\$1,470.93	\$134,796.03





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0112

SUBTOTAL HGRO \$ 5,303,588.44

REMODELACIÓN DE ÁREAS DE ENSEÑANZA RESIDENTE UMF 1 UNIDAD MÉDICA FAMILIAR 01					
PARTIDA:	PRELIMINARES Y TERRACERÍA				
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS				
OC01-015-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO BASE.	M2.	12.50	\$ 139.43	\$1,742.88
OC01-015-195	PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR ACABADO VITRIO EN PISO O MURO	M2	12.50	\$ 98.97	\$1,237.13
OC31-050-000	DESMONTAJE				
OC31-050-100	DE UNIDAD EVAPORADORA DE 1 TON, CON RECUPERACIÓN DE GAS, DESCONEXION DE TUBERÍA DE ALUCOBRE Y ELÉCTRICA	PZA	1.00	\$1,566.00	\$1,566.00
OC31-050-105	DE UNIDAD EVAPORADORA DE 3 TON, CON RECUPERACIÓN DE GAS, DESCONEXION DE TUBERÍA DE ALUCOBRE Y ELÉCTRICA	PZA	2.00	\$2,533.24	\$5,066.48
OC31-050-115	DE TABLERO ELÉCTRICO, DESCONEXIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y PRUEBAS	PZA	1.00	\$7,278.33	\$7,278.33
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA				
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	8.00	\$ 176.37	\$1,410.96
PARTIDA:	ALBAÑILERÍA				
OC31-100-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL				
OC31-100-005	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO.	M3.	0.51	\$ 163.79	\$83.53
OC31-105-000	SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL				
OC31-105-005	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO.	M3/EST	1.02	\$ 37.65	\$38.40
OC11-007-000	ACARREO EN CAMIÓN				
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	107.37	\$ 74.26	\$7,973.30
OC11-007-001	CARGA A MANO, ENCOSTALADO, ESTIVADO Y CARGA A CAMION	M3	14.51	\$ 114.77	\$1,665.31
OC04-170-000	RANURA Y RESANE				
OC04-170-005	'EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO.	ML	11.25	\$ 299.41	\$3,368.36
OC05-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0. 75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No . 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS				
OC05-035-001	MOD. ASTRAL RETICULADO	M2	12.50	\$ 1,117.20	\$13,965.00
OC05-075-001	REPOSICION DE PLACA DE PLAFON RETICULADO .60 X .60 M	PZA	15.00	\$ 318.27	\$4,774.05
OC04-520-000	MESETA CON BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO EMPOTRADOS A MURO; DE 50 CM DE ANCHO Y FALDON DE 10 CM AL FRENTE, ACABADO EN LOSETA PORCELÁNICA JUNTEADA Y CUBRECANTOS DE ALUMINIO				
OC04-520-005	DE 60 CM DE ANCHO X 75 CM DE ALTO, A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, PANELES DE TABLACEMIENTO, LOSETA PORCELANICA MODELO GALANT	M	7.00	\$ 6,110.24	\$42,771.68





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0112

	WHITE 60 X 60 MARCA INTERCERAMIC Y PASACABLES PLÁSTICO.				
PARTIDA:	ACABADOS				
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO				
OC05-125-001	DE LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC DE 50 X 50 CM. ASENTADA CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO, TRAFICO PESADO LINEA BORA BORA, COLOR INDICADO POR EL IMSS. INCLUYE PICADO DE LA SUPERFICIE Y BOQUILLA SIN ARENA	M2	12.50	\$ 642.72	\$8,034.00
OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO				
OC05-210-050	DE 7 CMS. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC MODELO PACIFIC BORA BORA 2	M	11.69	\$ 188.75	\$2,206.49
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS				
OC05-250-001	EN MUROS Y PLAFONES, MARCA COMEX LINEA VINIMEX. SOBRE ACABADO FINO O RUSTICO.	M2	90.23	\$ 110.38	\$9,959.59
OC05-086-000	EMPLASTECIDO A BASE DE PEGAZULEJO CON PREVIA APLICACIÓN DE FESTER BON PARA MEJOR ADHERENCIA DEL MISMO				
OC05-086-001	EMPLASTECIDO A BASE DE PEGAZULEJO	M2	23.75	\$ 180.01	\$4,275.24
PARTIDA:	ALUMINIO				
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS				
OC07-070-001	CANCEL DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO BOLSA 3000 CON CRISTAL SATINADO O TINTEX	M2	10.40	\$ 3,095.09	\$32,188.94
OC31-035-000	DESMONTAJE DE HERRERÍA				
OC31-035-001	DE CANCELERIA DE ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DE CRISTALERIA, JALADERAS, BISAGRAS, FELPA, VINIL, RESANES Y EMBOQUILLADO.	M2	3.44	\$ 250.19	\$860.65
OC07-017-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS				
OC07-017-010	DE PVC EN FORMA VERTICAL	M2		\$725.07	\$-
OC07-017-015	ENROLLABLE TIPO BLACKOUT COLOR LINO NATURAL	M2	14.40	\$1,470.93	\$21,181.39
PARTIDA:	INSTALACION ELECTRICA				
EL20-005-000	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO, MARCA RIMCO, CA TUSA, PEASA				
EL20-005-002	DE 19 MM DE DIAMETRO PARED DELGADA	ML	30.50	\$ 188.90	\$5,761.45
EL20-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR				
EL20-010-005	DE 19 MM DE DIAMETRO PARED DELGADA	PZA	6.00	\$ 79.89	\$479.34
EL20-012-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED DELGADA, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR				
EL20-012-005	DE 19 MM DE DIAMETRO PARED DELGADA	PZA	6.00	\$ 59.06	\$354.36
EL20-051-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR				
EL20-051-001	DE 50 X 100 MM.	PZA	12.00	\$ 57.30	\$687.60
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR				
EL20-080-001	DUPLEX 20 AMP, 125 V.C.A., DOS POLOS , 3 CABLES	PZA	10.00	\$ 524.61	\$5,246.10
EL21-015-000	CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY				
EL21-015-001	TIPO THW CALIBRE No.12 AWG.	ML	19.40	\$ 57.02	\$1,106.19
EL21-015-002	TIPO THW CALIBRE No.10 AWG.	ML	44.50	\$ 71.31	\$3,173.30





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0112

EL21-015-003	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG	ML	22.25	\$ 61.90	\$1,377.28
EL21-015-131	DE USO RUDO DE 2 X 14 AWG. DE 50CM A 60 CM DE DESARROLLO	PZA	6.50	\$ 77.12	\$501.28
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR				
	DE 21 MM. DE DIÁMETRO	JGO	32.00	\$ 64.14	\$2,052.48
EL24-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-010-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA	10.00	\$ 155.10	\$1,551.00
EL20-065-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR				
EL20-065-010	DE 100 X 100 MM.	PZA	10.00	\$ 55.90	\$559.00
EL22-003-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 3F, 4H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS				
EL22-003-025	DE 24 CIRCUITOS, PARA 125 AMP MODELO QQ324L125G	PZA	1.00	\$16,436.43	\$16,436.43
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS)				
EL22-011-010	DE 1 X 20 AMP	PZA	16.00	\$373.41	\$5,974.56
EL22-011-015	DE 1 X 30 AMP	PZA	2.00	\$374.32	\$748.64
EL22-011-050	DE 2 X 30 AMP	PZA	4.00	\$1,408.39	\$5,633.56
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR				
EL24-040-005	INTERCAMBIABLE DE 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO 1 TIRO.	PZA.	3.00	\$ 527.82	\$1,583.46
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO				
EL24-060-010	PARA RECEPTÁCULO GRADO COMERCIAL, DUPLEX.	PZA.	10.00	\$ 121.80	\$1,218.00
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	3.00	\$ 105.02	\$315.06
EL24-065-000	INSTALACION DE UNIDAD FLUORESENTE DE 60X60 CM TIPO LETDS				
EL24-065-010	INSTALACION DE UNIDAD FLUORESENTE DE 60X60CM TIPO LED	PZA	8.00	\$ 1,638.20	\$13,105.60
EL20-082-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA CLAVIJAS				
EL20-082-010	2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 125 V.C.A., CONSTRUIDO EN NYLON, NEMA L5-15R. Ó SIMILAR	PZA	5.00	\$ 168.94	\$844.70
EL20-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA				
EL20-085-010	2 POLOS, 3 CABLES, PUESTA A TIERRA, 15 AMPS., 125 V.C.A., CONSTRUIDO EN NYLON, NEMA L5-15R. Ó SIMILAR	PZA	8.00	\$ 194.96	\$1,559.68
PARTIDA:	CARPINTERIA				
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA				
OC31-020-001	DE PUERTA DE MADERA, METALICA O ALUMINIO DE CUALQUIER TAMAÑO Y RETIRO FUERA DE LA UNIDAD	PZA	2.00	\$ 213.27	\$426.54
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS				





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0112

OC09-005-001	DE CEDRO O CAOBA DE 1.00 A 1.20 X 2.10 M DE ALTURA, ACABADO NATURAL CON BARNIZ POLYFORM A TRES MANOS. INCLUYE CONTRAMARCODE 25CM DE ANCHO INCLUYE CHAPA INCLUYE CONTRAMARCO.	PZA	1.00	\$ 12,840.36	\$12,840.36
OC09-005-005	DE PUERTA EXISTENTE, CAMBIO DE SENTIDO APERTURA	PZA	1.00	\$ 672.68	\$672.68
OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA				
OC09-080-006	MOD. A-10S, DISEÑO BALL. Ó SIMILAR.	PZA.	1.00	\$ 1,039.28	\$1,039.28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN CON ENDUELADO DE MADERA DE CEDRO 1.20m X 0.20 m X 0.025m, INCLUYE: BASTIDOR, TRATAMIENTO ANTIPARASITOS, LIJADO, FONDEADO, BARNIZADO Y ACABADO FINAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IMSS, SISTEMA DE FIJACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.). COLOCADO.	M2	6.41	\$ 3,245.64	\$20,804.55
OC09-030-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE BASTIDOR DE MADERA SEGÚN PROYECTO, CON MARCO PERIMETRAL Y PEINAZOS DE 25 X 50 MM. UNIÓN ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRO TRIPLAY DE MADERA DE 6 MM. DE ESPESOR POR UN LADO, CLAVADO Y PEGADO, ACABADO BARNIZ MATE Ó SEMIMATE O PLÁSTICO LAMINADO (SEGÚN MUESTRA APROBADA), POR UN LADO CON ADHESIVO SEGÚN EL CASO, EL BASTIDOR ESTARÁ ATORNILLADO				
OC09-030-010	DE MDF DE 15 MM. DE ESPESOR, LAMINADO ACABADO PAROTA; ENTRECALLE DE 5MM	M2	27.38	\$ 1,376.89	\$37,699.25
OC05-306-000	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE EMBLEMA DE UNIDAD "B", SOBRE FACHADA PRINCIPAL (CLAVE EU.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE 3 PLACAS MOLDEADA DE ALUMINIO FUNDIDO. EN ACABADO RAYADO FINO MATE, EN FRENTE Y CANTOS, Y PAREDES DE 4 A 5 MM. DE GRUESO. CON SÍMBOLO INSTITUCIONAL EN ALTORRELIEVE Y SIGLAS INSTITUCIONALES ESMALTADOS EN COLOR ESPECIFICADO, CON TIPOGRAFÍA OPTIMA BOLD				
OC05-306-005	DE 0.52 X 0.025 X 0.60 M. MEDIDA TOTAL (CLAVE EU.2.1).	PZA.	1.00	\$ 34,503.47	\$34,503.47
PARTIDA:	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO				
IH16-065-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR PARA AGUA DE GAS MARCA CAL- O-REX Ó SIMILAR				
IH16-065-025	MODELO DE PASO FORTIS 11 2 SERVICIOS MARCA CALOREX	PZA	1.00	\$ 17,371.85	\$17,371.85
IH31-025-000	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
IH31-025-190	DE CALENTADOR DE PASO	PZA	1.00	\$ 500.40	\$500.40
IH16-050-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE PARA INSTALACION HIDRAULICA				
IH16-050-001	TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO M	ML	0.75	\$ 104.04	\$78.03
IH16-050-002	CODO DE COBRE DE 1/2"	PZA	2.00	\$ 94.27	\$188.54
IH16-050-004	TEE DE COBRE DE 1/2"	PZA	2.00	\$ 104.42	\$208.84
IH16-050-006	COPEL DE COBRE DE 1/2"	PZA	2.00	\$ 96.35	\$192.70
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS				
IH16-010-003	LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR DE 13MM. ROSCABLE NACOBRE	PZA	2.00	\$ 479.25	\$958.50
IH16-010-004	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO MARCA NACOBRE	PZA	2.00	\$ 198.18	\$396.36
GM31-009-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR				
GM31-009-001	'DE 13 MM.(K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.	PZA	2.00	\$ 231.14	\$462.28
PARTIDA:	INFORMÁTICA				





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0112

IN32-037-000	SUMINISTRO Y HABILITADO DE INSTALACIÓN PARA ESTACIÓN DE TRABAJO				
IN32-037-001	NODO DE RED RJ45 O SIMILAR QUE CUBRA LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; PARA CONECTARSE EN RED LAN 10/100 BASE TX, COMO STAND-ALONE.	PZA	4.00	\$ 226.39	\$905.56
PARTIDA:	CABLE ESTRUCTURADO				
CE21-030-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE "UTP" CATEGORÍA 6, CALIBRE 22 A 24 AWG,. APLICACIONES: 100 MBPS TPDDI, 155 MBPS ATM, IEEE 802.3, IEEE 802.5, ISDN, VOICE. ESTÁNDARES: TIA/EIA-568-A, ISO/TEC-11801, VERIFICADOS POR UL Y ETL LONGITUDES ESTÁNDARES: 500 FT. (152.5 MTS.) Y 1,000 FT (305 MTS.). MATERIALES UTILIZADOS PARA RESISTENCIA A FLAMA: CMR. DESCRIPCIÓN DEL CABLE: CABLE SÓLIDO DE CALIBRE 24 AWG, AISLANTE TERMOPLÁSTICO, FORRO DE ALEACIÓN DE POLÍMEROS. DESEMPEÑO: IMPEDANCIA (+/- 15% MÁX.) 100 OHMS +/- 7% TÍPICA 1-100 MHZ. CAPACITANCIA MUTUA: 5.6 NF/100 M. RESISTENCIA DC: 9.38/100M. VELOCIDAD NOM. DE PROPAGACIÓN: 72%.				
CE21-030-005	UTP CATEGORÍA 6	M	8.00	\$ 80.24	\$641.92
PARTIDA:	AIRE ACONDICIONADO				
AA32-055-000	INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA PARA MINI-SPLIT, TIPO, CAPACIDAD TÉRMICA (EN BTU/HR), CONSUMO ELÉCTRICO, Y DEMÁS DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO				
AA32-055-005	DE UNIDAD EVAPORADORA DE 1 TON CON RECARGA DE GAS, CONEXION DE TUBERÍA DE ALUCOBRE Y ELÉCTRICA	PZA	1.00	\$ 1,548.20	\$1,548.20
AA32-055-0010	DE UNIDAD EVAPORADORA DE 3 TON CON RECARGA DE GAS, CONEXION DE TUBERÍA DE ALUCOBRE Y ELÉCTRICA	PZA	2.00	\$ 2,772.17	\$5,544.34
SUBTOTAL UMF-1				\$	378,900.43
SUBTOTAL EJECUTADO				\$	5,682,488.82
I.V.A				\$	909,198.21
TOTAL				\$	6,591,687.03

5. CANCELACIÓN DE SALDOS-----

La contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS TASE S.A. DE C.V. En común acuerdo con el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Hacen constar la cancelación de los saldos por un importe de **\$11.79** (ONCE PESOS 79/100 M.N.), más la cantidad de **\$1.90** (UN PESO 90/00 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de **\$13.69** (TRECE PESOS 69/100 M.N.). Así cómo todos aquellos saldos a favor o en contra de las partes que por causas diversas no fueron reclamados en tiempo y forma, liberándolos de cualquier responsabilidad que en derecho proceda.





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0112

6. DECLARAN LAS PARTES Y HACEN CONSTAR-----

Que la entrega física de los trabajos objeto del presente contrato se realiza de conformidad con el catálogo previamente expuesto. Asimismo, la presente acta no exime al contratista de la obra de responder de los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido, en los términos que establece el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas-----

La presenta acta se cierra a las 18:00 horas del día en que se levanta, firmándola y rubricando, en cada una de sus hojas, de conformidad los que en ella intervienen-----

POR EL INSTITUTO:

Ing. Luis Ángel Taval Velázquez
Residente de Obra IMSS
Jefe de Conservación de Zona No. 1

Arq. Jesús Arturo Castillo Gallardo
Superintendente de Obra

