



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato No. C5M0128

En la Ciudad de Cosamaloapan, Veracruz. Siendo las 15:00 horas del día 17 de Octubre de 2025, reunidos en las instalaciones del inmueble que ocupa el Hospital General de Zona No. 35 ubicado en carretera Cosamaloapan-Tlacotalpan s/n, C.P. 95400, Cosamaloapan, Veracruz. Por parte del IMSS Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa Jefe de Conservación UMH de Zona Cosamaloapan, residente de obra IMSS; así como el Arq. Saúl Vasquez Muñoz como Superintendente de Obra por Parte de CONSTRUCTORA ROGIN S.A. DE C.V.

I. Se reciben los trabajos de forma física de acuerdo con el catálogo cómo a continuación se describen:

HGZ No. 35 COSAMALOAPAN

OBRA: "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL Y DIGNIFICACIÓN DE LAS ÁREAS RESIDENCIAS MÉDICAS DEL HGZ 35 COSAMALOAPAN Y HGZ 32 MINATITLÁN, VER."

Table with 6 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, Cantidad, Total. It lists construction items such as 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN', 'CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO', and 'DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS'.



Handwritten signature



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0128

OC01-015-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO CON MORTERO BASE.	M2	\$ 48.57	282.81	\$ 13,736.08
OC01-015-195	PICADO DE SUPERFICIE DE PISO Y COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR ACABADO VITRIO EN PISO O MURO	M2	\$ 48.57	278.80	\$ 13,541.32
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL				
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M2	\$ 45.15	7.40	\$ 334.11
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-050-090	DE TUBERÍA CONDUIT DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA	M	\$ 77.18	308.56	\$ 23,814.66
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	\$ 300.10	40.00	\$ 12,004.00
PARTIDA	ALBAÑILERIA			0.00	\$ -
OC31-100-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-100-005	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO.	M3	\$ 147.18	24.15	\$ 3,554.40
OC31-105-000	SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-105-005	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO.	M3/EST	\$ 29.44	483.01	\$ 14,219.81
OC11-007-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato No. C5M0128

Table with 6 columns: Code, Description, Unit, Price, Quantity, Total. Rows include items like 'PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN', 'KILÓMETROS SUBSECUENTES', 'CARGA A MANO, ENCOSTALADO, ESTIVADO Y CARGA A CAMION', etc.

Handwritten signature





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0128

Table with 6 columns: Code, Description, Unit, Price, Quantity, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE PLACA EN FALSO PLAFÓN', 'DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR', 'REPOSICION DE PLACA DE PLAFON RETICULADO .60 X .60 M', 'PLANTILLA DE CONCRETO', 'DE 5 CM. DE ESPESOR, CON ARENA.', 'MESETA CON BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO EMPOTRADOS A MURO', 'DE PANELES DE TABLAMIENTO (DUROCK)', and 'SUMINISTROYCOLOCACIÓNDE PISODEPOLICLORURODEVINILO (P.V.C.)'.

Handwritten signature or mark on the right side of the table.

Handwritten signature at the bottom right of the page.





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0128

OC05-133-005	RECUBRIMIENTO VINILICO, POLYFLOR O SIMILAR, MODELO PRESTIGE PUR, COLOR ALABASTER 1600, FORMATO EN ROLLO DE 20 M X 2 M, 2 MM DE ESPESOR CON CURVA SANITARIA PREMODELADA INTEGRADA	M2	\$ 1,555.46	0.00	\$ -
PARTIDA	ACABADOS			0.00	\$ -
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-085-001	CON LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC LOSETA PORCELÁNICA INTERCERAMIC, MODELO GALANT 60 X 60 RECTIFICADO, COLOR BLANCO PULIDO, JUNTA A HUESO, COLOR BLANCO SIN ARENA., ASENTADO CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO, Y BOQUILLA EN COLOR INDICADO POR EL IMSS.	M2	\$ 861.67	481.83	\$ 415,178.46
OC05-086-000	EMPLASTECIDO A BASE DE PEGAZULEJO CON PREVIA APLICACIÓN DE FESTER BONPARA MEJOR ADHERENCIA DEL MISMO				
OC05-086-001	EMPLASTECIDO A BASE DE PEGAZULEJO	M2	\$ 196.65	771.75	\$ 151,764.64
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-125-001	DE LOSETA DE BARRO MARCA INTERCERAMIC DE 50 X 50 CM. ASENTADA CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO, TRAFICO PESADO LINEA BORA BORA, COLOR INDICADO POR EL IMSS. INCLUYE PICADO DE LA SUPERFICIE Y BOQUILLA SIN ARENA	M2	\$ 649.00	289.92	\$ 188,158.08

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0128

OC05-161-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL, PARA BORDES EN LOZETA DE CERAMICA, INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ADHESIVO, CORTES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSYTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS EN CUALQUIER NIVEL				
OC05-161-001	PERFILALUM 8.5 X 2.4 CM, MARCA INTERCERAMIC COLOR INDICADO POR EL IMSS	ML	\$ 187.72	72.29	\$ 13,570.28
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC07-070-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPEJADO PARA CAMARA GESELL			0.00	\$ -
OC05-250-001	EN MUROS Y PLAFONES, MARCA COMEX LINEA VINIMEX. SOBRE ACABADO FINO O RUSTICO.	M2	\$ 113.20	350.89	\$ 39,720.75
PARTIDA	ALUMINIO			0.00	\$ -
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI				
OC07-070-001	CANCEL DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO BOLSA 3000 CON CRISTAL SATINADO O TINTEX	M2	\$ 2,595.68	16.55	\$ 42,958.50
OC07-070-002	PUERTA CON PERFIL DE ALUMINIO BOLSA 3000 EN LA PARTE SUPERIOR CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM, Y EN LA PARTE INFERIOR CRISTAL ESMERILADO DE 6MM DE ESPESOR INCLUYE BISAGRAS Y CERRADURA PHILLIPS 550, CUALQUIER NIVEL	PZA	\$ 10,031.24	4.00	\$ 40,124.96

Handwritten signature



Handwritten signature



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato No. C5M0128

Table with 6 columns: Code, Description, Unit, Price, Quantity, Total. Rows include items like 'DESMONTAJE DE HERRERÍA', 'DE CANCELERIA DE ALUMINIO', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS', 'DE PVC EN FORMA VERTICAL', 'INSTALCION ELECTRICA', 'TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO', 'DE 13 MM. DE DIAMETRO, PARED DELGADA.', 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA', and 'DE 50 X 100 MM.'.

Handwritten signature or mark on the right side of the table.

Large handwritten signature or mark at the bottom right of the page.





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0128

EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-080-001	DUPLEX 20 AMP, 125 V.C.A., DOS POLOS , 3 CABLES	PZA	\$ 159.17	33.00	\$ 5,252.61
EL21-015-000	CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIV EL.				
EL21-015-001	TIPO THW CALIBRE No.12 AWG.	ML	\$ 28.38	243.08	\$ 6,898.61
EL21-015-002	TIPO THW CALIBRE No.10 AWG.	ML	\$ 48.96	123.57	\$ 6,049.99
EL21-015-003	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG	ML	\$ 23.55	0.00	\$ -
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	\$ 14.07	0.00	\$ -
	DE 21 MM. DE DIÁMETRO	JGO	\$ 16.10	0.00	\$ -
EL24-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-010-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA	\$ 52.94	6.00	\$ 317.64
EL24-011-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0128

EL22-011-006	DE 2 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.		\$ 474.92	7.00	\$ 3,324.44
EL24-011-001	GRADO INDUSTRIAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-15R.Ó SIMILAR	PZA	\$ 492.52	24.00	\$ 11,820.48
EL24-012-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE LAMINA GALVANIZADA DE UÑA Y OMEGA, PARA TUBO CONDUIT, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-012-001	DE UÑA DE 13 MM. DE DIÁMETRO	PZA	\$ 4.97	104.00	\$ 516.88
EL24-012-002	DE UÑA DE 16 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 5.33	19.00	\$ 101.27
EL22-003-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 3F, 4H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL22-003-020	DE 24 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 10,000 C.I.	PZA	\$ 23,416.72	0.00	\$ -
EL22-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ATORNILLABLE, PARA TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
GM27-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA FLUIDO MARCA ARAMED O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CAJA PARA INSTALACIONES OCULTA O APARENTE, SALIDA MURAL, ENCHUFE RÁPIDO Y CIERRE AUTOMÁTICO, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECÍFICA. (EL TIPO DE TOMA SERÁ DE ACUERDO A CADA PROYECTO).				
GM27-015-005	PARA OXÍGENO, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO 19 MM.	PZA	\$ 2,209.89	0.00	\$ -
GM27-015-010	PARA AIRE, INSTALACIÓN OCULTA, ROSCADA Y/O ENCHUFE RÁPIDO 25 MM.	PZA.	\$ 3,858.22	0.00	\$ -

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0128

Table with 6 columns: Code, Description, Unit, Price, Quantity, Total. Rows include items like 'DE 1 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.', 'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR', 'INTERCAMBIABLE DE 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO 1 TIRO.', etc.



Handwritten signature



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0128

OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO				
OC09-005-001	DE CEDRO O CAOBA DE 1.00 A 1.20 X 2.10 M DE ALTURA, ACABADO NATURAL CON BARNIZ POLYFORM A TRES MANOS. INCLUYE CONTRAMARCODE 25CM DE ANCHO INCLUYE CHAPA INCLUYE CONTRAMARCO.	PZA	\$ 10,643.63	4.00	\$ 42,574.52
OC0G-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA YEQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC09-080-006	MOD. A-10S, DISEÑO BALL. Ó SIMILAR.	PZA	\$ 1,093.20	3.00	\$ 3,279.60
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN CON ENDUELADO DE MADERA DE CEDRO 1.20m X 0.20 m X 0.025m, INCLUYE: BASTIDOR, TRATAMIENTO ANTIPARASITOS, LIJADO, FONDEADO, BARNIZADO Y ACABADO FINAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES IMSS, SISTEMA DE FIJACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO.	M2	\$ 1,595.22	0.00	\$





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0128

OC05-306-000	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE EMBLEMA DE UNIDAD "B", SOBRE FACHADA PRINCIPAL (CLAVE EU.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE 3 PLACAS MOLDEADA DE ALUMINIO FUNDIDO. EN ACABADO RAYADO FINO MATE, EN FRENTE Y CANTOS, Y PAREDES DE 4 A 5 MM. DE GRUESO. CON SÍMBOLO INSTITUCIONAL EN ALTORRELIEVE Y SIGLAS INSTITUCIONALES ESMALTADOS EN COLOR ESPECIFICADO, CON TIPOGRAFÍA OPTIMA BOLD, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, TALADROS, TAQUETES Y TORNILLOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-306-005	DE 0.52 X 0.025 X 0.60 M. MEDIDA TOTAL (CLAVE EU.2.1).	PZA	\$ 10,238.94	0.00	\$ -
PARTIDA	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO				
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
H16-005-051	REGADERA MOD. MR-3 TIPO TELÉFONO CON MANGUERA DE LATÓN CROMADO, MANZANA MARCA HELVEX MOD. H-100, NUDO MOVIBLE Y LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO (R-2). Ó SIMILAR	PZA	\$ 2,039.32	1.00	\$ 2,039.32
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH16-010-003	LLAVE DE RETENCIÓN ANGULAR DE 13MM. ROSCABLE NACOBRE	PZA	\$ 102.73	2.00	\$ 205.46
IH16-010-004	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO MARCA NACOBRE	PZA	\$ 80.83	1.00	\$ 80.83
IH16-010-008	TUBO DE LATÓN CROMADO, DE 32 MM. DE DIÁMETRO, X 0.20 M. DE LONGITUD.	PZA	\$ 443.48	1.00	\$ 443.48





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0128

Table with 6 columns: Code, Description, Unit, Price, Quantity, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA', 'MODELO 24 MARCA HELVEX', 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA', etc.

Handwritten signature or mark





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato No. C5M0128

Table with 6 columns: Code, Description, Unit, Price, Quantity, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE' and 'SUMINISTRO Y HABILITADO DE INSTALACIÓN PARA ESTACIÓN DE TRABAJO'.

Handwritten signature or mark on the right side of the table.



Handwritten signature at the bottom right.



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato No. C5M0128

Table with 6 columns: ID, Description, Unit, Price, Quantity, Total. Rows include items like valves, iron pipes, and PVC pipes.

Summary table with 4 columns: Description, Code, Currency, Amount. Includes SUBTOTAL, IVA, TOTAL, and TOTAL GENERAL.

II. IMPORTES CONTRACTUALES:

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows for NO. DE CONTRATO, IMPORTE S/IVA, and IMPORTE C/IVA.

TOTAL = \$ 4,969,541.30 I.V.A. INCLUIDO



Handwritten signature



Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0128

II. IMPORTES CONTRACTUALES DEL HGZ 35:

NO. DE CONTRATO	C5M0128
IMPORTE S/IVA	\$ 1,880,733.21
IMPORTE C/IVA	\$ 2,181,650.52

TOTAL = \$ 2,181,650.52 I.V.A. INCLUIDO

III. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

NO. DE CONTRATO	C5M0128	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DIAS NATURALES
12 – JULIO - 2025	09 – OCTUBRE – 2025	90

TOTAL = 90 DIAS NATURALES.

IV. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES DE PAGO.

ESTATUS FINANCIERO HGZ 35								
NO. ESTIMACIÓN	DENOMINACIÓN	NO. FACTURA	ESTATUS	IMPORTE DE ESTIMACIÓN S/ IVA	RETENCION 5.00 % AL MILLAR	IMPORTE C/IVA	IMPORTE NETO PAGADO	FECHAS PERIODOS
2	ORDINARIO	E6444B4C-07B2-4E49-BFA8-2764A93BFA00	PAGADO	\$ 472,503.10	\$ 2,362.52	\$ 548,103.60	\$ 545,741.08	12-07-2025 10-08-2025
4	ORDINARIO	1EC46221-CDEE-49F7-AEE4-2CEE4FDAA203	PAGADO	\$ 848,574.90	\$ 4,242.87	\$ 984,346.88	\$ 980,104.01	11-08-2025 09-09-2025
6	ORDINARIO	DEFC9A2F-BE6A-44D0-ADAC-7A4A696F82F3	PENDIENTE DE PAGO	\$ 559,655.21	\$ 2,798.28	\$ 649,200.04	\$ 646,401.76	10-09-2025 09-10-2025
TOTAL				\$ 1,880,733.21	\$ 9,403.67	\$ 2,181,650.52	\$ 2,172,246.85	





Acta circunstanciada de entrega-recepción de los trabajos del contrato
No. C5M0128

V. Declaran las partes y se hace constar.

Que la entrega física de los "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL Y DIGNIFICACIÓN DE LAS ÁREAS RESIDENCIAS MÉDICAS DEL HGZ 35 COSAMALOAPAN Y HGZ 32 MINATITLÁN, VER." ubicados en Hospital General de Zona 35 Cosamaloapan con domicilio en carretera Cosamaloapan - Tlacotalpan s/n, C.P. 95400, Cosamaloapan, Ver.

Se realiza de forma total para la puesta en marcha de las áreas intervenidas en el día y la hora previamente mencionadas-----

La empresa CONSTRUCTORA ROGIN S.A. DE C.V., en común acuerdo con el Instituto hacen constar de los saldos que quedan pendientes por pagar, es un saldo sin erogar al cual renuncia la empresa por lo que se va a cancelar dicho saldo, sin afectar el cobro de la estimación 6 (seis) por los trabajos en ella contenidos, y al mismo tiempo se hace la aclaración que los trabajos quedarán amparados a la exhibición y entrega formal, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM. -----

Se cierra la presente siendo las 12:00 del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

Por el Instituto:

Ing. Pedro Antonio Castro Fomperosa
Residente de Obra IMSS HGZ. No. 35

Por Contratista:

Arq. Saul Vasquez Muñoz
Superintendente de Obra
CONSTRUCTORA ROGIN S.A. DE C.V.

