

### Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0218

En la ciudad de Orizaba, Veracruz, siendo las **16:00 hrs del día 21 noviembre de 2025**, reunidos en las instalaciones del Hospital Regional General Orizaba N°1, ubicadas en Avenida Ote.6 Numero 2115 Colonia Centro, Código Postal 94364, Orizaba, Veracruz. Para llevar a cabo el **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN** correspondiente a los **"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE QUIRÓFANO DE URGENCIAS MEDICAS, EN EL HGRO ORIZABA, VER."** Por parte del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, el **Ing. LUIS ANGEL TAVAL VELAZQUEZ-Residente de Obra IMSS** y el **Ing. HECTOR ALEJANDRO LÓPEZ VENTURA-Jefe de Conservación del HGRO**; y por parte del contratista **IVAN DE JESUS RAMIREZ-PERSONA FISICA**.

#### 1. IMPORTE CONTRACTUAL

El importe contratado, con fecha del **07 de noviembre de 2025**, ascendió a la cantidad de **\$172,413.79 (Ciento setenta y dos mil, cuatrocientos trece Pesos 79/100 M.N.)** más la cantidad de **\$27,586.21 (Veintisiete mil quinientos ochenta y seis Pesos 21/100 M.N.)** por concepto del Impuesto al Valor Agregado. Lo que hace un total de **\$200,000.00 (Doscientos mil Pesos 00/100 M.N.)**.

#### 2. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El periodo de ejecución de los trabajos se estipuló en **15 días naturales** pactándose como fecha de inicio el **24 de octubre de 2025** y de termino el **07 noviembre de 2025**.

#### 3. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZAR

Estatus Financiero

No. Est	Denominación	No. Factura	Estatus	Importe de estimación S/IVA	Retención 5.00% al millar	Importe C/IVA	Importe Neto Pagado	Periodo De pago
1	Normal	CDECD713-SAFI-4D40-A00D-DBFA997DICBI	PROCESO	\$172,413.79	\$862.07	\$200,000.00	\$199,137.93	24-10-25 07-11-25
<b>Importe Total</b>				<b>\$172,413.79</b>	<b>\$862.07</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$199,137.93</b>	
<b>Saldo a cancelar por conceptos no ejecutados</b>				<b>\$0.00</b>				

A la fecha de la presente acta, no se tienen estimaciones pendientes por autorizar.





**Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0218**

4. LISTADO DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN -----

<b>"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE QUIRÓFANO DE URGENCIAS MEDICAS, EN EL HGRO ORIZABA, VER."</b>					
<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Importe</b>
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.				
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO.	M2	2.50	\$ 34.96	\$87.40
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC01-018-005	DE RECUBRIMIENTO DE TAPIZ PLÁSTICO.	M2	16.00	\$ 249.98	\$3,999.68
OC01-018-030	DE PISO DE LINOLEUM CONDUCTIVO CON ADHESIVO.	M2	24.00	\$ 249.98	\$5,999.52
OC05-133-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO. DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS. Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD: ISO, DIN, LF, ASTM, BS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-133-025	ROLLO DE P.V.C. 122 X 1,500 CM. Y 2 MM. DE ESPESOR, TEXTURA LISA, ASENTADO CON ADHESIVO CONDUCTIVO.	M2	26.22	\$ 1,450.05	\$38,020.31
OC05-135-000	ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-135-011	DE ROLLO DE 30m X 1.83m X 2.00 MM DE ESPESOR, HOMOGENEO, MODELO PRESTIGE PUR, COLOR ALABASTER 1600 O SIMILAR COLOR A ELEGIR COLOCADO EN PISOS	M2.	16.00	\$ 1,150.05	\$18,400.80





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0218

OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-250-050	EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS.	M2.	90.00	\$ 120.00	\$10,800.00
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	10.00	\$ 250.00	\$2,500.00
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-125-012	DE LOSETA TIPO MARMOL AL TONO DE LA EXISTENTE	M2.	6.00	\$ 349.99	\$2,099.94
OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. Ó ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE, TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-286-005	DE TELA. 100 % POLIÉSTER.	M2.	15.00	\$ 580.00	\$8,700.00





**Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0218**

OC06-010-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC06-010-001	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE 1 PUERTAS PARA QUIRÓFANO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRES 18 Y 20, CON MIRILLA TIPO IMSS Y/O EUROPEA, INCLUYE MARCO SANITARIO Y BISAGRA BATIENTE DE 180 GRADOS, PUERTA FABRICADA BAJO LA NORMATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD NOM197SA12001. CON MEDIDAS DE 1.30 X 2.17 CADA PUERTA E INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL	PZA	1.00	\$ 24,500.25	\$24,500.25
OC06-006-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE EN TRANSFER DE MEDICOS, 0.90 X 2.28 M INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$ 4,500.05	\$4,500.05
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	18.00	\$ 120.00	\$2,160.00
OC31-040-000	DESMONTAJE DE RECEPTACULO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TUBERIA Y DESCABLEADO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
OC31-041-007	DE CONTACTOS ELECTRICOS	PZA	5.00	\$ 100.00	\$500.00
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, INCLUYE; ELIMINADOR CONEXIÓN CON CLAVIJA Y CONTACTO TIPO PEDRO FLORES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-085-005	MARCA MAG TIPO LED 60 X 60 127 V 0.26 A 36 WATTS	PZA	18.00	\$ 1,349.97	\$24,299.46
EL20-040-000	SALIDA ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA EN DIAMETROS DE 50 MM A 13 MM, CAJAS DE REGISTRO GALVANIZADAS, TAPAS, CURVAS, CONECTORES, CAJAS CONDULET Y TIPO FSC, SOPORTERIA, ALIMENTACIÓN DE SALIDA CON CABLE DE COBRE THW-LS-75°C CALIBRE 10 AWG INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-040-010	PARA LUMINARIA, APAGADOR Y/O RECEPTÁCULO	SAL	1.00	\$ 350.00	\$350.00





Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0218

EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROWHART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-080-020	GRADO HOSPITAL, 20 AMPS., 125V. C.A., 2 POLOS 3 CABLES, NEMA 5-20R. Ó SIMILAR	PZA	2.00	\$ 450.00	\$900.00
OC11-007-00	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
OC11-007-007	PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN SITIO, CON CARGA A MANO.	M3	7.00	\$ 149.97	\$1,049.79
OC11-007-010	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km	140.00	\$ 25.01	\$3,501.40
	ACARREO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
SC0003	CON CARRETILLA, DE MATERIAL DE RELLENO Y/O PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, A UNA DISTANCIA DE 100 MTS.	M3	7.00	\$ 35.00	\$245.00
OC09-077-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 25 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLE CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO. INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.				
OC09-077-005	2.28 X 0.90 X 0.60 M.	PZA	1.00	\$ 19,800.19	\$19,800.19
<b>TOTAL</b>					<b>\$172,413.79</b>
<b>IVA</b>					<b>\$27,586.21</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$2000,000.00</b>

5. CANCELACIÓN DE SALDOS -----

El contratista **IVAN DE JESUS RAMIREZ**. En común acuerdo con el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**. Informan que no existe pagos sin ejecutar y esto no afectara el de la estimación finiquito. -----






**Acta de Entrega-Recepción Física de los trabajos del contrato No. C5M0218**

6. DECLARAN LAS PARTES Y HACEN CONSTAR \_\_\_\_\_

Que la entrega física de los trabajos objeto del presente contrato se realiza de conformidad con el catálogo previamente expuesto. Asimismo, la presente acta no exime al contratista de la obra de responder de los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido, en los términos que establece el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas \_\_\_\_\_

La presente acta se cierra a las **18:00 horas** del día en que se elabora, firmándola y rubricando, en cada una de sus hojas, de conformidad los que en ella intervienen. \_\_\_\_\_

**POR EL INSTITUTO:**




**ING. LUIS ÁNGEL TAVAL VELÁZQUEZ.**  
Jefe de Depto. Conservación de UMH Zona Orizaba, Ver.  
Residente de Obra IMSS.

**Vo. Bo.**



**ING. HECTOR ALEJANDRO LÓPEZ VENTURA.**  
Jefe de Conservación del HGRO.

**POR EL CONTRATISTA.**



**C. IVAN DE JESUS RAMIREZ.**  
Representante Legal.  
Persona Física.

