

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0219

En la ciudad Tres Valles, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día 12 de diciembre de 2025 reunidos en las instalaciones del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 43, Ubicado en Francisco Gutiérrez Barrios S/N Centro con C.P. 95300 en Tres Valles, Ver. por parte del IMSS el Ing. Héctor Haces Vergara Jefe de Conservación de Unidad No. 6, residente de obra IMSS; Así como el Arq. Saul Vasquez Muñoz, como superintendente de Obra y el Ing. Cristian de Jesús Gines García Representante Legal de CONSTRUCTORA ROGIN DE S.A. DE C.V.

Se reciben los trabajos de acuerdo con catálogo como a continuación se describen.

OBRA: AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA UMF 43, EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES, VERACRUZ.

Table with 6 columns: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. It lists construction items such as 'DESMONTAJE DE HERRERIA', 'DE ESCALERA METALICA EXISTENTE', 'LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS', and 'CISTERNA ROTOPLAST DE 10 MIL LITROS'.



Handwritten signature and official stamp at the bottom right of the document.



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0219

OC-1552-BOMB2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP MARCA PEDROLLO MODELO "CPM600", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANGUERA DE SUCCION, CHECK, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,129.29	\$ 5,129.29
OC-1565-ELECTR1	SALIDA ELECTRICA DE BOMBA HIDRÁULICA A CENTRO DE CARGA, INCLUYE: 60 MTS DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10, CENTRO DE CARGA, CON INTERRUPTOR Y ELECTRONIVELES, INCLUYE: INSTALACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	\$ 4,748.04	\$ 4,748.04
PARTIDA:	RELLENO				
OC-RELLE-001	RELLENO MEJORADO CON CEMENTO-ARENA, EN CAPAS MÁXIMAS DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	12.26	\$ 1,178.46	\$ 14,447.92
PARTIDA:	ACABADOS				
CO-LOSA10	LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 DE 10 CM. ESPESOR. ACABADO COMÚN. ARMADA CON VARILLA H3 (3/8")@ 20CM AMBOS SENTIDOS, COLOCANDO CIMBRA INCLUYE: EQUIPO DE PROTECCION. MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO. ACARREOS, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CORTES DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PRECIO UNITARIO POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	M2	30.55	\$ 1,645.20	\$ 50,260.86
PARTIDA:	ESCALERA				
CO-ESCA-12	COLOCACION DE ESCALERA, RETIRADA CON ANTERIORIDAD, INCLUYE. ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 21,002.18	\$ 21,002.18

TOTAL UMF43 \$ 189,574.76  
IVA \$ 30,331.96  
TOTAL UMF 43 \$ 219,906.72

OBRA: CONSULTORIO MEDICO HGZ NO 8 CORDOBA VERACRUZ

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
OBRA CIVIL					
PARTIDA:	ACABADOS				
OC05-010-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				



*[Handwritten signature]*



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0219

OC02-015-010	DE 118 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 92 MM. DE ANCHO.	M2.	32.73	\$ 1,168.90	\$ 38,258.10
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-250-051	EN MUROS DE TABLA-ROCA	M2.	51.06	\$ 107.70	\$ 5,499.16
OC05-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLISCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHI DRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECRUZADO. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE REFLEXIÓN DE LUZ DE 0.75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCOPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No . 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS				
OC05-035-005	MOD. MAYATEX. Ó SIMILAR	M2.	17.15	\$ 971.08	\$ 16,654.02
	CARPINTERIA				
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	PZA	2.00	\$ 12,662.69	\$ 25,325.38
	PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION				

*[Handwritten signature]*



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0219

EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUORESCENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL				
EL24-070-150	DE EMPOTRAR DE 60 X 60 TIPO LED	PZA	2.00	\$ 1,709.68	\$ 3,419.36
EL24-061-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-061-005	CONTACTO TIPO DUPLEX INCLUYE SOPORTE UNICANAL, ESPARRAGO DE 3/8. CONDUIT METALICO GALVANIZADO DE 1", 3/4" Y 1/2", CAJAS, CHALUPAS, PLICA	PZA	4.00	\$ 1,455.24	\$ 5,820.96
	PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES				
CE21-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
CE21-060-010	SALIDA PARA VOZ Y DATOS INCLUYE: CABLE UTP , CAJA DE 2X4 TUBERIA DE REJILLA DE FIJACION CONECTORES, CONTRATUERCAS ABOCARDADO PARA LA INSTALACIÓN DE SALIDA, COLOCACIÓN , CONEXIÓN, PRUEBA, AISLAMIENTO, TENDIDOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$ 3,511.62	\$ 7,023.24
EL20-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-005-015	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M	21.97	\$ 358.43	\$ 7,874.71
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M	7.00	\$ 31.88	\$ 223.16
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M	30.28	\$ 47.00	\$ 1,423.16

TOTAL \$ 111,521.25  
IVA \$ 17,843.40  
TOTAL \$ 129,364.65





**I. Importes contractuales:**

No. de contrato	C5M0219
Importe S/IVA	\$ 301,096.55
Importe C/IVA	\$ 349,272.00

**II. Periodo de ejecución de los trabajos:**

No. de contrato	C5M0219	
Fecha de inicio	Fecha de termino	Días naturales
01/Nov/2025	25/Nov/2025	25 Días

**Total = 25 días naturales**

**III. Relación de las estimaciones pagadas y pendientes de pago.**

Estatus financiero								
No Est	Denominación	No. Factura	Estatus	Importe de estimación S/IVA	Retención 5.00% al millar	Importe C/IVA	Importe Neto pagado	Periodo De pago
1	Normal	F23A5ECD-6472-4C46-96DC-EFB362DFC6FC	Pendiente	\$ 189,574.76	\$947.87	\$219,906.72	\$218,958.85	01-11-2025 25-11-2025
2	Normal	BA1E45BF-9087-4783-9CC2-B4F2D6247CE5	Pendiente	\$ 111,521.25	\$557.61	\$129,364.65	\$128,807.04	01-11-2025 25-11-2025
Importe total				<b>\$301,096.01</b>	<b>\$1,505.48</b>	<b>\$349,271.37</b>	<b>\$347,765.89</b>	
Saldo por cancelar por conceptos no ejecutados				<b>\$ 0.63</b>				

**IV. CANCELACION DE SALDOS.**

Queda asentado en el presente documento y en total conformidad del contratista la cancelación de los saldos no ejercidos como a continuación se especifica: \$0.63 (54/100 M.N.)

**V. DECLARAN LAS PARTES Y SE HACEN CONSTAR.**

Que la entrega física de los trabajos objeto del presente contrato se realiza de conformidad con el catálogo previamente expuesto en la UMF 43.-----




Handwritten signature and stamp area

La empresa **CONSTRUCTORA ROGIN, S.A. DE C.V.**, en común acuerdo con el Instituto hacen constar de la cancelación los saldos que por causas diversas no fueron reclamados en tiempo y forma quedando pendientes los pagos de las estimaciones relacionadas en el numeral III y al mismo tiempo se hace la exhibición y entrega formal, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPySRM.

Se cierra la presente siendo las 15:00 horas del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

Por el INSTITUTO

  
**Ing. Héctor Haces Vergara**  
Residente de obra IMSS UMF 43

Por contratista

  
**Arq. Saúl Vasquez Muñoz**  
Superintendente de Obra