

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio obra:** 30/05/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
<p>TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" Y PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.</p> <p>PARTIDA NO.1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ"</p> <p>01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</p>										
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO									
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGA	M2.	02/06/2024	14/07/2024		\$58,666.45	\$28,321.73			\$86,988.18
OC01-015-105	DE FALSO PLAFÓN DE MEZCLA, CON COLGANTES	M2.	17/06/2024	06/07/2024		\$4,475.31	\$1,917.99			\$6,393.30
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, APLANADO BASE	M2.	02/06/2024	07/06/2024		\$4,218.70				\$4,218.70
OC01-015-202	DEMOLICION CON RECUPERACION DE CANCELERI	M2	30/05/2024	07/07/2024	\$706.55	\$10,598.22	\$2,472.91			\$13,777.68
<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$706.55</b>	<b>\$77,958.68</b>	<b>\$32,712.63</b>			<b>\$111,377.86</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$706.55</b>	<b>\$77,958.68</b>	<b>\$32,712.63</b>			<b>\$111,377.86</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>										

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio obra:** 30/05/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34  
**Ciudad:** Mérida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
TOTAL 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					\$706.55	\$77,958.68	\$32,712.63			
ACUMULADO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA					\$706.55	\$78,665.23	\$111,377.86	\$111,377.86	\$111,377.86	
	PORCENTAJE PERIODO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				0.63%	69.99%	29.37%			
	PORCENTAJE ACUMULADO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				0.63%	70.63%	100.00%	100.00%	100.00%	
02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA										
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA									
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTE	M2.	30/05/2024	01/06/2024	\$9,240.29	\$4,620.15				\$13,860.44
TOTAL 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA					\$9,240.29	\$4,620.15				
ACUMULADO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA					\$9,240.29	\$13,860.44	\$13,860.44	\$13,860.44	\$13,860.44	
	PORCENTAJE PERIODO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA				66.67%	33.33%				
	PORCENTAJE ACUMULADO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA				66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
04 ALBAÑILERIA										
<b>Monto esta hoja:</b>					\$9,240.29	\$4,620.15				\$13,860.44
<b>Acumulado:</b>					\$9,946.84	\$82,578.83	\$32,712.63			\$125,238.30
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>										

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio obra:** 30/05/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
OC04-200-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA									
OC04-200-030	DE PISOS DE CERAMICA	M2	28/08/2024	26/09/2024				\$3,663.98	\$23,815.85	\$27,479.83
	<b>TOTAL 04 ALBAÑILERIA</b>							<b>\$3,663.98</b>	<b>\$23,815.85</b>	
	<b>ACUMULADO 04 ALBAÑILERIA</b>							<b>\$3,663.98</b>	<b>\$27,479.83</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 04 ALBAÑILERIA</b>							<b>13.33%</b>	<b>86.67%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 04 ALBAÑILERIA</b>							<b>13.33%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>05 ACABADOS</b>									
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN									
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE E	M2	17/06/2024	31/07/2024		\$225,344.99	\$498,978.19			\$724,323.18
OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPA									
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA RE	M	22/06/2024	04/08/2024		\$15,218.65	\$52,419.78	\$6,763.84		\$74,402.27
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL									
<b>Monto esta hoja:</b>						\$240,563.64	\$551,397.97	\$10,427.82	\$23,815.85	\$826,205.28
<b>Acumulado:</b>					\$9,946.84	\$323,142.47	\$584,110.60	\$10,427.82	\$23,815.85	\$951,443.58
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>										

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio obra:** 30/05/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34

**Ciudad:** Mérida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
OC05-250-005	EN MUROS EXTERIORES , APLANADOS CON MEZC	M2.	01/07/2024	15/09/2024			\$45,167.08	\$45,167.08	\$21,855.04	\$112,189.20
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTU	M2.	06/07/2024	08/09/2024			\$43,037.73	\$51,314.22	\$13,242.38	\$107,594.33
OC05-250-049	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA MARCA COME	M2.	01/07/2024	15/09/2024			\$53,252.39	\$53,252.39	\$25,767.28	\$132,272.06
<b>TOTAL 05 ACABADOS</b>						<b>\$240,563.64</b>	<b>\$692,855.17</b>	<b>\$156,497.53</b>	<b>\$60,864.70</b>	
<b>ACUMULADO 05 ACABADOS</b>						<b>\$240,563.64</b>	<b>\$933,418.81</b>	<b>\$1,089,916.34</b>	<b>\$1,150,781.04</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO 05 ACABADOS</b>						<b>20.90%</b>	<b>60.21%</b>	<b>13.60%</b>	<b>5.29%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO 05 ACABADOS</b>						<b>20.90%</b>	<b>81.11%</b>	<b>94.71%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>07 ALUMINIO</b>										
OC07-062-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE									
OC07-062-001	DE ALUMINIO DE	M2	01/08/2024	26/09/2024				\$348,741.40	\$292,492.79	\$641,234.19
<b>TOTAL 07 ALUMINIO</b>								<b>\$348,741.40</b>	<b>\$292,492.79</b>	
<b>ACUMULADO 07 ALUMINIO</b>								<b>\$348,741.40</b>	<b>\$641,234.19</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO 07 ALUMINIO</b>								<b>54.39%</b>	<b>45.61%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO 07 ALUMINIO</b>								<b>54.39%</b>	<b>100.00%</b>	

					<b>Monto esta hoja:</b>						
					<b>Acumulado:</b>	<b>\$9,946.84</b>	<b>\$323,142.47</b>	<b>\$141,457.20</b>	<b>\$498,475.09</b>	<b>\$353,357.49</b>	<b>\$993,289.78</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								<b>\$725,567.80</b>	<b>\$508,902.91</b>	<b>\$377,173.34</b>	<b>\$1,944,733.36</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio obra:** 30/05/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
<b>21 ALAMBRES Y CABLES</b>										
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR									
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	24/06/2024	14/07/2024		\$12,619.56	\$25,239.13			\$37,858.69
EL21-015-153	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	24/06/2024	14/07/2024		\$8,857.71	\$17,715.43			\$26,573.14
<b>TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES</b>						<b>\$21,477.27</b>	<b>\$42,954.56</b>			
<b>ACUMULADO 21 ALAMBRES Y CABLES</b>						<b>\$21,477.27</b>	<b>\$64,431.83</b>	<b>\$64,431.83</b>	<b>\$64,431.83</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO 21 ALAMBRES Y CABLES</b>						<b>33.33%</b>	<b>66.67%</b>			
<b>PORCENTAJE ACUMULADO 21 ALAMBRES Y CABLES</b>						<b>33.33%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>										
EL24-082-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC									
EL24-085-007	LUMINARIO DE INTERIOR EMPOTRADO LED MODE	PZA.	01/08/2024	18/09/2024				\$136,637.88	\$79,338.12	\$215,976.00
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE									
<b>Monto esta hoja:</b>						<b>\$21,477.27</b>	<b>\$42,954.56</b>	<b>\$136,637.88</b>	<b>\$79,338.12</b>	<b>\$280,407.83</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$9,946.84</b>	<b>\$344,619.74</b>	<b>\$768,522.36</b>	<b>\$645,540.79</b>	<b>\$456,511.46</b>	<b>\$2,225,141.19</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>										

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio obra:** 30/05/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34  
**Ciudad:** Mérida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
EL24-085-047	PLAFON CIRCULAR LED MOD 24TLLEDR65MVB MA	PZA.	01/08/2024	18/09/2024				\$115,670.97	\$67,163.79	\$182,834.76
<b>TOTAL 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>								<b>\$252,308.85</b>	<b>\$146,501.91</b>	
<b>ACUMULADO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>								<b>\$252,308.85</b>	<b>\$398,810.76</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>								<b>63.27%</b>	<b>36.73%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>								<b>63.27%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>29 SOPORTES</b>										
IH30-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB									
IH30-005-020	DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 32 MM.	M.	23/06/2024	22/07/2024		\$34,447.49	\$94,730.61			\$129,178.10
<b>TOTAL 29 SOPORTES</b>						<b>\$34,447.49</b>	<b>\$94,730.61</b>			
<b>ACUMULADO 29 SOPORTES</b>						<b>\$34,447.49</b>	<b>\$129,178.10</b>	<b>\$129,178.10</b>	<b>\$129,178.10</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO 29 SOPORTES</b>						<b>26.67%</b>	<b>73.33%</b>			
<b>PORCENTAJE ACUMULADO 29 SOPORTES</b>						<b>26.67%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>										

	<b>Monto esta hoja:</b>		\$34,447.49	\$94,730.61	\$115,670.97	\$67,163.79	\$312,012.86
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$9,946.84</b>	<b>\$379,067.23</b>	<b>\$863,252.97</b>	<b>\$761,211.76</b>	<b>\$523,675.25</b>	<b>\$2,537,154.05</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio obra:** 30/05/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34

**Ciudad:** Mérida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total	
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,										
OC31-020-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60	M2.	30/05/2024	28/06/2024	\$918.51	\$12,859.17				\$13,777.68	
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION										
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA	PZA.	30/05/2024	13/06/2024	\$2,253.89	\$14,650.27				\$16,904.16	
OC31-058-000	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TEC										
OC31-057-006	DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE	PZA.	30/05/2024	15/09/2024	\$1,446.32	\$21,694.75	\$22,417.91	\$22,417.91	\$10,847.37	\$78,824.26	
OC31-057-007	BAFLE DE EMPOTRAR, SOPORTES	PZA.	30/05/2024	15/09/2024	\$437.44	\$6,561.63	\$6,780.35	\$6,780.35	\$3,280.81	\$23,840.58	
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL										
OC31-080-005	DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACI	M2.	16/09/2024	26/09/2024					\$27,479.83	\$27,479.83	
<b>TOTAL 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>					<b>\$5,056.16</b>	<b>\$55,765.82</b>	<b>\$29,198.26</b>	<b>\$29,198.26</b>	<b>\$41,608.01</b>		
					<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$5,056.16</b>	<b>\$55,765.82</b>	<b>\$29,198.26</b>	<b>\$29,198.26</b>	<b>\$41,608.01</b>	<b>\$160,826.51</b>
					<b>Acumulado:</b>	<b>\$15,003.00</b>	<b>\$434,833.05</b>	<b>\$892,451.23</b>	<b>\$790,410.02</b>	<b>\$565,283.26</b>	<b>\$2,697,980.56</b>

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34

**Ciudad:** Mérida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio obra:** 30/05/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
	ACUMULADO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				\$5,056.16	\$60,821.98	\$90,020.24	\$119,218.50	\$160,826.51	
	PORCENTAJE PERIODO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				3.14%	34.67%	18.16%	18.16%	25.87%	
	PORCENTAJE ACUMULADO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				3.14%	37.82%	55.97%	74.13%	100.00%	
	TOTAL PARTIDA NO.1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ"				\$15,003.00	\$434,833.05	\$892,451.23	\$790,410.02	\$565,283.26	
	ACUMULADO PARTIDA NO.1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ"				\$15,003.00	\$449,836.05	\$1,342,287.28	\$2,132,697.30	\$2,697,980.56	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA NO.1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ"				0.56%	16.12%	33.08%	29.30%	20.95%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA NO.1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ"				0.56%	16.67%	49.75%	79.05%	100.00%	

**PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.**

**01 PRELIMINARES Y TERRACERIA**

OC01-015-000 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO

	<b>Monto esta hoja:</b>									
	<b>Acumulado:</b>	\$15,003.00	\$434,833.05	\$892,451.23	\$790,410.02	\$565,283.26	\$2,697,980.56			
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>										

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio obra:** 30/05/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VITREOS, APLANADO BASE	M2.	03/06/2024	07/07/2024		\$162,438.41	\$40,609.60			\$203,048.01
OC01-017-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO									
OC01-017-005	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE	M3.	02/06/2024	16/06/2024		\$15,061.92				\$15,061.92
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME									
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	02/06/2024	04/06/2024		\$1,052.39				\$1,052.39
<b>TOTAL 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b>						<b>\$178,552.72</b>	<b>\$40,609.60</b>			
<b>ACUMULADO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b>						<b>\$178,552.72</b>	<b>\$219,162.32</b>	<b>\$219,162.32</b>	<b>\$219,162.32</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b>						<b>81.47%</b>	<b>18.53%</b>			
<b>PORCENTAJE ACUMULADO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b>						<b>81.47%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>										
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA									

<b>Monto esta hoja:</b>						\$178,552.72	\$40,609.60			\$219,162.32
<b>Acumulado:</b>	\$15,003.00					\$613,385.77	\$933,060.83	\$790,410.02	\$565,283.26	\$2,917,142.88
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>										

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio obra:** 30/05/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTE	M2.	30/05/2024	01/06/2024	\$13,552.06	\$6,776.03				\$20,328.09
	<b>TOTAL 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>\$13,552.06</b>	<b>\$6,776.03</b>				
	<b>ACUMULADO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>\$13,552.06</b>	<b>\$20,328.09</b>	<b>\$20,328.09</b>	<b>\$20,328.09</b>	<b>\$20,328.09</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>66.67%</b>	<b>33.33%</b>				
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>66.67%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>04 ALBAÑILERIA</b>									
OC04-095-000	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2									
OC04-095-007	DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO	M2.	28/06/2024	30/06/2024		\$3,466.87				\$3,466.87
OC04-141-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ									
OC04-141-005	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PRIMER PARA PR	M2	10/06/2024	30/06/2024		\$45,902.89				\$45,902.89
OC04-145-000	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C									

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$13,552.06</b>	<b>\$56,145.79</b>						<b>\$69,697.85</b>
	<b>Acumulado:</b>	<b>\$28,555.06</b>	<b>\$669,531.56</b>	<b>\$933,060.83</b>	<b>\$790,410.02</b>	<b>\$565,283.26</b>	<b>\$2,986,840.73</b>		
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>									

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio obra:** 30/05/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
OC04-145-015	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SIS	M2.	24/06/2024	31/08/2024		\$47,444.69	\$210,112.19	\$210,112.18		\$467,669.06
	<b>TOTAL 04 ALBAÑILERIA</b>					\$96,814.45	\$210,112.19	\$210,112.18		
	<b>ACUMULADO 04 ALBAÑILERIA</b>					\$96,814.45	\$306,926.64	\$517,038.82	\$517,038.82	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 04 ALBAÑILERIA</b>					18.72%	40.64%	40.64%		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 04 ALBAÑILERIA</b>					18.72%	59.36%	100.00%	100.00%	
	<b>05 ACABADOS</b>									
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,									
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BE	M2.	17/06/2024	25/08/2024		\$685,129.12	\$1,517,071.62	\$1,223,444.87		\$3,425,645.61
OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,									
OC05-210-050	DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC	M.	25/08/2024	27/08/2024				\$5,885.17		\$5,885.17
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL									
OC05-250-005	EN MUROS EXTERIORES , APLANADOS CON MEZC	M2.	08/07/2024	11/08/2024			\$64,042.35	\$29,352.74		\$93,395.09
	<b>Monto esta hoja:</b>					\$732,573.81	\$1,791,226.16	\$1,468,794.96		\$3,992,594.93
	<b>Acumulado:</b>				\$28,555.06	\$1,402,105.37	\$2,724,286.99	\$2,259,204.98	\$565,283.26	\$6,979,435.66
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>										

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio obra:** 30/05/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTU	M2.	19/07/2024	08/09/2024			\$42,337.29	\$100,958.15	\$26,053.72	\$169,349.16
OC05-250-035	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CO	M2.	08/07/2024	18/07/2024			\$33,771.84			\$33,771.84
OC05-250-049	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA MARCA COME	M2.	08/07/2024	02/09/2024			\$114,106.24	\$147,387.23	\$9,508.85	\$271,002.32
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN									
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMER	PZA.	28/08/2024	06/09/2024				\$3,781.55	\$5,672.32	\$9,453.87
OC05-335-025	DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚM	PZA.	28/08/2024	26/09/2024				\$11,862.67	\$77,107.33	\$88,970.00
OC05-335-030	DE 120.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚ	PZA.	06/09/2024	09/09/2024					\$17,349.96	\$17,349.96
<b>TOTAL 05 ACABADOS</b>						\$685,129.12	\$1,771,329.34	\$1,522,672.38	\$135,692.18	
<b>ACUMULADO 05 ACABADOS</b>						\$685,129.12	\$2,456,458.46	\$3,979,130.84	\$4,114,823.02	
<b>PORCENTAJE PERIODO 05 ACABADOS</b>						16.65%	43.05%	37.00%	3.30%	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO 05 ACABADOS</b>						16.65%	59.70%	96.70%	100.00%	
<b>07 ALUMINIO</b>										

<b>Monto esta hoja:</b>			\$190,215.37	\$263,989.60	\$135,692.18	\$589,897.15
<b>Acumulado:</b>	\$28,555.06	\$1,402,105.37	\$2,914,502.36	\$2,523,194.58	\$700,975.44	\$7,569,332.81

**ADMINISTRADOR ÚNICO:** ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio obra:** 30/05/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE									
OC07-070-005	VENTANAS CON PUERTAS	PZA.	09/09/2024	13/09/2024					\$60,033.36	\$60,033.36
	<b>TOTAL 07 ALUMINIO</b>								\$60,033.36	
	<b>ACUMULADO 07 ALUMINIO</b>								\$60,033.36	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 07 ALUMINIO</b>								100.00%	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 07 ALUMINIO</b>								100.00%	
	<b>11 URBANIZACIÓN</b>									
OC11-115-000	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2									
OC11-115-005	PISO DE CONC. F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM.	M2	01/07/2024	05/07/2024			\$36,320.29			\$36,320.29
	<b>TOTAL 11 URBANIZACIÓN</b>						\$36,320.29			
	<b>ACUMULADO 11 URBANIZACIÓN</b>						\$36,320.29	\$36,320.29	\$36,320.29	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 11 URBANIZACIÓN</b>						100.00%			
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 11 URBANIZACIÓN</b>						100.00%	100.00%	100.00%	
	<b>22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>									

	<b>Monto esta hoja:</b>			\$36,320.29		\$60,033.36	\$96,353.65
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	\$28,555.06	\$1,402,105.37	\$2,950,822.65	\$2,523,194.58	\$761,008.80	\$7,665,686.46

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio obra:** 30/05/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
EL22-002-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z									
EL22-002-030	DE 20 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 65,000	PZA.	05/07/2024	12/07/2024			\$41,618.61			\$41,618.61
EL22-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR									
EL22-010-050	DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	05/07/2024	08/07/2024			\$4,959.55			\$4,959.55
EL22-010-050-	DE 1 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	07/07/2024	09/07/2024			\$2,289.81			\$2,289.81
EL22-010-178	DE 3 X 60 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	10/07/2024	14/07/2024			\$43,268.70			\$43,268.70
EL22-010-178	DE 3 X 100 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	14/07/2024	16/07/2024			\$19,489.88			\$19,489.88
<b>TOTAL 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							<b>\$111,626.55</b>			
<b>ACUMULADO 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							<b>\$111,626.55</b>	<b>\$111,626.55</b>	<b>\$111,626.55</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							<b>100.00%</b>			

	<b>Monto esta hoja:</b>			\$111,626.55					\$111,626.55
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	\$28,555.06	\$1,402,105.37	\$3,062,449.20	\$2,523,194.58	\$761,008.80	\$7,777,313.01		

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio obra:** 30/05/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO 22 TABLEROS E INTERRUPTORES						100.00%	100.00%	100.00%	
	<b>24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>									
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE									
EL24-085-047	PLAFON CIRCULAR LED MOD 24TLLEDR65MVB LU	PZA.	19/08/2024	26/09/2024				\$90,044.75	\$180,089.49	\$270,134.24
EL24-085-250	PANEL MODELO 80529 LEDVANCE PANEL BACKLI	PZA	19/08/2024	17/09/2024				\$96,398.27	\$126,059.28	\$222,457.55
	<b>TOTAL 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>									
	<b>ACUMULADO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>									
	<b>PORCENTAJE PERIODO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>									
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>									
	<b>31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>									
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION									

	<b>Monto esta hoja:</b>				\$186,443.02	\$306,148.77	\$492,591.79
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	\$28,555.06	\$1,402,105.37	\$3,062,449.20	\$2,709,637.60	\$1,067,157.57	\$8,269,904.80

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio obra:** 30/05/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34  
**Ciudad:** Mérida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total	
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA	PZA.	03/06/2024	02/07/2024		\$47,938.46	\$3,424.18			\$51,362.64	
OC31-140-025	DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VENTANAS, FIJ	PZA	03/06/2024	04/06/2024		\$828.52				\$828.52	
<b>TOTAL 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>						<b>\$48,766.98</b>	<b>\$3,424.18</b>				
<b>ACUMULADO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>						<b>\$48,766.98</b>	<b>\$52,191.16</b>	<b>\$52,191.16</b>	<b>\$52,191.16</b>		
<b>PORCENTAJE PERIODO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>						<b>93.44%</b>	<b>6.56%</b>				
<b>PORCENTAJE ACUMULADO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>						<b>93.44%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		
<b>TOTAL PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.</b>					<b>\$13,552.06</b>	<b>\$1,016,039.30</b>	<b>\$2,173,422.15</b>	<b>\$1,919,227.58</b>	<b>\$501,874.31</b>		
<b>ACUMULADO PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.</b>					<b>\$13,552.06</b>	<b>\$1,029,591.36</b>	<b>\$3,203,013.51</b>	<b>\$5,122,241.09</b>	<b>\$5,624,115.40</b>		
<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.</b>					<b>0.24%</b>	<b>18.07%</b>	<b>38.64%</b>	<b>34.13%</b>	<b>8.92%</b>		
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>					<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$48,766.98</b>	<b>\$3,424.18</b>			<b>\$52,191.16</b>	
					<b>Acumulado:</b>	<b>\$28,555.06</b>	<b>\$1,450,872.35</b>	<b>\$3,065,873.38</b>	<b>\$2,709,637.60</b>	<b>\$1,067,157.57</b>	<b>\$8,322,095.96</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio obra:** 30/05/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.				0.24%	18.31%	56.95%	91.08%	100.00%	
	TOTAL TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN				\$28,555.06	\$1,450,872.35	\$3,065,873.38	\$2,709,637.60	\$1,067,157.57	
	PARTIDA NO. 1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" Y PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.									
	ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN				\$28,555.06	\$1,479,427.41	\$4,545,300.79	\$7,254,938.39	\$8,322,095.96	
	PARTIDA NO. 1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" Y PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.									
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN				0.34%	17.43%	36.84%	32.56%	12.82%	
<b>Monto esta hoja:</b>										
<b>Acumulado:</b>					\$28,555.06	\$1,450,872.35	\$3,065,873.38	\$2,709,637.60	\$1,067,157.57	\$8,322,095.96
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>										

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34

**Ciudad:** Mérida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio obra:** 30/05/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
	PARTIDA NO. 1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" Y PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.									
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN				0.34%	17.78%	54.62%	87.18%	100.00%	
	PARTIDA NO. 1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" Y PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.									

	<b>Monto esta hoja:</b>									
	<b>Acumulado:</b>	\$28,555.06	\$1,450,872.35	\$3,065,873.38	\$2,709,637.60	\$1,067,157.57	\$8,322,095.96			
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>										

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Fecha:** 23/05/2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio obra:** 30/05/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y PARTIDA)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Total
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>					\$28,555.06	\$1,450,872.35	\$3,065,873.38	\$2,709,637.60	\$1,067,157.57	
<b>ACUMULADO:</b>					\$28,555.06	\$1,479,427.41	\$4,545,300.79	\$7,254,938.39	\$8,322,095.96	
<b>PORCENTAJE PERIODO:</b>					0.34%	17.43%	36.84%	32.56%	12.82%	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO:</b>					0.34%	17.78%	54.62%	87.18%	100.00%	