

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1 .- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 1 U.M.F. 14 KANASIN								
<b>01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>								
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO							
OC01-015-065	DE MURO DE BLOCK DE 10 A 20 CM. DE ESPES	M2.	26/07/2024	27/07/2024	\$421.30			\$421.30
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO CON MORTERO	M2	26/07/2024	31/07/2024	\$20,489.41			\$20,489.41
OC01-015-250	DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN AZOTEA	M2	24/07/2024	30/07/2024	\$24,275.45			\$24,275.45
OC01-017-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO							
OC01-017-005	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE	M3.	26/07/2024	28/07/2024	\$3,482.29			\$3,482.29
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT							

<b>Monto esta hoja:</b>				<b>\$48,668.45</b>			<b>\$48,668.45</b>
<b>Acumulado:</b>				<b>\$48,668.45</b>			<b>\$48,668.45</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>							

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANC	M3.	01/08/2024	03/08/2024		\$19,826.00		\$19,826.00
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	01/08/2024	03/08/2024		\$3,048.00		\$3,048.00
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME							
OC01-018-011	DE LAVABO DE PORCELANA	PZA.	25/07/2024	25/07/2024	\$585.38			\$585.38
OC01-018-016	INODORO	PZA.	25/07/2024	26/07/2024	\$1,621.20			\$1,621.20
OC01-018-020	MANGUERA COFLEX	PZA.	25/07/2024	25/07/2024	\$324.32			\$324.32
OC01-018-025	LLAVE ESCUADRA	PZA.	25/07/2024	25/07/2024	\$324.32			\$324.32
OC01-018-030	LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO	PZA.	25/07/2024	25/07/2024	\$101.32			\$101.32
OC01-018-035	MINGITORIO	PZA.	26/07/2024	26/07/2024	\$405.30			\$405.30
<b>TOTAL 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>					<b>\$52,030.29</b>	<b>\$22,874.00</b>		

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$3,361.84</b>	<b>\$22,874.00</b>	<b>\$26,235.84</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$52,030.29</b>	<b>\$22,874.00</b>	<b>\$74,904.29</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	<b>ACUMULADO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				\$52,030.29	\$74,904.29	\$74,904.29	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				69.46%	30.54%		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				69.46%	100.00%	100.00%	
	<b>02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>							
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA							
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTE	M2.	24/07/2024	25/07/2024	\$12,675.90			\$12,675.90
	<b>TOTAL 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				\$12,675.90			
	<b>ACUMULADO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				\$12,675.90	\$12,675.90	\$12,675.90	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				100.00%			
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				100.00%	100.00%	100.00%	
	<b>04 ALBAÑILERIA</b>							
OC04-095-000	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2							

<b>Monto esta hoja:</b>	\$12,675.90			\$12,675.90
<b>Acumulado:</b>	\$64,706.19	\$22,874.00		\$87,580.19

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1 .- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC04-095-007	DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO	M2.	02/08/2024	06/08/2024		\$26,474.00		\$26,474.00
OC04-200-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA					■		
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHO	M2.	23/09/2024	26/09/2024			\$3,453.93	\$3,453.93
OC04-200-030	DE PISOS DE CERAMICA	M2	22/09/2024	26/09/2024			\$7,859.16	\$7,859.16
OC04-140-000	CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC						■	
OC04-140-005	SECCIÓN TRIANGULAR CON 10 CM. CADA CATET	M.	31/07/2024	04/08/2024	\$4,720.02	\$18,880.06		\$23,600.08
OC04-141-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ					■		
OC04-141-005	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDROPRIMER PA	M2	05/08/2024	09/08/2024		\$32,148.71		\$32,148.71
OC04-145-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ					■		

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$4,720.02</b>	<b>\$77,502.77</b>	<b>\$11,313.09</b>	<b>\$93,535.88</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$69,426.21</b>	<b>\$100,376.77</b>	<b>\$11,313.09</b>	<b>\$181,116.07</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC04-145-000	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SIS	M2	10/08/2024	17/08/2024		\$109,534.34		\$109,534.34
	<b>TOTAL 04 ALBAÑILERIA</b>				<b>\$4,720.02</b>	<b>\$187,037.11</b>	<b>\$11,313.09</b>	
	<b>ACUMULADO 04 ALBAÑILERIA</b>				<b>\$4,720.02</b>	<b>\$191,757.13</b>	<b>\$203,070.22</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 04 ALBAÑILERIA</b>				<b>2.32%</b>	<b>92.10%</b>	<b>5.57%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 04 ALBAÑILERIA</b>				<b>2.32%</b>	<b>94.43%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>05 ACABADOS</b>							
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,							
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BE	M2.	07/08/2024	17/08/2024		\$427,606.44		\$427,606.44
OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,							
OC05-210-050	DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC	M.	12/08/2024	18/08/2024		\$59,337.10		\$59,337.10
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL							
OC05-250-005	EN MUROS EXTERIORES , APLANADOS CON MEZC	M2.	18/08/2024	24/08/2024		\$39,676.50		\$39,676.50
	<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$636,154.38</b>		<b>\$636,154.38</b>
	<b>Acumulado:</b>				<b>\$69,426.21</b>	<b>\$736,531.15</b>	<b>\$11,313.09</b>	<b>\$817,270.45</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTU	M2.	21/08/2024	28/08/2024		\$33,274.70		\$33,274.70
OC05-250-035	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CO	M2.	18/08/2024	24/08/2024		\$41,693.60		\$41,693.60
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN							
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMER	PZA.	29/08/2024	31/08/2024		\$8,210.49		\$8,210.49
OC05-335-025	DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚM	PZA.	01/09/2024	03/09/2024			\$24,035.62	\$24,035.62
OC05-335-030	DE 120.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚ	PZA.	04/09/2024	06/09/2024			\$34,312.29	\$34,312.29
OC05-340-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA							
OC05-340-010	DE 40.6 X 26.3 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMER	PZA.	01/09/2024	02/09/2024			\$2,414.85	\$2,414.85
OC05-340-025	DE 80.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚM	PZA.	02/09/2024	03/09/2024			\$7,069.30	\$7,069.30

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$83,178.79</b>	<b>\$67,832.06</b>	<b>\$151,010.85</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$69,426.21</b>	<b>\$819,709.94</b>	<b>\$79,145.15</b>
			<b>\$968,281.30</b>	

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC05-340-030	DE 120.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚ	PZA.	03/09/2024	04/09/2024			\$10,091.85	\$10,091.85
OC05-352-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI							
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAV	PZA.	22/09/2024	22/09/2024			\$1,739.24	\$1,739.24
	<b>TOTAL 05 ACABADOS</b>					\$609,798.83	\$79,663.15	
	<b>ACUMULADO 05 ACABADOS</b>					\$609,798.83	\$689,461.98	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 05 ACABADOS</b>					88.45%	11.55%	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 05 ACABADOS</b>					88.45%	100.00%	
	<b>07 ALUMINIO</b>							
OC07-062-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE							
OC07-062-001	PUERTAS Y VENTANAS DE DIFERENTES MEDIDAS	M2	31/08/2024	07/09/2024		\$41,345.32	\$289,417.24	\$330,762.56
OC07-062-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE							
OC07-062-001	FIJOS DE DIFERENTES MEDIDAS	M2	08/09/2024	14/09/2024			\$302,268.67	\$302,268.67
	<b>Monto esta hoja:</b>					\$41,345.32	\$603,517.00	\$644,862.32
	<b>Acumulado:</b>				\$69,426.21	\$861,055.26	\$682,662.15	\$1,613,143.62
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	<b>TOTAL 07 ALUMINIO</b>					\$41,345.32	\$591,685.91	
	<b>ACUMULADO 07 ALUMINIO</b>					\$41,345.32	\$633,031.23	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 07 ALUMINIO</b>					6.53%	93.47%	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 07 ALUMINIO</b>					6.53%	100.00%	
	<b>11 URBANIZACION</b>							
OC11-115-000	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2							
OC11-115-005	PISO DE CONC. F'C= 250 KG/CM2 DE 05-15 C	M2	25/08/2024	07/09/2024		\$67,021.50	\$67,021.50	\$134,043.00
	<b>TOTAL 11 URBANIZACION</b>					\$67,021.50	\$67,021.50	
	<b>ACUMULADO 11 URBANIZACION</b>					\$67,021.50	\$134,043.00	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 11 URBANIZACION</b>					50.00%	50.00%	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 11 URBANIZACION</b>					50.00%	100.00%	
	<b>21 ALAMBRES Y CABLES</b>							
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR							
EL21-015-002	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$15,544.00		\$15,544.00

	<b>Monto esta hoja:</b>	\$82,565.50	\$67,021.50	\$149,587.00
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	\$69,426.21	\$749,683.65	\$1,762,730.62

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$16,076.00		\$16,076.00
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$17,420.00		\$17,420.00
EL21-015-151	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$6,182.00		\$6,182.00
EL21-015-152	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$6,474.00		\$6,474.00
EL21-015-153	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$6,712.00		\$6,712.00
<b>TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES</b>						<b>\$68,408.00</b>		
<b>ACUMULADO 21 ALAMBRES Y CABLES</b>						<b>\$68,408.00</b>	<b>\$68,408.00</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO 21 ALAMBRES Y CABLES</b>						<b>100.00%</b>		
<b>PORCENTAJE ACUMULADO 21 ALAMBRES Y CABLES</b>						<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
 <b>22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>								
EL22-002-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z							

	<b>Monto esta hoja:</b>		<b>\$52,864.00</b>		
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$69,426.21</b>	<b>\$996,484.76</b>	<b>\$749,683.65</b>	<b>\$1,815,594.62</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL22-002-030	DE 20 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 65,000	PZA.	11/08/2024	13/08/2024		\$52,414.12		\$52,414.12
EL22-002-040	DE 42 CIRCUITOS, NF42I22 CON ZAPATAS, P	PZA.	14/08/2024	17/08/2024		\$20,783.65		\$20,783.65
EL22-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR							
EL22-010-005	DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	14/08/2024	15/08/2024		\$1,777.80		\$1,777.80
EL22-010-010	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	14/08/2024	15/08/2024		\$1,777.80		\$1,777.80
EL22-010-050	DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	16/08/2024	17/08/2024		\$13,591.52		\$13,591.52
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A							
EL24-060-005	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPLÉ	PZA.	14/09/2024	18/09/2024			\$4,608.00	\$4,608.00
EL24-060-030	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	18/09/2024	19/09/2024			\$707.70	\$707.70

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$90,344.89</b>	<b>\$5,315.70</b>	<b>\$95,660.59</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$69,426.21</b>	<b>\$754,999.35</b>	<b>\$1,911,255.21</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	19/09/2024	21/09/2024			\$2,264.64	\$2,264.64
EL24-081-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT						■	
EL24-081-005	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON REC	PZA.	15/09/2024	17/09/2024			\$10,660.96	\$10,660.96
EL24-081-010	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLA	PZA.	15/09/2024	17/09/2024			■	\$10,746.98
EL24-082-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC						■	
EL24-082-007	LUMINARIO DE INTERIOR EMPOTRADO LED MODE	PZA.	17/09/2024	22/09/2024			\$86,070.14	\$86,070.14
	<b>TOTAL 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>					<b>\$90,344.89</b>	<b>\$115,058.42</b>	
	<b>ACUMULADO 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>					<b>\$90,344.89</b>	<b>\$205,403.31</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>					<b>43.98%</b>	<b>56.02%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>					<b>43.98%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO</b>							

	<b>Monto esta hoja:</b>		<b>\$109,742.72</b>	<b>\$109,742.72</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$69,426.21</b>	<b>\$1,086,829.65</b>	<b>\$864,742.07</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
IH30-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB							
IH30-005-015	DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 25 MM.	M.	18/08/2024	23/08/2024		\$38,988.00		\$38,988.00
IH30-005-020	DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 32 MM.	M.	22/08/2024	27/08/2024		\$20,491.50		\$20,491.50
IH30-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE							
IH30-010-015	DE 25 MM. DE DIÁMETRO Y 0.91 M. DE LARGO	PZA.	25/08/2024	28/08/2024		\$47,275.80		\$47,275.80
IH30-010-020	DE 32 MM. DE DIÁMETRO Y 0.91 M. DE LARGO	PZA.	27/08/2024	31/08/2024		\$25,632.75		\$25,632.75
	<b>TOTAL 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO</b>					<b>\$132,388.05</b>		
	<b>ACUMULADO 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO</b>					<b>\$132,388.05</b>	<b>\$132,388.05</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO</b>					<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO</b>					<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>							

<b>Monto esta hoja:</b>						<b>\$132,388.05</b>		<b>\$132,388.05</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$69,426.21</b>	<b>\$1,219,217.70</b>	<b>\$864,742.07</b>	<b>\$2,153,385.98</b>				
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,							
OC31-020-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60	M2.	25/07/2024	27/07/2024	\$7,534.94	■		\$7,534.94
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION							
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA	PZA.	25/07/2024	27/07/2024	\$3,728.76	■		\$3,728.76
OC31-140-025	DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VENTANAS, FIJ	PZA	25/07/2024	26/07/2024	\$648.56	■		\$648.56
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX 'POLARIZADOS EN MURO	PZA	25/07/2024	27/07/2024	\$810.80	■		\$810.80
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	27/07/2024	28/07/2024	\$851.34	■		\$851.34
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL							
OC31-080-005	DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACI	M2.	23/09/2024	26/09/2024			\$7,859.16	\$7,859.16
<b>TOTAL 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>					<b>\$13,574.40</b>		<b>\$7,859.16</b>	

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$13,574.40</b>		<b>\$7,859.16</b>	<b>\$21,433.56</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$83,000.61</b>	<b>\$1,219,217.70</b>	<b>\$872,601.23</b>	<b>\$2,174,819.54</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	ACUMULADO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				\$13,574.40	\$13,574.40	\$21,433.56	
	PORCENTAJE PERIODO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				63.33%		36.67%	
	PORCENTAJE ACUMULADO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				63.33%	63.33%	100.00%	
	<b>16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>							
OC16-070-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T							
OC16-070-005	INODORO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	14/09/2024	15/09/2024			\$12,260.68	\$12,260.68
OC16-070-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,							
OC16-070-006	MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	15/09/2024	16/09/2024			\$8,669.88	\$8,669.88
OC16-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA							
OC16-080-005	LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR B	PZA.	16/09/2024	17/09/2024			\$5,568.40	\$5,568.40

	<b>Monto esta hoja:</b>							
	<b>Acumulado:</b>	\$83,000.61	\$1,219,217.70	\$26,498.96	\$26,498.96	\$899,100.19	\$2,201,318.50	
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC16-090-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID							
OC16-090-005	LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA	PZA	16/09/2024	17/09/2024			\$6,613.94	\$6,613.94
OC16-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D						■	
OC16-100-005	PORTA ROLLO D PAPEL	PZA	18/09/2024	20/09/2024			\$6,650.16	\$6,650.16
OC16-110-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS						■	
OC16-110-005	PORTA SANITAS	PZA	20/09/2024	21/09/2024			\$417.40	\$417.40
	<b>TOTAL 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						<b>\$40,180.46</b>	
	<b>ACUMULADO 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						<b>\$40,180.46</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						<b>100.00%</b>	

	<b>Monto esta hoja:</b>			<b>\$13,681.50</b>	<b>\$13,681.50</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$83,000.61</b>	<b>\$1,219,217.70</b>	<b>\$912,781.69</b>	<b>\$2,215,000.00</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1.- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	TOTAL TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y				\$83,000.61	\$1,219,217.70	\$912,781.69	
	CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 1 U.M.F. 14 KANASIN							
	ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y				\$83,000.61	\$1,302,218.31	\$2,215,000.00	
	CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 1 U.M.F. 14 KANASIN							
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y				3.75%	55.04%	41.21%	
	CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 1 U.M.F. 14 KANASIN							
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO				3.75%	58.79%	100.00%	
	Y CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 1 U.M.F. 14 KANASIN							

<b>Monto esta hoja:</b>							
<b>Acumulado:</b>				\$83,000.61	\$1,219,217.70	\$912,781.69	\$2,215,000.00
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>							

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 1 .- U.M.F. No. 14 KANASIN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 19 S/N, entre Calle Doce

**Ciudad:** KANASIN, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------

<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>					\$83,000.61	\$1,219,217.70	\$912,781.69	
<b>ACUMULADO:</b>					\$83,000.61	\$1,302,218.31	\$2,215,000.00	
<b>PORCENTAJE PERIODO:</b>					3.75%	55.04%	41.21%	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO:</b>					3.75%	58.79%	100.00%	

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
<b>01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>								
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO							
OC01-015-085	DE MUROS DE MAMPOSTERÍA.	M3.	29/07/2024	31/07/2024	\$5,515.00			\$5,515.00
OC01-015-105	DE FALSO PLAFÓN DE MEZCLA, CON COLGANTES	M2.	29/07/2024	02/08/2024	\$5,336.10	\$3,557.40		\$8,893.50
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, APLANADO BASE	M2.	03/08/2024	07/08/2024		\$21,318.70		\$21,318.70
OC01-015-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, MORTERO BAS	M2.	08/08/2024	10/08/2024		\$9,529.92		\$9,529.92
OC01-015-202	DEMOLICION CON RECUPERACION DE CANCELERI	M2	24/07/2024	25/07/2024	\$3,092.74			\$3,092.74
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO CON MORTERO	M2	08/08/2024	10/08/2024		\$9,129.99		\$9,129.99
OC01-017-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO							
<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$13,943.84</b>	<b>\$43,536.01</b>		<b>\$57,479.85</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$13,943.84</b>	<b>\$43,536.01</b>		<b>\$57,479.85</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC01-017-005	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE	M3.	29/07/2024	30/07/2024	\$15,442.00			\$15,442.00
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME							
OC01-018-010	DE LAVABO DE PORCELANA	PZA.	24/07/2024	25/07/2024	\$2,271.36			\$2,271.36
OC01-018-015	INODORO	PZA.	26/07/2024	27/07/2024	\$1,347.96			\$1,347.96
OC01-018-020	MANGUERA COFLEX	PZA.	25/07/2024	26/07/2024	\$494.45			\$494.45
OC01-018-025	LLAVE ESCUADRA	PZA.	25/07/2024	26/07/2024	\$494.45			\$494.45
OC01-018-030	LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO	PZA.	25/07/2024	26/07/2024	\$393.19			\$393.19
OC01-018-035	MINGITORIO	PZA.	27/07/2024	27/07/2024	\$449.32			\$449.32
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT							

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$20,892.73</b>			<b>\$20,892.73</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$34,836.57</b>	<b>\$43,536.01</b>		<b>\$78,372.58</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>				

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA  
No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANC	M3.	10/08/2024	11/08/2024		\$7,692.72		\$7,692.72
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	10/08/2024	11/08/2024		\$118.30		\$118.30
	<b>TOTAL 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>\$34,836.57</b>	<b>\$51,347.03</b>		
	<b>ACUMULADO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>\$34,836.57</b>	<b>\$86,183.60</b>	<b>\$86,183.60</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>40.42%</b>	<b>59.58%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>40.42%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>							
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA							
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTE	M2.	24/07/2024	25/07/2024	\$9,368.40			\$9,368.40
OC02-030-000	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE ELEMENTOS	PZA	25/07/2024	29/07/2024	\$39,432.40			\$39,432.40
	<b>TOTAL 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>\$48,800.80</b>			
	<b>ACUMULADO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>\$48,800.80</b>	<b>\$48,800.80</b>	<b>\$48,800.80</b>	
<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$48,800.80</b>	<b>\$7,811.02</b>		<b>\$56,611.82</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$83,637.37</b>	<b>\$51,347.03</b>		<b>\$134,984.40</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PORCENTAJE PERIODO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA				100.00%			
	PORCENTAJE ACUMULADO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA				100.00%	100.00%	100.00%	
	<b>04 ALBAÑILERIA</b>							
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: C							
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO	M2.	11/08/2024	17/08/2024		\$73,519.69		\$73,519.69
OC04-095-000	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2							
OC04-095-007	DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO	M2.	15/08/2024	18/08/2024		\$50,776.00		\$50,776.00
OC04-095-032	APLICACIÓN DE BASE CEMENTICIA AUTONIVELA	M2	18/08/2024	20/08/2024		\$37,003.50		\$37,003.50
OC04-200-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA							
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHO	M2	22/09/2024	24/09/2024			\$4,636.50	\$4,636.50
						\$161,299.19	\$4,636.50	\$165,935.69
					\$83,637.37	\$212,646.22	\$4,636.50	\$300,920.09
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC04-200-030	DE PISOS DE CERAMICA	M2	24/09/2024	26/09/2024			\$8,166.42	\$8,166.42
OC04-170-000	RANURA Y RESANE. INCLUYE: CARGO DIRECTO							
OC04-170-005	EN MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM ; PA	M	04/08/2024	06/08/2024		\$33,390.00		\$33,390.00
OC04-170-010	EN PISO O FIRME; PARA TUBERÍA DE 13 A 51	M	06/08/2024	10/08/2024		\$30,113.60		\$30,113.60
OC04-140-000	CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC							
OC04-140-005	SECCIÓN TRIANGULAR CON 10 CM. CADA CATET	M	29/07/2024	02/08/2024	\$34,677.00	\$23,118.00		\$57,795.00
OC04-080-000	APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO, INCLUY							
OC04-080-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A NIVEL EN PLAFÓN, AC	M2.	12/08/2024	16/08/2024		\$59,507.70		\$59,507.70
OC04-141-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ							

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$34,677.00</b>	<b>\$146,129.30</b>	<b>\$8,166.42</b>	<b>\$188,972.72</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$118,314.37</b>	<b>\$358,775.52</b>	<b>\$12,802.92</b>	<b>\$489,892.81</b>

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC04-141-005	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PRIMER PARA PR	M2	03/08/2024	08/08/2024		\$38,560.50		\$38,560.50
OC04-145-000	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C							
OC04-145-015	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SIS	M2.	09/08/2024	16/08/2024		\$131,406.00		\$131,406.00
	<b>TOTAL 04 ALBAÑILERIA</b>				<b>\$34,677.00</b>	<b>\$477,394.99</b>	<b>\$12,802.92</b>	
	<b>ACUMULADO 04 ALBAÑILERIA</b>				<b>\$34,677.00</b>	<b>\$512,071.99</b>	<b>\$524,874.91</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 04 ALBAÑILERIA</b>				<b>6.61%</b>	<b>90.95%</b>	<b>2.44%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 04 ALBAÑILERIA</b>				<b>6.61%</b>	<b>97.56%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>05 ACABADOS</b>							
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,							
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BE	M2.	21/08/2024	26/08/2024		\$230,214.00		\$230,214.00
OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,							
OC05-210-050	DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC	M.	24/08/2024	27/08/2024		\$19,429.99		\$19,429.99
	<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$419,610.49</b>		<b>\$419,610.49</b>
	<b>Acumulado:</b>				<b>\$118,314.37</b>	<b>\$778,386.01</b>	<b>\$12,802.92</b>	<b>\$909,503.30</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL							
OC05-250-005	EN MUROS EXTERIORES , APLANADOS CON MEZC	M2.	28/08/2024	02/09/2024		\$25,415.00	\$12,707.50	\$38,122.50
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTU	M2.	02/09/2024	07/09/2024			\$33,770.60	\$33,770.60
OC05-250-035	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CO	M2.	28/08/2024	02/09/2024		\$32,585.67	\$16,292.83	\$48,878.50
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN							
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMER	PZA.	03/09/2024	05/09/2024			\$10,708.80	\$10,708.80
OC05-335-025	DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚM	PZA.	05/09/2024	07/09/2024			\$31,348.00	\$31,348.00
OC05-335-030	DE 120.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚ	PZA.	07/09/2024	08/09/2024			\$33,563.55	\$33,563.55
OC05-340-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA							

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$58,000.67</b>	<b>\$138,391.28</b>	<b>\$196,391.95</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$118,314.37</b>	<b>\$836,386.68</b>	<b>\$1,105,895.25</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC05-340-025	DE 80.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚM	PZA.	08/09/2024	09/09/2024			\$15,674.00	\$15,674.00
OC05-340-030	DE 120.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚ	PZA.	09/09/2024	10/09/2024			\$11,187.85	\$11,187.85
OC05-352-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI							
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAV	PZA.	22/09/2024	23/09/2024			\$4,820.40	\$4,820.40
	<b>TOTAL 05 ACABADOS</b>					<b>\$307,644.66</b>	<b>\$170,073.53</b>	
	<b>ACUMULADO 05 ACABADOS</b>					<b>\$307,644.66</b>	<b>\$477,718.19</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 05 ACABADOS</b>					<b>64.40%</b>	<b>35.60%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 05 ACABADOS</b>					<b>64.40%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>07 ALUMINIO</b>							
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE							
OC07-060-005	VENTANAS CON PUERTAS 1.20x2.50	PZA.	11/09/2024	16/09/2024			\$145,531.50	\$145,531.50
OC07-062-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE							

	<b>Monto esta hoja:</b>		<b>\$177,213.75</b>	<b>\$177,213.75</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$118,314.37</b>	<b>\$836,386.68</b>	<b>\$328,407.95</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A

**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC07-062-001	DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60	M	11/09/2024	12/09/2024			\$5,914.26	\$5,914.26
OC07-062-002	PUERTA DE ALUMINIO AUTOMATIZADA DE 6.5 X	PZA	11/09/2024	14/09/2024			\$255,805.70	\$255,805.70
OC07-060-000A	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE							
OC07-060-005A	PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE DIFEREN	M2	15/09/2024	22/09/2024			\$558,897.57	\$558,897.57
	<b>TOTAL 07 ALUMINIO</b>						<b>\$966,149.03</b>	
	<b>ACUMULADO 07 ALUMINIO</b>						<b>\$966,149.03</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 07 ALUMINIO</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 07 ALUMINIO</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>11 URBANIZACION</b>							
OC11-115-000	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2							
OC11-115-005	PISO DE CONC. F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM.	M2	08/09/2024	14/09/2024			\$106,142.00	\$106,142.00
	<b>TOTAL 11 URBANIZACION</b>						<b>\$106,142.00</b>	
	<b>ACUMULADO 11 URBANIZACION</b>						<b>\$106,142.00</b>	

	<b>Monto esta hoja:</b>		<b>\$926,759.53</b>	<b>\$926,759.53</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$118,314.37</b>	<b>\$836,386.68</b>	<b>\$1,255,167.48</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PORCENTAJE PERIODO 11 URBANIZACION						100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO 11 URBANIZACION						100.00%	
	20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT							
EL20-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT							
EL20-005-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$26,596.00		\$26,596.00
EL20-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON							
EL20-015-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO.	11/08/2024	17/08/2024		\$4,317.60		\$4,317.60
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C							
EL20-080-015	GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2	PZA.	17/09/2024	21/09/2024			\$10,646.00	\$10,646.00
EL20-080-030	TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA, 2 POLOS,	PZA.	18/09/2024	21/09/2024			\$3,689.70	\$3,689.70
EL20-081-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT							
					<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$30,913.60</b>	<b>\$14,335.70</b>	<b>\$45,249.30</b>
					<b>Acumulado:</b>	<b>\$118,314.37</b>	<b>\$867,300.28</b>	<b>\$2,255,117.83</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	
EL20-081-010	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLA	PZA.	18/08/2024	24/08/2024		\$8,992.55		\$8,992.55	
EL20-167-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉC					■			
EL20-167-004	DE 15 X 15 X 10 CM. ACABADO EN PINTURA	PZA.	18/08/2024	24/08/2024		\$25,401.20		\$25,401.20	
EL20-167-005	DE 20 X 20 X 10 CM. ACABADO EN PINTURA A	PZA.	18/08/2024	24/08/2024		\$7,690.60		\$7,690.60	
	<b>TOTAL 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>					<b>\$72,997.95</b>	<b>\$14,335.70</b>		
	<b>ACUMULADO 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>					<b>\$72,997.95</b>	<b>\$87,333.65</b>		
	<b>PORCENTAJE PERIODO 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>					<b>83.59%</b>	<b>16.41%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>					<b>83.59%</b>	<b>100.00%</b>		
	<b>21 ALAMBRES Y CABLES</b>								
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR								
EL21-015-002	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$12,924.00		\$12,924.00	
						■			
<b>Monto esta hoja:</b>						<b>\$55,008.35</b>		<b>\$55,008.35</b>	
<b>Acumulado:</b>						<b>\$118,314.37</b>	<b>\$922,308.63</b>	<b>\$1,269,503.18</b>	<b>\$2,310,126.18</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>									

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$8,912.00		\$8,912.00
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$14,484.00		\$14,484.00
EL21-015-153	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$11,160.00		\$11,160.00
	<b>TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES</b>					<b>\$47,480.00</b>		
	<b>ACUMULADO 21 ALAMBRES Y CABLES</b>					<b>\$47,480.00</b>	<b>\$47,480.00</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 21 ALAMBRES Y CABLES</b>					<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 21 ALAMBRES Y CABLES</b>					<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							
EL22-001-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C							
EL22-001-015	PARA 6 CIRCUITOS, 1F, 3H, 120/240 V.C.A.	PZA.	11/08/2024	17/08/2024		\$63,467.96		\$63,467.96
EL22-002-040	DE 42 CIRCUITOS, NF42I22 CON ZAPATAS, P	PZA.	11/08/2024	17/08/2024		\$291,107.70		\$291,107.70
	<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$389,131.66</b>		<b>\$389,131.66</b>
	<b>Acumulado:</b>				<b>\$118,314.37</b>	<b>\$1,311,440.29</b>	<b>\$1,269,503.18</b>	<b>\$2,699,257.84</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	
EL22-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR								
EL22-010-005	DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	11/08/2024	17/08/2024		\$2,956.38		\$2,956.38	
EL22-010-010	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	11/08/2024	17/08/2024		\$1,478.19		\$1,478.19	
EL22-010-050	DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	11/08/2024	17/08/2024		\$2,825.22		\$2,825.22	
EL22-010-080	DE 3 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	11/08/2024	17/08/2024		\$1,923.69		\$1,923.69	
EL22-010-178	DE 3 X 100 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	11/08/2024	17/08/2024		\$2,493.32		\$2,493.32	
	<b>TOTAL 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>						<b>\$366,252.46</b>		
	<b>ACUMULADO 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>						<b>\$366,252.46</b>	<b>\$366,252.46</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>						<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>						<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>23 CONDULETS</b>								

<b>Monto esta hoja:</b>							
<b>Acumulado:</b>				<b>\$118,314.37</b>	<b>\$11,676.80</b>	<b>\$1,269,503.18</b>	<b>\$11,676.80</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>					<b>\$1,323,117.09</b>		<b>\$2,710,934.64</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL23-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET REC							
EL23-005-010	FS2 - 21 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.	11/08/2024	17/08/2024		\$103,258.35		\$103,258.35
	<b>TOTAL 23 CONDULETS</b>					<b>\$103,258.35</b>		
	<b>ACUMULADO 23 CONDULETS</b>					<b>\$103,258.35</b>	<b>\$103,258.35</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 23 CONDULETS</b>					<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 23 CONDULETS</b>					<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>							
EL24-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT							
EL24-005-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	M.	15/09/2024	26/09/2024			\$4,378.80	\$4,378.80
EL24-007-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT							
EL24-007-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO.	M.	15/09/2024	26/09/2024			\$10,733.10	\$10,733.10
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I							

<b>Monto esta hoja:</b>				
<b>Acumulado:</b>	\$118,314.37	\$103,258.35	\$15,111.90	\$118,370.25
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>		\$1,426,375.44	\$1,284,615.08	\$2,829,304.89

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA  
No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL24-040-006	APAGADOR SENCILLO E2001BN MODUS BTCINO C	PZA.	15/09/2024	26/09/2024			\$5,891.25	\$5,891.25
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A							
EL24-060-005	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPL	PZA.	15/09/2024	26/09/2024			\$3,405.60	\$3,405.60
EL24-060-025	PARA RECEPTÁCULO TIERRA AISLADA, COLOR N	PZA.	15/09/2024	26/09/2024			\$985.60	\$985.60
EL24-060-030	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	15/09/2024	26/09/2024			\$1,569.00	\$1,569.00
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	15/09/2024	26/09/2024			\$392.25	\$392.25
EL24-082-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC							
EL24-085-006	LUMINARIO DE INTERIOR SOBREPONER LED MOD	PZA.	15/09/2024	26/09/2024			\$95,417.80	\$95,417.80
EL24-085-016	LUMINARIO DE INTERIOR SOBREPONER LED RED	PZA.	15/09/2024	26/09/2024			\$16,721.80	\$16,721.80

<b>Monto esta hoja:</b>				
<b>Acumulado:</b>	<b>\$118,314.37</b>	<b>\$1,426,375.44</b>	<b>\$124,383.30</b>	<b>\$124,383.30</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>			<b>\$1,408,998.38</b>	<b>\$2,953,688.19</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE							
EL24-085-047	PLAFON CIRCULAR LED MOD 24TLLED65MVB MA	PZA.	15/09/2024	26/09/2024			\$8,360.90	\$8,360.90
	<b>TOTAL 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>						<b>\$147,856.10</b>	
	<b>ACUMULADO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>						<b>\$147,856.10</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>							
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,							
OC31-020-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60	PZA	24/07/2024	24/07/2024	\$134.76			\$134.76
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION							
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA	PZA.	24/07/2024	25/07/2024	\$1,797.40			\$1,797.40
<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$1,932.16</b>		<b>\$8,360.90</b>	<b>\$10,293.06</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$120,246.53</b>	<b>\$1,426,375.44</b>	<b>\$1,417,359.28</b>	<b>\$2,963,981.25</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC31-140-025	DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VENTANAS, FIJ	PZA	24/07/2024	26/07/2024	\$719.00			\$719.00
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX 'POLARIZADOS EN MURO	PZA	25/07/2024	27/07/2024	\$673.80			\$673.80
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	26/07/2024	28/07/2024	\$449.20			\$449.20
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E							
OC31-050-090	DE TUBERÍA CONDUIT DIFERENTES DIÁMETROS	M.	29/07/2024	30/07/2024	\$1,887.90			\$1,887.90
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL							
OC31-080-005	DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACI	M2.	24/09/2024	26/09/2024			\$6,772.00	\$6,772.00
	<b>TOTAL 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>				<b>\$5,662.06</b>		<b>\$6,772.00</b>	
	<b>ACUMULADO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>				<b>\$5,662.06</b>	<b>\$5,662.06</b>	<b>\$12,434.06</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>				<b>45.54%</b>		<b>54.46%</b>	

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$3,729.90</b>		<b>\$6,772.00</b>	<b>\$10,501.90</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$123,976.43</b>	<b>\$1,426,375.44</b>	<b>\$1,424,131.28</b>	<b>\$2,974,483.15</b>

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				45.54%	45.54%	100.00%	
	<b>16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>							
OC16-070-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T							
OC16-070-005	INODORO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	15/09/2024	23/09/2024			\$9,389.94	\$9,389.94
OC16-070-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,							
OC16-070-006	MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	15/09/2024	23/09/2024			\$9,917.20	\$9,917.20
OC16-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA	Unidad	15/09/2024	23/09/2024				
OC16-080-005	LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR B	PZA.	15/09/2024	23/09/2024			\$21,606.13	\$21,606.13
OC16-090-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID							
OC16-090-005	LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA	PZA	15/09/2024	23/09/2024			\$25,662.77	\$25,662.77
<b>Monto esta hoja:</b>							<b>\$66,576.04</b>	<b>\$66,576.04</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$123,976.43</b>	<b>\$1,426,375.44</b>	<b>\$1,490,707.32</b>	<b>\$3,041,059.19</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC16-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D							
OC16-100-005	PORTA ROLLO D PAPEL	PZA	15/09/2024	23/09/2024			\$5,529.33	\$5,529.33
OC16-110-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS							
OC16-110-005	PORTA SANITAS	PZA	15/09/2024	23/09/2024			\$3,411.48	\$3,411.48
	<b>TOTAL 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						<b>\$75,516.85</b>	
	<b>ACUMULADO 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						<b>\$75,516.85</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>TOTAL TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES P</b>				<b>\$123,976.43</b>	<b>\$1,426,375.44</b>	<b>\$1,499,648.13</b>	
	<b>ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES P</b>				<b>\$123,976.43</b>	<b>\$1,550,351.87</b>	<b>\$3,050,000.00</b>	

	<b>Monto esta hoja:</b>		<b>\$8,940.81</b>	<b>\$8,940.81</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$123,976.43</b>	<b>\$1,426,375.44</b>	<b>\$1,499,648.13</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES P				4.06%	46.77%	49.17%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES P				4.06%	50.83%	100.00%	

<b>Monto esta hoja:</b>							
<b>Acumulado:</b>				\$123,976.43	\$1,426,375.44	\$1,499,648.13	\$3,050,000.00
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>							

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 2 HALACHÓ, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 11-A  
**Ciudad:** HALACHÓ, YUC, Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>					\$123,976.43	\$1,426,375.44	\$1,499,648.13	
<b>ACUMULADO:</b>					\$123,976.43	\$1,550,351.87	\$3,050,000.00	
<b>PORCENTAJE PERIODO:</b>					4.06%	46.77%	49.17%	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO:</b>					4.06%	50.83%	100.00%	

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA  
No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
<b>TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>								
<b>PARTIDA NO. 3 U.M.F. 57 LA CEIBA</b>								
<b>01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>								
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO							
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGA	M2.	25/07/2024	03/08/2024	\$54,852.00	\$23,508.00		\$78,360.00
OC01-015-145	DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, MORTERO BAS	M2.	25/07/2024	03/08/2024	\$68,829.60	\$29,498.40		\$98,328.00
OC01-025-000	LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, INCLUY							
OC01-025-010	PARA TRAZO Y NIVELES EN OBRAS EXTERIORES	M2.	25/07/2024	03/08/2024	\$2,294.32	\$983.28		\$3,277.60
OC01-055-000	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BA							
OC01-055-005	POR MEDIO MANUAL DE 0 A 2.00 M. DE PROFU	M3.	25/07/2024	03/08/2024	\$1,433.77	\$614.47		\$2,048.24
<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$127,409.69</b>	<b>\$54,604.15</b>		<b>\$182,013.84</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$127,409.69</b>	<b>\$54,604.15</b>		<b>\$182,013.84</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC01-070-000	RELLENO COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VO	M3.	25/07/2024	03/08/2024				
OC01-070-010	EN CEPAS. POR MEDIO MANUAL, CON MATERIAL	M3.	25/07/2024	03/08/2024	\$1,275.14	\$546.49		\$1,821.63
OC01-017-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO							
OC01-017-005	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE	M3.	25/07/2024	03/08/2024	\$172,050.20	\$73,735.80		\$245,786.00
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME							
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	25/07/2024	03/08/2024	\$27,245.05	\$11,676.45		\$38,921.50
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT							
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANC	M3.	25/07/2024	03/08/2024	\$2,142.80	\$918.34		\$3,061.14
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	25/07/2024	03/08/2024	\$82.43	\$35.32		\$117.75

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$202,795.62</b>	<b>\$86,912.40</b>	<b>\$289,708.02</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$330,205.31</b>	<b>\$141,516.55</b>	<b>\$471,721.86</b>

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC01-018-000A	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME							
OC01-018-010A	DE LAVABO DE PORCELANA	PZA.	25/07/2024	03/08/2024	\$6,326.88	\$2,711.52		\$9,038.40
OC01-018-015	INODORO	PZA.	25/07/2024	03/08/2024	\$11,097.52	\$4,756.08		\$15,853.60
OC01-018-020	MANGUERA COFLEX	PZA.	25/07/2024	03/08/2024	\$1,986.35	\$851.29		\$2,837.64
OC01-018-025	LLAVE ESCUADRA	PZA.	25/07/2024	03/08/2024	\$1,986.35	\$851.29		\$2,837.64
OC01-018-030	LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO	PZA.	25/07/2024	03/08/2024	\$1,094.94	\$469.26		\$1,564.20
OC01-018-035	MINGITORIO	PZA.	25/07/2024	03/08/2024	\$218.99	\$93.85		\$312.84
	<b>TOTAL 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>\$352,916.34</b>	<b>\$151,249.84</b>		
	<b>ACUMULADO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>\$352,916.34</b>	<b>\$504,166.18</b>	<b>\$504,166.18</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>70.00%</b>	<b>30.00%</b>		

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$22,711.03</b>		<b>\$9,733.29</b>	<b>\$32,444.32</b>
	<b>Acumulado:</b>	<b>\$352,916.34</b>		<b>\$151,249.84</b>	<b>\$504,166.18</b>

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS				70.00%	100.00%	100.00%	
	<b>02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>							
OC02-041-000	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO V							
OC02-041-005	EN CIMENTACIÓN. ZAPATAS, CONTRA TRABES,	M3.	30/07/2024	31/07/2024	\$15,564.54			\$15,564.54
OC02-095-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO							
OC02-095-015	6-6/6-6 COMO REFUERZO EN CAPA DE COMPRES	M2.	27/07/2024	29/07/2024	\$34,723.80			\$34,723.80
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTE	M2.	24/07/2024	26/07/2024	\$30,445.10			\$30,445.10
	<b>TOTAL 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>\$80,733.44</b>			
	<b>ACUMULADO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>\$80,733.44</b>	<b>\$80,733.44</b>	<b>\$80,733.44</b>	
	PORCENTAJE PERIODO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA				100.00%			
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$80,733.44</b>			<b>\$80,733.44</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$433,649.78</b>	<b>\$151,249.84</b>		<b>\$584,899.62</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>				



## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC04-141-005	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PRIMER PARA PR	M2	04/08/2024	17/08/2024		\$84,096.00		\$84,096.00
OC04-145-000	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C							
OC04-145-015	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SIS	M2.	04/08/2024	17/08/2024		\$561,453.00		\$561,453.00
OC01-085-000A	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECT							
OC01-085-015	PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO	M3.	04/08/2024	17/08/2024		\$22,958.55		\$22,958.55
	<b>TOTAL 04 ALBAÑILERIA</b>					<b>\$1,448,458.55</b>		
	<b>ACUMULADO 04 ALBAÑILERIA</b>					<b>\$1,448,458.55</b>	<b>\$1,448,458.55</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 04 ALBAÑILERIA</b>					<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 04 ALBAÑILERIA</b>					<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>05 ACABADOS</b>							
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN							
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE E	M2	18/08/2024	31/08/2024		\$547,104.00		\$547,104.00
<b>Monto esta hoja:</b>						<b>\$1,215,611.55</b>		<b>\$1,215,611.55</b>
<b>Acumulado:</b>						<b>\$433,649.78</b>	<b>\$2,146,812.39</b>	<b>\$2,580,462.17</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC05-053-000	BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST							
OC05-053-010	DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-	M	18/08/2024	31/08/2024		\$81,462.00		\$81,462.00
OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPA					<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4a7ebb;"></div>		
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA RE	M2	18/08/2024	31/08/2024		\$335,772.50		\$335,772.50
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,							
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BE	M2.	18/08/2024	31/08/2024		\$1,051,224.00		\$1,051,224.00
OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,							
OC05-210-050	DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC	M.	18/08/2024	31/08/2024		\$114,540.00		\$114,540.00
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL					<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4a7ebb;"></div>		

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$1,582,998.50</b>	<b>\$1,582,998.50</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$433,649.78</b>	<b>\$3,729,810.89</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC05-250-005	EN MUROS EXTERIORES , APLANADOS CON MEZC	M2.	18/08/2024	31/08/2024		\$381,814.61		\$381,814.61
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTU	M2.	18/08/2024	31/08/2024		\$188,616.79		\$188,616.79
OC05-250-035	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CO	M2.	18/08/2024	31/08/2024		\$41,260.00		\$41,260.00
OC05-250-049	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA MARCA COME	M2.	18/08/2024	31/08/2024		\$148,536.00		\$148,536.00
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN							
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMER	PZA.	18/08/2024	31/08/2024		\$49,715.00		\$49,715.00
OC05-335-025	DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚM	PZA.	18/08/2024	31/08/2024		\$36,382.75		\$36,382.75
OC05-352-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI							
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAV	PZA.	18/08/2024	31/08/2024		\$31,329.90		\$31,329.90
<b>TOTAL 05 ACABADOS</b>						<b>\$3,007,757.55</b>		

<b>Monto esta hoja:</b>				<b>\$877,655.05</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$433,649.78</b>	<b>\$4,607,465.94</b>		<b>\$5,041,115.72</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>				

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	ACUMULADO 05 ACABADOS					\$3,007,757.55	\$3,007,757.55	
	PORCENTAJE PERIODO 05 ACABADOS					100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO 05 ACABADOS					100.00%	100.00%	
	07 ALUMINIO							
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE							
OC07-060-005	VENTANAS CON PUERTAS 1.20x2.50	PZA.	13/09/2024	21/09/2024			\$112,264.40	\$112,264.40
OC07-070-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE							
OC07-070-005	VENTANAS CON PUERTAS 2.91x2.60 m	PZA.	13/09/2024	21/09/2024			\$225,207.25	\$225,207.25
	TOTAL 07 ALUMINIO						\$337,471.65	
	ACUMULADO 07 ALUMINIO						\$337,471.65	
	PORCENTAJE PERIODO 07 ALUMINIO						100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO 07 ALUMINIO						100.00%	
	11 URBANIZACION							
OC11-115-000	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2							

	<b>Monto esta hoja:</b>		\$337,471.65	\$337,471.65
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	\$433,649.78	\$4,607,465.94	\$5,378,587.37

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	
OC11-115-005	PISO DE CONC. F' C= 250 KG/CM2 DE 15 CM.	M2	04/08/2024	17/08/2024		\$246,380.00		\$246,380.00	
	<b>TOTAL 11 URBANIZACION</b>					<b>\$246,380.00</b>			
	<b>ACUMULADO 11 URBANIZACION</b>					<b>\$246,380.00</b>	<b>\$246,380.00</b>		
	<b>PORCENTAJE PERIODO 11 URBANIZACION</b>					<b>100.00%</b>			
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 11 URBANIZACION</b>					<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		
	<b>20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>								
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C								
EL20-080-015	GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$61,777.50		\$61,777.50	
EL20-080-020	GRADO HOSPITAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$31,183.00		\$31,183.00	
EL20-080-030	TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA, 2 POLOS,	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$102,777.00		\$102,777.00	
EL20-081-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT								
EL20-081-010	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLA	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$107,352.00		\$107,352.00	
<b>Monto esta hoja:</b>						<b>\$549,469.50</b>		<b>\$549,469.50</b>	
<b>Acumulado:</b>						<b>\$433,649.78</b>	<b>\$5,156,935.44</b>	<b>\$337,471.65</b>	<b>\$5,928,056.87</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>									

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR							
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	07/08/2024	13/08/2024		\$15,690.50		\$15,690.50
EL21-015-151	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG.	M.	07/08/2024	13/08/2024		\$4,770.00		\$4,770.00
EL22-009-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENE							
EL22-009-010	DE 12 DERIVADOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL D	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$14,019.08		\$14,019.08
EL22-012-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR							
EL22-012-020	DE 1 X 40 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.).	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$4,985.04		\$4,985.04
EL22-012-025	DE 1 X 50 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.).	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$6,646.72		\$6,646.72
EL22-012-030	DE 1 X 70 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.).	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$8,308.40		\$8,308.40

	<b>Monto esta hoja:</b>		<b>\$54,419.74</b>			
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$433,649.78</b>	<b>\$5,211,355.18</b>	<b>\$337,471.65</b>	<b>\$54,419.74</b>	<b>\$5,982,476.61</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL22-002-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z							
EL22-002-030	DE 20 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 65,000	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$269,756.60		\$269,756.60
EL22-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR							
EL22-010-005	DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$22,873.50		\$22,873.50
EL22-010-010	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$16,011.45		\$16,011.45
EL22-010-050	DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$21,860.00		\$21,860.00
EL22-010-080	DE 3 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$17,861.30		\$17,861.30
EL22-010-178	DE 3 X 100 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	07/08/2024	13/08/2024		\$11,575.15		\$11,575.15
	<b>TOTAL 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>					<b>\$717,447.24</b>		
	<b>ACUMULADO 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>					<b>\$717,447.24</b>	<b>\$717,447.24</b>	

<b>Monto esta hoja:</b>				
<b>Acumulado:</b>	\$433,649.78	\$359,938.00	\$5,571,293.18	\$337,471.65
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>				<b>\$359,938.00</b>
				<b>\$6,342,414.61</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PORCENTAJE PERIODO 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					100.00%	100.00%	
	<b>24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>							
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A							
EL24-060-005	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPL	PZA.	01/09/2024	26/09/2024			\$11,859.00	\$11,859.00
EL24-060-025	PARA RECEPTÁCULO TIERRA AISLADA, COLOR N	PZA.	01/09/2024	26/09/2024			\$13,726.50	\$13,726.50
EL24-060-030	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	01/09/2024	26/09/2024			\$3,642.00	\$3,642.00
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	01/09/2024	26/09/2024			\$18,210.00	\$18,210.00
EL24-082-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC							
EL24-085-006	LUMINARIO DE INTERIOR SOBREPONER LED MOD	PZA.	01/09/2024	26/09/2024			\$115,557.60	\$115,557.60
	<b>Monto esta hoja:</b>						<b>\$162,995.10</b>	<b>\$162,995.10</b>
	<b>Acumulado:</b>				<b>\$433,649.78</b>	<b>\$5,571,293.18</b>	<b>\$500,466.75</b>	<b>\$6,505,409.71</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL24-085-007	LUMINARIO DE INTERIOR EMPOTRADO LED MODE	PZA.	01/09/2024	26/09/2024			\$674,086.00	\$674,086.00
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE							
EL24-085-047	PLAFON CIRCULAR LED MOD 24TLLED65MVB MA	PZA.	01/09/2024	26/09/2024			\$29,332.80	\$29,332.80
	<b>TOTAL 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>						<b>\$866,413.90</b>	
	<b>ACUMULADO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>						<b>\$866,413.90</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>							
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,							
OC31-020-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60	M2.	24/07/2024	30/07/2024	\$12,516.00			\$12,516.00
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION							

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$12,516.00</b>		<b>\$703,418.80</b>	<b>\$715,934.80</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$446,165.78</b>	<b>\$5,571,293.18</b>	<b>\$1,203,885.55</b>	<b>\$7,221,344.51</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>				

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA	PZA.	24/07/2024	30/07/2024	\$34,210.40			\$34,210.40
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX 'POLARIZADOS EN MURO	PZA	24/07/2024	30/07/2024	\$8,348.00			\$8,348.00
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	24/07/2024	30/07/2024	\$3,130.50			\$3,130.50
OC31-058-000	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TEC							
OC31-057-006	DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE	PZA.	24/07/2024	30/07/2024	\$18,252.50			\$18,252.50
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL							
	<b>TOTAL 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>				<b>\$76,457.40</b>			
	<b>ACUMULADO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>				<b>\$76,457.40</b>	<b>\$76,457.40</b>	<b>\$76,457.40</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>				<b>100.00%</b>			
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>				<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>06 ALUMBRADO EXTERIOR</b>							

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$63,941.40</b>			<b>\$63,941.40</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$510,107.18</b>	<b>\$5,571,293.18</b>	<b>\$1,203,885.55</b>	<b>\$7,285,285.91</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>				



## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC06-005-025	EN REJA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR D	KG.	01/09/2024	21/09/2024			\$316,275.00	\$316,275.00
	<b>TOTAL 04 HERRERIA</b>						<b>\$379,530.00</b>	
	<b>ACUMULADO 04 HERRERIA</b>						<b>\$379,530.00</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 04 HERRERIA</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 04 HERRERIA</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>07 ALUMINIO</b>							
OC07-070-000A	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE							
OC07-070-005A	PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE DIFEREN	M2	01/09/2024	14/09/2024			\$653,668.00	\$653,668.00
	<b>TOTAL 07 ALUMINIO</b>						<b>\$653,668.00</b>	
	<b>ACUMULADO 07 ALUMINIO</b>						<b>\$653,668.00</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 07 ALUMINIO</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 07 ALUMINIO</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA</b>							
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE							

<b>Monto esta hoja:</b>				
<b>Acumulado:</b>	<b>\$510,107.18</b>	<b>\$5,850,085.52</b>	<b>\$969,943.00</b>	<b>\$969,943.00</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>			<b>\$2,237,083.55</b>	<b>\$8,597,276.25</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC09-005-020	DE CEDRO O CAOBA DE 0.92 A 1.01 X 2.10 M	PZA.	15/09/2024	26/09/2024			\$262,638.30	\$262,638.30
OC05-255-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ES							
OC05-255-045	EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO PARA SEÑAL	M.	15/09/2024	26/09/2024			\$63,277.60	\$63,277.60
OC05-255-050	EN HERRERÍA, PINTURA POR LOS DOS LADOS Y	M2.	15/09/2024	26/09/2024			\$60,458.40	\$60,458.40
OC05-255-062	EN POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR, ALTURA	PZA.	15/09/2024	26/09/2024			\$51,753.30	\$51,753.30
OC05-255-090	ANTICORROSIVO, EN ESCALERA MARINA.	M.	15/09/2024	26/09/2024			\$35,025.60	\$35,025.60
OC05-255-100	ANTICORROSIVO, EN GABINETES CONTRA INCEN	PZA.	15/09/2024	26/09/2024			\$10,759.86	\$10,759.86
OC05-265-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXI							
OC05-265-045	EN PISOS DE CONCRETO.	M2.	15/09/2024	26/09/2024			\$124,347.00	\$124,347.00

<b>Monto esta hoja:</b>				
<b>Acumulado:</b>	<b>\$510,107.18</b>	<b>\$5,850,085.52</b>	<b>\$608,260.06</b>	<b>\$608,260.06</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>			<b>\$2,845,343.61</b>	<b>\$9,205,536.31</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC05-265-060	COLOR AMARILLO TRÁNSITO. DELIMITANDO CAJ	M2.	15/09/2024	26/09/2024			\$49,942.80	\$49,942.80
	<b>TOTAL 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA</b>						<b>\$658,202.86</b>	
	<b>ACUMULADO 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA</b>						<b>\$658,202.86</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA</b>						<b>100.00%</b>	
	<b>16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>							
OC16-070-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T							
OC16-070-005	INODORO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	20/09/2024	26/09/2024			\$110,434.46	\$110,434.46
OC16-070-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,							
OC16-070-006	MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	20/09/2024	26/09/2024			\$53,541.18	\$53,541.18
OC16-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA							

	<b>Monto esta hoja:</b>			
	<b>Acumulado:</b>	<b>\$510,107.18</b>	<b>\$5,850,085.52</b>	<b>\$213,918.44</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>			<b>\$3,059,262.05</b>	<b>\$213,918.44</b>
				<b>\$9,419,454.75</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC16-080-005	LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR B	PZA.	20/09/2024	26/09/2024			\$85,975.80	\$85,975.80
OC16-090-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID							
OC16-090-005	LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA	PZA	20/09/2024	26/09/2024			\$102,118.80	\$102,118.80
OC16-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D							
OC16-100-005	PORTA ROLLO D PAPEL	PZA	20/09/2024	26/09/2024			\$65,029.40	\$65,029.40
OC16-110-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS							
OC16-110-005	PORTA SANITAS	PZA	20/09/2024	26/09/2024			\$17,421.25	\$17,421.25
	<b>TOTAL 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						<b>\$434,520.89</b>	
	<b>ACUMULADO 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						<b>\$434,520.89</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						<b>100.00%</b>	

<b>Monto esta hoja:</b>						<b>\$270,545.25</b>	<b>\$270,545.25</b>
<b>Acumulado:</b>				<b>\$510,107.18</b>	<b>\$5,850,085.52</b>	<b>\$3,329,807.30</b>	<b>\$9,690,000.00</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>							

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS						100.00%	
	TOTAL TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y				\$510,107.18	\$5,850,085.52	\$3,329,807.30	
	CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 3 U.M.F. 57 LA CEIBA							
	ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y				\$510,107.18	\$6,360,192.70	\$9,690,000.00	
	CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 3 U.M.F. 57 LA CEIBA							
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y				5.26%	60.37%	34.36%	
	CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 3 U.M.F. 57 LA CEIBA							
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO				5.26%	65.64%	100.00%	
	Y CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 3 U.M.F. 57 LA CEIBA							

<b>Monto esta hoja:</b>							
<b>Acumulado:</b>				\$510,107.18	\$5,850,085.52	\$3,329,807.30	\$9,690,000.00
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>							

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No.: 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Avenida Alfredo Barrera (Calle 7) entre Calle 40 y la 38 No. 247

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>					\$510,107.18	\$5,850,085.52	\$3,329,807.30	
<b>ACUMULADO:</b>					\$510,107.18	\$6,360,192.70	\$9,690,000.00	
<b>PORCENTAJE PERIODO:</b>					5.26%	60.37%	34.36%	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO:</b>					5.26%	65.64%	100.00%	

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL  
YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA  
No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS								
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO							
OC01-015-100	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGA	M2.	24/07/2024	12/08/2024	\$25,527.42	\$38,291.13		\$63,818.55
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, APLANADO BASE	M2.	28/07/2024	03/08/2024	\$8,289.68	\$6,217.26		\$14,506.94
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME							
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	24/07/2024	26/07/2024	\$6,484.80			\$6,484.80
OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2.	24/07/2024	28/07/2024	\$23,878.60			\$23,878.60

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$64,180.50</b>	<b>\$44,508.39</b>		<b>\$108,688.89</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$64,180.50</b>	<b>\$44,508.39</b>		<b>\$108,688.89</b>

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC01-015-250	DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN AZOTEA	M2	24/07/2024	03/08/2024	\$52,105.09	\$19,539.41		\$71,644.50
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT							
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANC	M3.	04/08/2024	14/08/2024		\$51,322.00		\$51,322.00
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	04/08/2024	14/08/2024		\$7,910.00		\$7,910.00
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME							
OC01-018-011	DE LAVABO DE PORCELANA	PZA.	24/07/2024	28/07/2024	\$10,598.70			\$10,598.70
OC01-018-016	INODORO	PZA.	28/07/2024	01/08/2024	\$8,386.40	\$2,096.60		\$10,483.00
OC01-018-020	MANGUERA COFLEX	PZA.	24/07/2024	27/07/2024	\$4,319.82			\$4,319.82
OC01-018-025	LLAVE ESCUADRA	PZA.	24/07/2024	27/07/2024	\$4,319.82			\$4,319.82

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$79,729.83</b>	<b>\$80,868.01</b>	<b>\$160,597.84</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$143,910.33</b>	<b>\$125,376.40</b>	<b>\$269,286.73</b>

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC01-018-030	LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO	PZA.	24/07/2024	27/07/2024	\$1,834.35			\$1,834.35
OC01-018-035	MINGITORIO	PZA.	01/08/2024	02/08/2024		\$3,354.56		\$3,354.56
	<b>TOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>\$145,744.68</b>	<b>\$128,730.96</b>		
	<b>ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>\$145,744.68</b>	<b>\$274,475.64</b>	<b>\$274,475.64</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>53.10%</b>	<b>46.90%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>53.10%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>							
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA							
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTE	M2.	24/07/2024	26/07/2024	\$43,715.00			\$43,715.00
	<b>TOTAL PARTIDA 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>\$43,715.00</b>			

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$45,549.35</b>	<b>\$3,354.56</b>	<b>\$48,903.91</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$189,459.68</b>	<b>\$128,730.96</b>	<b>\$318,190.64</b>

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**



**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC04-145-000	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C							
OC04-145-015	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SIS	M2.	25/08/2024	14/09/2024		\$107,768.83	\$215,537.67	\$323,306.50
	<b>TOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>					<b>\$239,453.63</b>	<b>\$224,074.31</b>	
	<b>ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>					<b>\$239,453.63</b>	<b>\$463,527.94</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>					<b>51.66%</b>	<b>48.34%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 04 ALBAÑILERIA</b>					<b>51.66%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>PARTIDA 05 ACABADOS</b>							
OC05-010-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: C							
OC05-010-015	DE 100 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 19 M	M2	04/08/2024	05/08/2024		\$35,525.25		\$35,525.25
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN							
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE E	M2	04/08/2024	02/09/2024		\$493,127.34	\$35,223.38	\$528,350.72
	<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$636,421.42</b>	<b>\$250,761.05</b>	<b>\$887,182.47</b>
	<b>Acumulado:</b>				<b>\$189,459.68</b>	<b>\$896,837.18</b>	<b>\$259,297.69</b>	<b>\$1,345,594.55</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC05-053-000	BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST							
OC05-053-010	DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-	M	04/08/2024	31/08/2024		\$70,969.60		\$70,969.60
OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPA							
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA RE	M	11/08/2024	04/09/2024		\$178,851.96	\$34,067.04	\$212,919.00
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,							
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BE	M2.	18/08/2024	07/09/2024		\$340,460.00	\$170,230.00	\$510,690.00
OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,							
OC05-210-050	DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC	M.	20/08/2024	09/09/2024		\$27,630.00	\$20,722.50	\$48,352.50
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL							

<b>Monto esta hoja:</b>				
<b>Acumulado:</b>	\$189,459.68	\$617,911.56	\$225,019.54	\$842,931.10
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>		\$1,514,748.74	\$484,317.23	\$2,188,525.65

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC05-250-025	EN MUROS EXTERIORES APLANADOS CON MEZCLA	M2.	28/07/2024	25/09/2024	\$25,845.67	\$200,303.92	\$161,535.41	\$387,685.00
OC05-250-010	EN MUROS INTERIORES APLANADOS CON MEZCLA	M2.	25/08/2024	25/09/2024		\$50,800.75	\$181,431.25	\$232,232.00
OC05-250-049	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA MARCA COME	M2.	23/08/2024	25/09/2024		\$25,313.78	\$70,316.04	\$95,629.82
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN							
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMER	PZA.	22/09/2024	25/09/2024			\$9,993.60	\$9,993.60
OC05-335-025	DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚM	PZA.	22/09/2024	23/09/2024			\$7,313.75	\$7,313.75
OC05-335-030	DE 120.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚ	PZA.	25/09/2024	26/09/2024			\$10,440.85	\$10,440.85
OC05-340-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA							
OC05-340-010	DE 40.6 X 26.3 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMER	PZA.	22/09/2024	25/09/2024			\$9,993.60	\$9,993.60

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$25,845.67</b>	<b>\$276,418.45</b>	<b>\$451,024.50</b>	<b>\$753,288.62</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$215,305.35</b>	<b>\$1,791,167.19</b>	<b>\$935,341.73</b>	<b>\$2,941,814.27</b>

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC05-340-025	DE 80.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚM	PZA.	22/09/2024	24/09/2024			\$7,313.75	\$7,313.75
OC05-340-030	DE 120.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚ	PZA.	25/09/2024	26/09/2024			\$10,440.85	\$10,440.85
OC05-352-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI							
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAV	PZA.	25/09/2024	26/09/2024			\$6,747.75	\$6,747.75
<b>TOTAL PARTIDA 05 ACABADOS</b>					<b>\$25,845.67</b>	<b>\$1,422,982.60</b>	<b>\$735,769.77</b>	
<b>ACUMULADO PARTIDA 05 ACABADOS</b>					<b>\$25,845.67</b>	<b>\$1,448,828.27</b>	<b>\$2,184,598.04</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 05 ACABADOS</b>					<b>1.18%</b>	<b>65.14%</b>	<b>33.68%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 05 ACABADOS</b>					<b>1.18%</b>	<b>66.32%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>PARTIDA 07 ALUMINIO</b>								
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE							
OC07-060-005	PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE DIFEREN	M2	26/08/2024	14/09/2024		\$82,790.10	\$193,176.90	\$275,967.00

<b>Monto esta hoja:</b>		<b>\$82,790.10</b>	<b>\$217,679.25</b>	<b>\$300,469.35</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$215,305.35</b>	<b>\$1,873,957.29</b>	<b>\$1,153,020.98</b>	<b>\$3,242,283.62</b>

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**



**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	
TOTAL PARTIDA 11 URBANIZACION							\$247,642.50		
ACUMULADO PARTIDA 11 URBANIZACION							\$247,642.50		
PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 11 URBANIZACION							100.00%		
PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 11 URBANIZACION							100.00%		
<b>PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>									
EL20-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT								
EL20-005-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	02/08/2024	10/08/2024		\$37,233.00		\$37,233.00	
EL20-005-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	M.	02/08/2024	10/08/2024		\$30,326.00		\$30,326.00	
EL20-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CON								
EL20-015-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO.	03/08/2024	10/08/2024		\$1,678.50		\$1,678.50	
EL20-015-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO,	JGO.	03/08/2024	10/08/2024		\$1,991.00		\$1,991.00	
<b>Monto esta hoja:</b>						\$71,228.50		\$71,228.50	
<b>Acumulado:</b>						\$215,305.35	\$1,945,185.79	\$1,974,940.92	\$4,135,432.06
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>									

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL20-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO							
EL20-040-005	DE 75 X 75 MM. PARA TUBO DE 16 MM.	PZA.	05/08/2024	10/08/2024		\$2,055.30		\$2,055.30
EL20-040-010	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM	PZA.	05/08/2024	10/08/2024		\$2,130.30		\$2,130.30
EL20-065-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA							
EL20-065-005	DE 75 X 75 MM.	PZA.	05/08/2024	10/08/2024		\$1,120.00		\$1,120.00
EL20-065-010	DE 100 X 100 MM.	PZA.	05/08/2024	10/08/2024		\$1,245.00		\$1,245.00
EL20-075-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOBRE TAPA GA							
EL20-075-005	DE 100X100 MM.	PZA.	05/08/2024	10/08/2024		\$1,070.00		\$1,070.00
EL20-075-015	DE 120X120 MM.	PZA.	05/08/2024	10/08/2024		\$1,120.00		\$1,120.00

<b>Monto esta hoja:</b>								
<b>Acumulado:</b>					\$215,305.35	\$8,740.60	\$1,974,940.92	\$8,740.60
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>						\$1,953,926.39		\$4,144,172.66

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO C							
EL20-080-015	GRADO HOSPITAL, 15 AMPS., 125 V.C.A., 2	PZA.	15/09/2024	16/09/2024			\$1,987.04	\$1,987.04
EL20-080-020	GRADO HOSPITAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2	PZA.	17/09/2024	18/09/2024			\$2,507.36	\$2,507.36
EL20-080-025	CON CIRCUITO INTERRUPTOR DE FALLA A TIER	PZA.	19/09/2024	20/09/2024			\$7,510.72	\$7,510.72
EL20-080-030	TIERRA AISLADA, COLOR NARANJA, 2 POLOS,	PZA.	21/09/2024	22/09/2024			\$5,509.44	\$5,509.44
EL20-081-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT							
EL20-081-005	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON REC	PZA.	11/08/2024	24/08/2024		\$88,714.90		\$88,714.90
EL20-081-010	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON CLA	PZA.	11/08/2024	24/08/2024		\$89,432.70		\$89,432.70
EL20-105-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRAD							

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$178,147.60</b>	<b>\$17,514.56</b>	<b>\$195,662.16</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$215,305.35</b>	<b>\$2,132,073.99</b>	<b>\$4,339,834.82</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL20-105-035	DE 15 X 15 X 61 CM., TRAMO RECTO.	PZA.	18/08/2024	19/08/2024		\$6,804.64		\$6,804.64
EL20-105-040	DE 15 X 15 X 152.4 CM., TRAMO RECTO.	PZA.	20/08/2024	21/08/2024		\$9,806.56		\$9,806.56
EL20-120- 000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIER							
EL20-120-015	DE 15 X 15 CM.	PZA.	18/08/2024	21/08/2024		\$4,202.72		\$4,202.72
EL20-125- 000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PARA DUCT							
EL20-125-015	DE 15 X 15 CM.	PZA.	18/08/2024	21/08/2024		\$5,804.00		\$5,804.00
EL20-130-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PARA DUC							
EL20-130-030	DE 15 X 15 CM. Y DE 90 GRADOS.	PZA.	18/08/2024	21/08/2024		\$6,804.64		\$6,804.64
EL20-140-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA							

<b>Monto esta hoja:</b>				<b>\$33,422.56</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$215,305.35</b>	<b>\$2,165,496.55</b>	<b>\$1,992,455.48</b>	<b>\$4,373,257.38</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>				

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL20-140-020	DE 15 X 15 CM.	PZA.	18/08/2024	21/08/2024		\$7,805.28		\$7,805.28
EL20-167-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉC							
EL20-167-004	DE 15 X 15 X 10 CM. ACABADO EN PINTURA	PZA.	20/08/2024	21/08/2024		\$4,741.20		\$4,741.20
EL20-167-005	DE 20 X 20 X 10 CM. ACABADO EN PINTURA A	PZA.	22/08/2024	23/08/2024		\$5,741.84		\$5,741.84
<b>TOTAL PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>						<b>\$309,827.58</b>	<b>\$17,514.56</b>	
<b>ACUMULADO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>						<b>\$309,827.58</b>	<b>\$327,342.14</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>						<b>94.65%</b>	<b>5.35%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT</b>						<b>94.65%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>								
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR							

<b>Monto esta hoja:</b>				<b>\$18,288.32</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$215,305.35</b>	<b>\$2,183,784.87</b>	<b>\$1,992,455.48</b>	<b>\$4,391,545.70</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>				

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL21-015-002	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M.	18/08/2024	27/08/2024		\$20,100.00		\$20,100.00
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	18/08/2024	27/08/2024		\$20,790.00		\$20,790.00
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	18/08/2024	27/08/2024		\$22,525.00		\$22,525.00
EL21-015-151	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG.	M.	18/08/2024	27/08/2024		\$15,985.00		\$15,985.00
EL21-015-152	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG.	M.	18/08/2024	27/08/2024		\$16,745.00		\$16,745.00
EL21-015-153	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	18/08/2024	27/08/2024		\$17,365.00		\$17,365.00
	<b>TOTAL PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>					<b>\$113,510.00</b>		
	<b>ACUMULADO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>					<b>\$113,510.00</b>	<b>\$113,510.00</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>					<b>100.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES</b>					<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>PARTIDA 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							

<b>Monto esta hoja:</b>							<b>\$113,510.00</b>	
<b>Acumulado:</b>				<b>\$215,305.35</b>	<b>\$2,297,294.87</b>	<b>\$1,992,455.48</b>	<b>\$4,505,055.70</b>	
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL22-001-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE C							
EL22-001-015	PARA 6 CIRCUITOS, 1F, 3H, 120/240 V.C.A.	PZA.	25/08/2024	29/08/2024		\$33,403.12		\$33,403.12
EL22-002-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE Z							
EL22-002-030	DE 20 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 65,000	PZA.	25/08/2024	31/08/2024		\$236,920.08		\$236,920.08
EL22-002-040	DE 42 CIRCUITOS, NF42I22 CON ZAPATAS, P	PZA.	01/09/2024	07/09/2024			\$43,004.70	\$43,004.70
EL22-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR							
EL22-010-005	DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	25/08/2024	31/08/2024		\$36,785.60		\$36,785.60
EL22-010-010	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	25/08/2024	31/08/2024		\$36,785.60		\$36,785.60
EL22-010-050	DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	25/08/2024	31/08/2024		\$43,942.50		\$43,942.50

<b>Monto esta hoja:</b>				
<b>Acumulado:</b>	\$215,305.35	\$387,836.90	\$43,004.70	\$430,841.60
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>		\$2,685,131.77	\$2,035,460.18	\$4,935,897.30

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL22-010-080	DE 3 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	25/08/2024	07/09/2024		\$8,976.20	\$8,976.20	\$17,952.40
EL22-010-178	DE 3 X 100 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	01/09/2024	07/09/2024			\$23,268.40	\$23,268.40
EL22-010-178	DE 3 X 150 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	01/09/2024	07/09/2024			\$23,268.40	\$23,268.40
<b>TOTAL PARTIDA 22 TABLEROS E INTERUPTORES</b>						<b>\$396,813.10</b>	<b>\$98,517.70</b>	
<b>ACUMULADO PARTIDA 22 TABLEROS E INTERUPTORES</b>						<b>\$396,813.10</b>	<b>\$495,330.80</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 22 TABLEROS E INTERUPTORES</b>						<b>80.11%</b>	<b>19.89%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 22 TABLEROS E INTERUPTORES</b>						<b>80.11%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>								
EL24-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT							
EL24-005-005	DE 16 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$13,623.00		\$13,623.00

<b>Monto esta hoja:</b>				
<b>Acumulado:</b>	<b>\$215,305.35</b>	<b>\$22,599.20</b>	<b>\$55,513.00</b>	<b>\$78,112.20</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>		<b>\$2,707,730.97</b>	<b>\$2,090,973.18</b>	<b>\$5,014,009.50</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL24-007-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT							
EL24-007-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	M.	11/08/2024	17/08/2024		\$14,310.00		\$14,310.00
EL24-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR REC							
EL24-010-005	DE 9 MM. DE DIÁMETRO GALVANIZADO PARA CO	PZA.	11/08/2024	17/08/2024		\$3,627.60		\$3,627.60
EL24-010-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	11/08/2024	17/08/2024		\$4,127.60		\$4,127.60
EL24-011-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CUR							
EL24-011-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	11/08/2024	17/08/2024		\$4,628.20		\$4,628.20
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, I							
EL24-040-006	APAGADOR SENCILLO E2001BN MODUS BTCINO C	PZA.	01/09/2024	10/09/2024			\$32,986.50	\$32,986.50

<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$26,693.40</b>	<b>\$32,986.50</b>	<b>\$59,679.90</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$215,305.35</b>	<b>\$2,734,424.37</b>	<b>\$5,073,689.40</b>

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL24-040-025	SENCILLO, CAT-TL-1-M., 15 AMPS., 125 V.C	PZA.	11/09/2024	20/09/2024			\$43,482.00	\$43,482.00
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A							
EL24-060-005	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPLÉ	PZA.	01/09/2024	07/09/2024			\$15,894.00	\$15,894.00
EL24-060-025	PARA RECEPTÁCULO TIERRA AISLADA, COLOR N	PZA.	06/09/2024	12/09/2024			\$4,599.00	\$4,599.00
EL24-060-030	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	09/09/2024	14/09/2024			\$7,321.00	\$7,321.00
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	13/09/2024	19/09/2024			\$5,490.75	\$5,490.75
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	17/09/2024	21/09/2024			\$6,588.90	\$6,588.90
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUOR							
EL24-070-015	DE EMPOTRAR DE 2 X 32 W. DE 60 X 122 CM.	PZA.	18/08/2024	07/09/2024		\$499,734.00	\$249,867.00	\$749,601.00

<b>Monto esta hoja:</b>				
<b>Acumulado:</b>	\$215,305.35	\$499,734.00	\$333,242.65	\$832,976.65
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>		\$3,234,158.37	\$2,457,202.33	\$5,906,666.05

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL24-082-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC							
EL24-085-006	LUMINARIO DE INTERIOR SOBREPONER LED MOD	PZA.	08/09/2024	14/09/2024			\$96,791.00	\$96,791.00
EL24-085-007	LUMINARIO DE INTERIOR EMPOTRADO LED MODE	PZA.	08/09/2024	14/09/2024			\$329,089.40	\$329,089.40
EL24-085-016	LAMPARA DE TECHO PARA EMPOTRAR CON BASE	PZA.	15/09/2024	21/09/2024			\$39,013.00	\$39,013.00
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LE							
EL24-085-045	LUMINARIA DE SEMPOTRAR LINEA OREMBURGO I	PZA.	12/09/2024	17/09/2024			\$96,791.00	\$96,791.00
EL24-085-046	LUMINARIA DE SEMPOTRAR LINEA OREMBURGO V	PZA.	15/09/2024	21/09/2024			\$121,420.00	\$121,420.00
	<b>TOTAL PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>					<b>\$540,050.40</b>	<b>\$1,049,333.55</b>	
	<b>ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>					<b>\$540,050.40</b>	<b>\$1,589,383.95</b>	

<b>Monto esta hoja:</b>				
<b>Acumulado:</b>	<b>\$215,305.35</b>	<b>\$3,234,158.37</b>	<b>\$683,104.40</b>	<b>\$683,104.40</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>			<b>\$3,140,306.73</b>	<b>\$6,589,770.45</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.					33.98%	66.02%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.					33.98%	100.00%	
	PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO							
IH30-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIB							
IH30-005-015	DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 25 MM.	M.	08/08/2024	15/08/2024		\$38,010.00		\$38,010.00
IH30-005-020	DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 32 MM.	M.	16/08/2024	23/08/2024		\$19,578.40		\$19,578.40
IH30-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE							
IH30-010-015	DE 25 MM. DE DIÁMETRO Y 0.91 M. DE LARGO	PZA.	11/08/2024	18/08/2024		\$39,270.00		\$39,270.00
IH30-010-020	DE 32 MM. DE DIÁMETRO Y 0.91 M. DE LARGO	PZA.	19/08/2024	26/08/2024		\$21,454.40		\$21,454.40
	<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$118,312.80</b>		<b>\$118,312.80</b>
	<b>Acumulado:</b>				<b>\$215,305.35</b>	<b>\$3,352,471.17</b>	<b>\$3,140,306.73</b>	<b>\$6,708,083.25</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								



**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC31-140-025	DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VENTANAS, FIJ	PZA	24/07/2024	26/07/2024	\$7,380.12			\$7,380.12
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX 'POLARIZADOS EN MURO	PZA	24/07/2024	26/07/2024	\$4,194.00			\$4,194.00
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	24/07/2024	26/07/2024	\$4,194.00			\$4,194.00
OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E							
OC31-050-090	DE TUBERÍA CONDUIT DIFERENTES DIÁMETROS	M.	27/07/2024	03/08/2024	\$3,145.00	\$1,887.00		\$5,032.00
OC31-058-000	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TEC							
OC31-057-006	DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE	PZA.	24/07/2024	16/09/2024	\$5,718.11	\$22,157.67	\$11,436.22	\$39,312.00
OC31-057-007	BAFLE DE EMPOTRAR, SOPORTES	PZA.	24/07/2024	16/09/2024	\$4,574.47	\$17,726.08	\$9,148.95	\$31,449.50
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL							

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$29,205.70</b>	<b>\$41,770.75</b>	<b>\$20,585.17</b>	<b>\$91,561.62</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$291,684.05</b>	<b>\$3,394,241.92</b>	<b>\$3,160,891.90</b>	<b>\$6,846,817.87</b>

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC31-080-005	DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACION	M2.	21/09/2024	26/09/2024			\$22,106.00	\$22,106.00
	<b>TOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>				<b>\$76,378.70</b>	<b>\$41,770.75</b>	<b>\$42,691.17</b>	
	<b>ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>				<b>\$76,378.70</b>	<b>\$118,149.45</b>	<b>\$160,840.62</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>				<b>47.49%</b>	<b>25.97%</b>	<b>26.54%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>				<b>47.49%</b>	<b>73.46%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>							
OC16-070-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T							
OC16-070-005	INODORO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	08/09/2024	14/09/2024			\$73,024.75	\$73,024.75
OC16-070-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,							
OC16-070-006	MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	14/09/2024	16/09/2024			\$71,752.72	\$71,752.72

<b>Monto esta hoja:</b>							
<b>Acumulado:</b>				<b>\$291,684.05</b>	<b>\$3,394,241.92</b>	<b>\$166,883.47</b>	<b>\$166,883.47</b>
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>						<b>\$3,327,775.37</b>	<b>\$7,013,701.34</b>

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC16-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA							
OC16-080-005	LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR B	PZA.	15/09/2024	21/09/2024			\$100,817.15	\$100,817.15
OC16-090-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID							
OC16-090-005	LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA	PZA	16/09/2024	22/09/2024			\$119,746.20	\$119,746.20
OC16-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D							
OC16-100-005	PORTA ROLLO D PAPEL	PZA	21/09/2024	24/09/2024			\$43,000.75	\$43,000.75
OC16-110-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS							
OC16-110-005	PORTA SANITAS	PZA	25/09/2024	26/09/2024			\$12,734.56	\$12,734.56
	<b>TOTAL PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						<b>\$421,076.13</b>	

<b>Monto esta hoja:</b>						\$276,298.66	\$276,298.66
<b>Acumulado:</b>				\$291,684.05	\$3,394,241.92	\$3,604,074.03	\$7,290,000.00
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>							

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726  
**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales  
**Inicio obra:** 24/07/2024  
**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	ACUMULADO PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS						\$421,076.13	
	PORCENTAJE PERIODO PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS						100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS						100.00%	
	TOTAL TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN				\$291,684.05	\$3,394,241.92	\$3,604,074.03	
	PARTIDA NO. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN							
	ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN				\$291,684.05	\$3,685,925.97	\$7,290,000.00	
	PARTIDA NO. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN							
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN				4.00%	46.56%	49.44%	

<b>Monto esta hoja:</b>							
<b>Acumulado:</b>				\$291,684.05	\$3,394,241.92	\$3,604,074.03	\$7,290,000.00
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>							

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO  
Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PARTIDA NO. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA							
	DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN							
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN				4.00%	50.56%	100.00%	
	PARTIDA NO. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA							
	DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN							

<b>Monto esta hoja:</b>							
<b>Acumulado:</b>				\$291,684.05	\$3,394,241.92	\$3,604,074.03	\$7,290,000.00
<b>ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>							

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN; PARTIDA No. 4.- U.M.F. No.59 PACABTUN; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 55 Número 726

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------

<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>					\$291,684.05	\$3,394,241.92	\$3,604,074.03	
<b>ACUMULADO:</b>					\$291,684.05	\$3,685,925.97	\$7,290,000.00	
<b>PORCENTAJE PERIODO:</b>					4.00%	46.56%	49.44%	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO:</b>					4.00%	50.56%	100.00%	

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 5 U.M.F. 60 JUAN PABLO II 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS								
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO							
OC01-015-065	DE MURO DE BLOCK DE 10 A 20 CM. DE ESPES	M2.	24/07/2024	26/09/2024	\$775.86	\$3,006.48	\$2,521.56	\$6,303.90
OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO CON MORTERO	M2	24/07/2024	26/09/2024	\$28,519.51	\$110,513.09	\$92,688.40	\$231,721.00
OC01-017-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO							
OC01-017-005	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE	M3.	24/07/2024	26/09/2024	\$3,421.64	\$13,258.87	\$11,120.35	\$27,800.86
OC01-018-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAME							
OC01-018-010	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.	M.	24/07/2024	26/09/2024	\$9,000.13	\$34,875.52	\$29,250.43	\$73,126.08

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$41,717.14</b>	<b>\$161,653.96</b>	<b>\$135,580.74</b>	<b>\$338,951.84</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$41,717.14</b>	<b>\$161,653.96</b>	<b>\$135,580.74</b>	<b>\$338,951.84</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC01-018-015	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO.	M2.	24/07/2024	26/09/2024	\$222.66	\$862.82	\$723.65	\$1,809.13
OC01-018-011	DE LAVABO DE PORCELANA	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$456.50	\$1,768.95	\$1,483.63	\$3,709.08
OC01-018-016	INODORO	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$632.14	\$2,449.53	\$2,054.45	\$5,136.12
OC01-018-020	MANGUERA COFLEX	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$210.71	\$816.49	\$684.80	\$1,712.00
OC01-018-025	LLAVE ESCUADRA	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$126.42	\$489.90	\$410.88	\$1,027.20
OC01-018-030	LLAVES INDIVIDUALES DE LAVABO	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$79.00	\$306.13	\$256.75	\$641.88
OC01-018-035	MINGITORIO	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$26.33	\$102.04	\$85.59	\$213.96
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECT							
OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANC	M3.	24/07/2024	26/09/2024	\$8,743.85	\$33,882.43	\$28,417.52	\$71,043.80

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$10,497.61</b>	<b>\$40,678.29</b>	<b>\$34,117.27</b>	<b>\$85,293.17</b>
	<b>Acumulado:</b>	<b>\$52,214.75</b>	<b>\$202,332.25</b>	<b>\$169,698.01</b>	<b>\$424,245.01</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>					

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	24/07/2024	26/09/2024	\$191.46	\$741.89	\$622.23	\$1,555.58
	<b>TOTAL 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>\$52,406.21</b>	<b>\$203,074.14</b>	<b>\$170,320.24</b>	
	<b>ACUMULADO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>\$52,406.21</b>	<b>\$255,480.35</b>	<b>\$425,800.59</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>12.31%</b>	<b>47.69%</b>	<b>40.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>				<b>12.31%</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>							
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA							
OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTE	M2.	24/07/2024	26/09/2024	\$3,295.02	\$12,768.18	\$10,708.80	\$26,772.00
	<b>TOTAL 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>\$3,295.02</b>	<b>\$12,768.18</b>	<b>\$10,708.80</b>	
	<b>ACUMULADO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>\$3,295.02</b>	<b>\$16,063.20</b>	<b>\$26,772.00</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>12.31%</b>	<b>47.69%</b>	<b>40.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>				<b>12.31%</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>	

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$3,486.48</b>	<b>\$13,510.07</b>	<b>\$11,331.03</b>	<b>\$28,327.58</b>
	<b>Acumulado:</b>	<b>\$55,701.23</b>	<b>\$215,842.32</b>	<b>\$181,029.04</b>	<b>\$452,572.59</b>

ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
<b>04 ALBAÑILERIA</b>								
OC04-095-000	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2							
OC04-095-007	DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO	M2.	24/07/2024	26/09/2024	\$11,359.73	\$44,018.94	\$36,919.10	\$92,297.77
OC04-200-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA							
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHO	M2.	24/07/2024	26/09/2024	\$3,049.66	\$11,817.43	\$9,911.39	\$24,778.48
OC04-200-030	DE PISOS DE CERAMICA	M2	24/07/2024	26/09/2024	\$19,693.48	\$76,312.22	\$64,003.80	\$160,009.50
OC04-140-000	CHAFLÁN DE MORTERO, INCLUYE: CARGO DIREC							
OC04-140-005	SECCIÓN TRIANGULAR CON 10 CM. CADA CATET	M.	24/07/2024	26/09/2024	\$13,138.46	\$50,911.54	\$42,700.00	\$106,750.00
OC04-141-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZ							
OC04-141-005	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PRIMER PARA PR	M2	24/07/2024	26/09/2024	\$22,768.06	\$88,226.24	\$73,996.20	\$184,990.50
<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$70,009.39</b>	<b>\$271,286.37</b>	<b>\$227,530.49</b>	<b>\$568,826.25</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$125,710.62</b>	<b>\$487,128.69</b>	<b>\$408,559.53</b>	<b>\$1,021,398.84</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	
OC04-145-000	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: C	M2	24/07/2024	26/09/2024	\$101,573.82	\$393,598.56	\$330,114.92	\$825,287.30	
	<b>TOTAL 04 ALBAÑILERIA</b>				<b>\$171,583.21</b>	<b>\$664,884.93</b>	<b>\$557,645.41</b>		
	<b>ACUMULADO 04 ALBAÑILERIA</b>				<b>\$171,583.21</b>	<b>\$836,468.14</b>	<b>\$1,394,113.55</b>		
	<b>PORCENTAJE PERIODO 04 ALBAÑILERIA</b>				<b>12.31%</b>	<b>47.69%</b>	<b>40.00%</b>		
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 04 ALBAÑILERIA</b>				<b>12.31%</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>		
	<b>05 ACABADOS</b>								
OC05-010-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; C								
OC05-010-015	DE 100 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 19 M	M2	24/07/2024	26/09/2024	\$7,267.64	\$28,162.12	\$23,619.84	\$59,049.60	
OC05-053-000	BUÑA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COST								
OC05-053-010	DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-	M	24/07/2024	26/09/2024	\$31,772.39	\$123,118.03	\$103,260.29	\$258,150.71	
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO,								
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BE	M2.	24/07/2024	26/09/2024	\$292,178.70	\$1,132,192.50	\$949,580.80	\$2,373,952.00	
					<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$432,792.55</b>	<b>\$1,677,071.21</b>	<b>\$1,406,575.85</b>	<b>\$3,516,439.61</b>
					<b>Acumulado:</b>	<b>\$558,503.17</b>	<b>\$2,164,199.90</b>	<b>\$1,815,135.38</b>	<b>\$4,537,838.45</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>									

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO,							
OC05-210-050	DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC	M.	24/07/2024	26/09/2024	\$52,924.80	\$205,083.60	\$172,005.60	\$430,014.00
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL							
OC05-250-005	EN MUROS EXTERIORES , APLANADOS CON MEZC	M2.	24/07/2024	26/09/2024	\$18,908.49	\$73,270.41	\$61,452.60	\$153,631.50
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTU	M2.	24/07/2024	26/09/2024	\$30,477.60	\$118,100.70	\$99,052.20	\$247,630.50
OC05-250-035	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CO	M2.	24/07/2024	26/09/2024	\$21,620.97	\$83,781.24	\$70,268.14	\$175,670.35
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA IN							
OC05-335-010	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMER	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$4,396.65	\$17,037.03	\$14,289.12	\$35,722.80
OC05-335-025	DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚM	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$8,607.51	\$33,354.09	\$27,974.40	\$69,936.00
<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$136,936.02</b>	<b>\$530,627.07</b>	<b>\$445,042.06</b>	<b>\$1,112,605.15</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$695,439.19</b>	<b>\$2,694,826.97</b>	<b>\$2,260,177.44</b>	<b>\$5,650,443.60</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC05-335-030	DE 120.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚ	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$13,635.94	\$52,839.26	\$44,316.80	\$110,792.00
OC05-340-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA							
OC05-340-010	DE 40.6 X 26.3 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMER	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$1,099.16	\$4,259.26	\$3,572.28	\$8,930.70
OC05-340-025	DE 80.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚM	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$2,151.88	\$8,338.52	\$6,993.60	\$17,484.00
OC05-340-030	DE 120.6 X 26.3 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚ	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$3,408.98	\$13,209.82	\$11,079.20	\$27,698.00
OC05-352-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VI							
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAV	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$904.21	\$3,503.82	\$2,938.69	\$7,346.72
<b>TOTAL 05 ACABADOS</b>					<b>\$489,354.92</b>	<b>\$1,896,250.40</b>	<b>\$1,590,403.56</b>	
<b>ACUMULADO 05 ACABADOS</b>					<b>\$489,354.92</b>	<b>\$2,385,605.32</b>	<b>\$3,976,008.88</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO 05 ACABADOS</b>					<b>12.31%</b>	<b>47.69%</b>	<b>40.00%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO 05 ACABADOS</b>					<b>12.31%</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>07 ALUMINIO</b>								

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$21,200.17</b>	<b>\$82,150.68</b>	<b>\$68,900.57</b>	<b>\$172,251.42</b>
	<b>Acumulado:</b>	<b>\$716,639.36</b>	<b>\$2,776,977.65</b>	<b>\$2,329,078.01</b>	<b>\$5,822,695.02</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>					

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC07-062-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE							
OC07-062-001	DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60	M2	24/07/2024	26/09/2024	\$180,818.95	\$700,673.46	\$587,661.61	\$1,469,154.02
OC07-062-000A	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE							
OC07-062-001A	FIJOS DE DIFERENTES MEDIDAS	M2	24/07/2024	26/09/2024	\$50,616.63	\$196,139.43	\$164,504.04	\$411,260.10
	<b>TOTAL 07 ALUMINIO</b>				<b>\$231,435.58</b>	<b>\$896,812.89</b>	<b>\$752,165.65</b>	
	<b>ACUMULADO 07 ALUMINIO</b>				<b>\$231,435.58</b>	<b>\$1,128,248.47</b>	<b>\$1,880,414.12</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 07 ALUMINIO</b>				<b>12.31%</b>	<b>47.69%</b>	<b>40.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 07 ALUMINIO</b>				<b>12.31%</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>11 URBANIZACION</b>							
OC11-115-000	PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2							
OC11-115-005	PISO DE CONC. F'C= 250 KG/CM2 DE 05-15 C	M2	24/07/2024	26/09/2024	\$35,714.65	\$138,394.27	\$116,072.61	\$290,181.53
	<b>TOTAL 11 URBANIZACION</b>				<b>\$35,714.65</b>	<b>\$138,394.27</b>	<b>\$116,072.61</b>	
	<b>ACUMULADO 11 URBANIZACION</b>				<b>\$35,714.65</b>	<b>\$174,108.92</b>	<b>\$290,181.53</b>	
<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$267,150.23</b>	<b>\$1,035,207.16</b>	<b>\$868,238.26</b>	<b>\$2,170,595.65</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$983,789.59</b>	<b>\$3,812,184.81</b>	<b>\$3,197,316.27</b>	<b>\$7,993,290.67</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PORCENTAJE PERIODO 11 URBANIZACION				12.31%	47.69%	40.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO 11 URBANIZACION				12.31%	60.00%	100.00%	
	<b>21 ALAMBRES Y CABLES</b>							
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBR							
EL21-015-002	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M.	24/07/2024	26/09/2024	\$6,058.34	\$23,476.06	\$19,689.60	\$49,224.00
EL21-015-003	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M.	24/07/2024	26/09/2024	\$6,268.06	\$24,288.74	\$20,371.20	\$50,928.00
EL21-015-004	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M.	24/07/2024	26/09/2024	\$6,792.37	\$26,320.43	\$22,075.20	\$55,188.00
EL21-015-151	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG.	M.	24/07/2024	26/09/2024	\$4,820.68	\$18,680.12	\$15,667.20	\$39,168.00
EL21-015-152	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG.	M.	24/07/2024	26/09/2024	\$5,048.12	\$19,561.48	\$16,406.40	\$41,016.00
EL21-015-153	DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.	M.	24/07/2024	26/09/2024	\$5,234.22	\$20,282.58	\$17,011.20	\$42,528.00
	<b>TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES</b>				<b>\$34,221.79</b>	<b>\$132,609.41</b>	<b>\$111,220.80</b>	
	<b>ACUMULADO 21 ALAMBRES Y CABLES</b>				<b>\$34,221.79</b>	<b>\$166,831.20</b>	<b>\$278,052.00</b>	

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$34,221.79</b>	<b>\$132,609.41</b>	<b>\$111,220.80</b>	<b>\$278,052.00</b>
	<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,018,011.38</b>	<b>\$3,944,794.22</b>	<b>\$3,308,537.07</b>	<b>\$8,271,342.67</b>

ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PORCENTAJE PERIODO 21 ALAMBRES Y CABLES				12.31%	47.69%	40.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO 21 ALAMBRES Y CABLES				12.31%	60.00%	100.00%	
	<b>22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>							
EL22-002-030	DE 20 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 65,000	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$12,575.52	\$48,730.15	\$40,870.46	\$102,176.13
EL22-002-040	DE 42 CIRCUITOS, NF42I22 CON ZAPATAS, P	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$34,129.00	\$132,249.86	\$110,919.24	\$277,298.10
EL22-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR							
EL22-010-005	DE 1 X 15 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$577.66	\$2,238.44	\$1,877.40	\$4,693.50
EL22-010-010	DE 1 X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$577.66	\$2,238.44	\$1,877.40	\$4,693.50
EL22-010-050	DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$2,208.15	\$8,556.57	\$7,176.48	\$17,941.20
	<b>TOTAL 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>				<b>\$50,067.99</b>	<b>\$194,013.46</b>	<b>\$162,720.98</b>	
	<b>ACUMULADO 22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b>				<b>\$50,067.99</b>	<b>\$244,081.45</b>	<b>\$406,802.43</b>	

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$50,067.99</b>	<b>\$194,013.46</b>	<b>\$162,720.98</b>	<b>\$406,802.43</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,068,079.37</b>	<b>\$4,138,807.68</b>	<b>\$3,471,258.05</b>	<b>\$8,678,145.10</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>				

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Ciente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	
	PORCENTAJE PERIODO 22 TABLEROS E INTERRUPTORES				12.31%	47.69%	40.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO 22 TABLEROS E INTERRUPTORES				12.31%	60.00%	100.00%		
	<b>24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>								
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA A								
EL24-060-005	PARA RECEPTÁCULO GRADO INDUSTRIAL, DUPL	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$1,996.55	\$7,736.65	\$6,488.80	\$16,222.00	
EL24-060-030	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$367.90	\$1,425.62	\$1,195.68	\$2,989.20	
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$551.85	\$2,138.43	\$1,793.52	\$4,483.80	
EL24-082-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INC								
EL24-085-006	LUMINARIO DE INTERIOR SOBREPONER LED MOD	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$17,023.14	\$65,964.66	\$55,325.20	\$138,313.00	
EL24-085-016	LUMINARIO CIRCULAR DE TECHO PARA EMPOTRA	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$12,159.14	\$47,116.66	\$39,517.20	\$98,793.00	
					<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$32,098.58</b>	<b>\$124,382.02</b>	<b>\$104,320.40</b>	<b>\$260,801.00</b>
					<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,100,177.95</b>	<b>\$4,263,189.70</b>	<b>\$3,575,578.45</b>	<b>\$8,938,946.10</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>									

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EL24-070-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUOR							
EL24-070-015	DE EMPOTRAR DE 2 X 32 W. DE 60 X 122 CM.	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$55,246.45	\$214,080.01	\$179,550.98	\$448,877.44
	<b>TOTAL 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>				<b>\$87,345.03</b>	<b>\$338,462.03</b>	<b>\$283,871.38</b>	
	<b>ACUMULADO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>				<b>\$87,345.03</b>	<b>\$425,807.06</b>	<b>\$709,678.44</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>				<b>12.31%</b>	<b>47.69%</b>	<b>40.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>				<b>12.31%</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>							
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA,							
OC31-020-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60	M2	24/07/2024	26/09/2024	\$7,495.72	\$29,045.90	\$24,361.07	\$60,902.69
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION							
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$4,477.75	\$17,351.27	\$14,552.68	\$36,381.70
<b>Monto esta hoja:</b>					<b>\$67,219.92</b>	<b>\$260,477.18</b>	<b>\$218,464.73</b>	<b>\$546,161.83</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$1,167,397.87</b>	<b>\$4,523,666.88</b>	<b>\$3,794,043.18</b>	<b>\$9,485,107.93</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>								

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC31-140-030	DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS EN MURO	PZA	24/07/2024	26/09/2024	\$526.77	\$2,041.23	\$1,712.00	\$4,280.00
OC31-140-035	DE APAGADOR SENCILLO	PZA	24/07/2024	26/09/2024	\$526.77	\$2,041.23	\$1,712.00	\$4,280.00
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL							
OC31-080-005	DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACI	M2.	24/07/2024	26/09/2024	\$9,047.47	\$35,058.94	\$29,404.28	\$73,510.69
<b>TOTAL 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>					<b>\$22,074.48</b>	<b>\$85,538.57</b>	<b>\$71,742.03</b>	
<b>ACUMULADO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>					<b>\$22,074.48</b>	<b>\$107,613.05</b>	<b>\$179,355.08</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>					<b>12.31%</b>	<b>47.69%</b>	<b>40.00%</b>	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>					<b>12.31%</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>								
OC16-070-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON T							
OC16-070-005	INODORO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$4,403.45	\$17,063.35	\$14,311.20	\$35,778.00

<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$14,504.46</b>	<b>\$56,204.75</b>	<b>\$47,139.48</b>	<b>\$117,848.69</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,181,902.33</b>	<b>\$4,579,871.63</b>	<b>\$3,841,182.66</b>	<b>\$9,602,956.62</b>

**ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC16-070-000A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ,							
OC16-070-006	MINGITORIO AHORRADOR DE AGUA	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$4,501.76	\$17,444.34	\$14,630.74	\$36,576.84
OC16-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS OVA							
OC16-080-005	LAVAMANOS OVALINE DE SOBRE PONER COLOR B	PZA.	24/07/2024	26/09/2024	\$4,342.40	\$16,826.82	\$14,112.82	\$35,282.04
OC16-090-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVID							
OC16-090-005	LLAVE INDIVIDUAL AHORRADORA	PZA	24/07/2024	26/09/2024	\$5,440.59	\$21,082.27	\$17,681.90	\$44,204.76
OC16-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO D							
OC16-100-005	PORTA ROLLO D PAPEL	PZA	24/07/2024	26/09/2024	\$2,593.00	\$10,047.89	\$8,427.27	\$21,068.16
OC16-110-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SANITAS							

	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$16,877.75</b>	<b>\$65,401.32</b>	<b>\$54,852.73</b>	<b>\$137,131.80</b>
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>	<b>Acumulado:</b>	<b>\$1,198,780.08</b>	<b>\$4,645,272.95</b>	<b>\$3,896,035.39</b>	<b>\$9,740,088.42</b>

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

### PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
OC16-110-005	PORTA SANITAS	PZA	24/07/2024	26/09/2024	\$1,219.89	\$4,727.06	\$3,964.63	\$9,911.58
	<b>TOTAL 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>				<b>\$22,501.09</b>	<b>\$87,191.73</b>	<b>\$73,128.56</b>	
	<b>ACUMULADO 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>				<b>\$22,501.09</b>	<b>\$109,692.82</b>	<b>\$182,821.38</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>				<b>12.31%</b>	<b>47.69%</b>	<b>40.00%</b>	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>				<b>12.31%</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>TOTAL TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 5 U.M.F. 60 JUAN PABLO II</b>				<b>\$1,199,999.97</b>	<b>\$4,650,000.01</b>	<b>\$3,900,000.02</b>	
	<b>ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 5 U.M.F. 60 JUAN PABLO II</b>				<b>\$1,199,999.97</b>	<b>\$5,849,999.98</b>	<b>\$9,750,000.00</b>	
	<b>PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 5 U.M.F. 60 JUAN PABLO II</b>				<b>12.31%</b>	<b>47.69%</b>	<b>40.00%</b>	

	<b>Monto esta hoja:</b>	\$1,219.89	\$4,727.06	\$3,964.63	\$9,911.58
	<b>Acumulado:</b>	\$1,199,999.97	\$4,650,000.01	\$3,900,000.02	\$9,750,000.00

ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 5 U.M.F. 60 JUAN PABLO II							
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO				12.31%	60.00%	100.00%	
	Y CONSERVACIÓN PARTIDA NO. 5 U.M.F. 60 JUAN PABLO II							

<b>Monto esta hoja:</b>							
<b>Acumulado:</b>				\$1,199,999.97	\$4,650,000.01	\$3,900,000.02	\$9,750,000.00
<b>ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ</b>							

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** IMSS; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

**Fecha:** 18/07/2024

**Obra:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 5, UMF No. 60 JUAN PABLO II; DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

**DOCUMENTO**  
**Anexo 19**

**Lugar:** Calle 22 Entre 35 y 31 No. 397

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Duración:** 65 días naturales

**Inicio obra:** 24/07/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDA Y CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>					\$1,199,999.97	\$4,650,000.01	\$3,900,000.02	
<b>ACUMULADO:</b>					\$1,199,999.97	\$5,849,999.98	\$9,750,000.00	
<b>PORCENTAJE PERIODO:</b>					12.31%	47.69%	40.00%	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO:</b>					12.31%	60.00%	100.00%	