



GRUPO INTEGRAL ESPECIALIZADO EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.

18 DE JULIO DE 2019

ANEXO ECONOMICO 2

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

AE-2

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES DIVIDIDO EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

Adjudicación Directa de Carácter Nacional No. AO-050GYR119-E6-2019

Descripción de los trabajos: "Trabajos de media tensión desde la acometida de servicio por parte de la compañía suministradora (CFE) hasta la llegada al transformador de 500 KVA tipo seco, para el correcto funcionamiento y puesta en operación del servicio eléctrico de la UMF 10 consultorios con atención médica continua en San José Chiapa, Puebla"

Ubicación: Boulevard AUDI Sur, esquina calle 7 Poniente, Ciudad Modelo, San José Chiapa, Puebla,

Plazo de ejecución 60 días naturales

Ciudad de México a 18 de Julio del 2019

No.	ACTIVIDADES (ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES)(6)	FECHA PROGRAMADA		MONTO POR PARTIDA O SUBACTIVIDAD	CLAVE	PROGRAMACIÓN (10)				
		INICIO	TERMINO			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
1	Pruebas de Resistencia de Aislamiento a Circuito Trifásico en todos los conductores eléctricos)	20/09/2019	24/09/2019	\$ 19,224.00	%			100.00%	100.00%	
					A					
					M			\$ 19,224.00	\$ 19,224.00	
2	Revisión del Sistema de Tierras Ver puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	18/09/2019	21/09/2019	\$ 45,690.00	%			100.00%	100.00%	
					A					
					M			\$ 45,690.00	\$ 45,690.00	
2.1	Construcción de Nueva Malla, Obra Civil y Eléctrica, ver punto 4.5	19/08/2019	30/08/2019	\$ 73,700.00	%		100.00%		100.00%	
					A					
					M		\$ 73,700.00		\$ 73,700.00	
3	Revisión de la Subestación Interior 3 Secciones	19/08/2019	20/08/2019	\$ 28,965.00	%		100.00%		100.00%	
					A					
					M		\$ 28,965.00		\$ 28,965.00	
4	Revisión de Transformador Tipo Seco de 500 kva	21/08/2019	22/08/2019	\$ 9,780.00	%		100.00%		100.00%	
					A					
					M		\$ 9,780.00		\$ 9,780.00	
5	Desmontaje y retiro de Subestación Eléctrica tipo Interperie de 2 Secciones	12/08/2019	16/08/2019	\$ 19,870.00	%		100.00%		100.00%	
					A					
					M		\$ 19,870.00		\$ 19,870.00	
6	Suministro e Instalación de Subestación Eléctrica NEMA 3R con las características descritas en el punto 6.1	29/07/2019	17/09/2019	\$ 391,600.00	%	6.00%		34.00%	100.00%	
					A					
					M	\$ 23,496.00	\$ 234,960.00	\$ 133,144.00	\$ 391,600.00	
7	Suministro e Instalación de Insertos, Terminales y Boquilla nuevos en el Equipo Pedestal de Medición.				%					
					A					
					M					
7a	Suministro e Instalación de Insertos O.C.C. clase 35.5 kv	02/09/2019	11/09/2019	\$ 113,600.00	%			100.00%	100.00%	
					A					
					M			\$ 113,600.00	\$ 113,600.00	
7b	Retiro, Suministro e Instalación de inserto y terminal tipo codo O.C.C. clase 35.5 kv, dañado.	14/09/2019	15/09/2019	\$ 12,350.00	%			100.00%	100.00%	
					A					
					M			\$ 12,350.00	\$ 12,350.00	
7c	Retiro, Suministro e Instalación de Boquilla tensión 34.5 kv	12/09/2019	13/09/2019	\$ 8,200.00	%			100.00%	100.00%	
					A					
					M			\$ 8,200.00	\$ 8,200.00	
7d	Suministro e Instalación de mangas termo contráctil para 34.5 kv para blindaje de terminales.	16/09/2019	17/09/2019	\$ 7,750.00	%			100.00%	100.00%	
					A					
					M			\$ 7,750.00	\$ 7,750.00	
8	Pruebas puesta en servicio	22/09/2019	26/09/2019	\$ 28,200.00	%			100.00%	100.00%	
					A					
					M			\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	
9	Termografía	19/09/2019	21/09/2019	\$ 50,900.00	%			100.00%	100.00%	
					A					
					M			\$ 50,900.00	\$ 50,900.00	
SUBTOTAL DE LAS EROGACIONES						\$	23,496.00	\$ 390,771.00	\$ 419,058.00	
ACUMULADO DE LAS EROGACIONES						\$	23,496.00	\$ 386,855.00	\$ 809,829.00	

Atentamente

Lic. José Fernando Luna Mata
Administrador Único