



GRUPO INTEGRAL ESPECIALIZADO EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.

18 DE JULIO DE 2019

ANEXO ECONOMICO 4

CEDULA DE AVANCE Y PAGOS

PROGRAMADOS

AE-4

CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES A EJECUTAR

Adjudicación Directa de Carácter Nacional No. **AO-050GYR119-E6-2019**

Descripción de los trabajos: "Trabajos de media tensión desde la acometida de servicio por parte de la compañía suministradora (CFE) hasta la llegada al transformador de 500 KVA tipo seco, para el correcto funcionamiento y puesta en operación del servicio eléctrico de la UMF 10 consultorios con atención médica continua en San José Chiapa, Puebla"


Ubicación: **Boulevard AUDI Sur, esquina calle 7 Poniente, Ciudad Modelo, San José Chiapa, Puebla,**

Plazo de ejecución **60 días naturales**

Ciudad de México a 18 de Julio del 2019

No.	CONCEPTO	FECHA PROGRAMADA		MONTO POR PARTIDA O SUBPARTIDA	CLAVE	PROGRAMACIÓN (10)				
		INICIO	TERMINO			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
1	Pruebas de Resistencia de Aislamiento a Circuito Trifásico en todos los conductores eléctricos)	20/09/2019	24/09/2019	\$ 19,224.00	% A M			100.00%	100.00%	
								\$ 19,224.00	\$ 19,224.00	
2	Revisión del Sistema de Tierras Ver puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	18/09/2019	21/09/2019	\$ 45,690.00	% A M			100.00%	100.00%	
								\$ 45,690.00	\$ 45,690.00	
2.1	Construcción de Nueva Malla, Obra Civil y Eléctrica, ver punto 4.5	19/08/2019	30/08/2019	\$ 73,700.00	% A M		100.00%		100.00%	
							\$ 73,700.00		\$ 73,700.00	
3	Revisión de la Subestación Interior 3 Secciones	19/08/2019	20/08/2019	\$ 28,965.00	% A M		100.00%		100.00%	
							\$ 28,965.00		\$ 28,965.00	
4	Revisión de Transformador Tipo Seco de 500 kva.	21/08/2019	22/08/2019	\$ 9,780.00	% A M		100.00%		100.00%	
							\$ 9,780.00		\$ 9,780.00	
5	Desmontaje y retiro de Subestación Eléctrica tipo Interperie de 2 Secciones	12/08/2019	16/08/2019	\$ 19,870.00	% A M		100.00%		100.00%	
							\$ 19,870.00		\$ 19,870.00	
6	Suministro e Instalación de Subestación Eléctrica NEMA 3R con las características descritas en el punto 6.1	29/07/2019	17/09/2019	\$ 391,600.00	% A M	6.00%	60.00%	34.00%	100.00%	
						\$ 23,496.00	\$ 234,960.00	\$ 133,144.00	\$ 391,600.00	
7	Suministro e Instalación de Insertos, Terminales y Boquilla nuevos en el Equipo Pedestal de Medición.				% A M					
7a	Suministro e Instalación de Insertos O.C.C. clase 35.5 kv	02/09/2019	11/09/2019	\$ 113,600.00	% A M			100.00%	100.00%	
								\$ 113,600.00	\$ 113,600.00	
7b	Retiro, Suministro e Instalación de inserto y terminal tipo codo O.C.C. clase 35.5 kv, dañado.	14/09/2019	15/09/2019	\$ 12,350.00	% A M			100.00%	100.00%	
								\$ 12,350.00	\$ 12,350.00	
7c	Retiro, Suministro e Instalación de Boquilla tensión 34.5 kv	12/09/2019	13/09/2019	\$ 8,200.00	% A M			100.00%	100.00%	
								\$ 8,200.00	\$ 8,200.00	
7d	Suministro e Instalación de mangas termo contráctil para 34.5 kv para blindaje de terminales.	16/09/2019	17/09/2019	\$ 7,750.00	% A M			100.00%	100.00%	
								\$ 7,750.00	\$ 7,750.00	
8	Pruebas puesta en servicio	22/09/2019	26/09/2019	\$ 28,200.00	% A M			100.00%	100.00%	
								\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	
9	Termografía	19/09/2019	21/09/2019	\$ 50,900.00	% A M			100.00%	100.00%	
								\$ 50,900.00	\$ 50,900.00	
SUBTOTAL DE LAS EROGACIONES						\$	23,496.00	\$ 390,771.00	\$ 419,058.00	
ACUMULADO DE LAS EROGACIONES						\$	23,496.00	\$ 388,855.00	\$ 809,829.00	

Atentamente


Lic. José Fernando Luna Mata
Administrador Único