

# CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
 RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula **59**  
 Actualización: **27-mar**

## DATOS GENERALES

### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: **LO-50-GYR-050GYR098-N-1-2024** Fecha de Adjudicación: **25-mar-24**

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL NO. 69 EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA"**

EMPRESA: **LUCELIA CASTAÑEDA FRAGOZA**  
 No. DE CONTRATO: **1-22520001-S-020513** No COMPROMISO: **S-020513**  
 Monto de Contrato: \$ **874,191.85** Monto de Anticipo: \$ **-**  
 Periodo de Ejecución: **26 de marzo 2024 al 30 de agosto del 2024** Plazo de Ejecución: **158**

### CONVENIO

Monto  Fecha:   
 Periodo: Importe: Número:

### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico (En porcentaje %)	7.45%	5.00%	2.45%
Financiero (Importe C/IVA)	\$ 65,127.29	\$ 43,709.59	\$ 21,417.70
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	-	-	-
Materiales	-	-	-

### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

#### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 874,191.85	MONTO CONVENIDO:	\$ 874,191.85
MONTO PAGADO:			
PENDIENTE DE PAGO:			
EN REVISIÓN:	1		

### PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO  
 RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA

## Reporte Fotográfico



### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Ya se cuenta con el servicio de Director Responsable de Obra en el sitio de los trabajos  
 Se dio apertura a la bitácora de obra

Se hizo entrega del sitio de los trabajos a la contratista DRO