

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	IO-50-GYR-050GYR056-N-11-2023	Fecha de Adjudicación:	14 DE NOVIEMBRE 2023
-----------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
"DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS"

EMPRESA:	SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	2-22070003-S-07621	No COMPROMISO:	S-07621
Monto de Contrato:	\$ 9,896,649.75	Monto de Anticipo:	\$ -
Periodo de Ejecución:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023 A 07 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	390 DIAS

CONVENIO

Monto	<input type="checkbox"/>	Plazo	<input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:		Importe:		Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaJe %)	22.50%	22.90%	0.40%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 2,744,197.62	\$ 2,266,780.58	\$ 477,417.04
Porcentaje financiero	0.00%	22.9%	
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	6.00	6	0.00
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 11,480,113.71	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$ -	ESTIMACIONES	
PENDIENTE DE PAGO:	\$ 684,584.83	ESTIMACIONES 1:	\$ 794,118.40
EN REVISION:		HASTA EST. No.:2	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	6.92%		

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

*EL DIA 02 DE ENERO SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA : RESIDENCIA DE OBRA, DRO Y CORRESPONSABLES.