

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: IO-50-GYR-050GYR056-N-11-2023 Fecha de Adjudicación: 14 DE NOVIEMBRE 2023

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

"DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS"

EMPRESA: SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

No. DE CONTRATO: 2-22070003-S-07621 No COMPROMISO: S-07621

Monto de Contrato: \$ 9,896,649.75 Monto de Anticipo: \$ -

Periodo de Ejecución: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 A 07 DE DICIEMBRE DE 2024 Plazo de Ejecución: 390 DIAS

CONVENIO

Monto Plazo Fecha:
Periodo: Importe: Número: Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaJe %)	39.94%	39.94%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 3,952,869.96	\$ 3,952,869.96	\$ -
Porcentaje financiero	0.00%	27.7%	
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	6.00	14	8.00
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 11,480,113.71	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$ -	ESTIMACIONES	
PENDIENTE DE PAGO:	\$ 684,584.83	ESTIMACIONES 1:	\$ 794,118.40
EN REVISION:		HASTA EST. No.2	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	6.92%		

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

*El día 18 de marzo se recibe la visita del supervisor de la secretaria de medio ambiente dandole seguimiento a la revisión del proyecto de jardineria.

*El día 23 de marzo se recibe la visita del Director de Finanzas del IMSS, Secretario de Obras Publicas del estado y del DRO.