

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR 119-N-32-2023	Fecha de Adjudicación:	07 DE AGOSTO 2023
-----------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS, NAVOJOA, SONORA

EMPRESA:	PLANET INFRAESTRUCTURA SA de CV		
No. DE CONTRATO:	1-22270004-5-431000	No COMPROMISO:	5-43100
Monto de Contrato:	\$ 33,638,366.62	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 22/08/2023 al 18/03/2025	Plazo de Ejecución:	575 DN

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo: <input type="checkbox"/>	Importe:	Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	17.190%	9.410%	-7.78%
Financiero (Importers C/IVA)	\$ 5,782,435.22	\$ 1,796,689.96	\$ 3,985,745.26
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	20	13	7
Materiales	17.94%	17.94%	0.00%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 39,020,505.28	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$ 1,796,689.96	HASTA EST. No.:	0
PENDIENTE DE PAGO:	\$ -	HASTA EST. No.:	4
EN REVISION:	\$ -	HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$	131,415.47
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$	377,958.60

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Se autorizaron por parte de Residencia de Obra estimaciones numero 04 de proyecto ejecutivo por un monto de \$ 402,390.93 + IVA correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023. En Topografía se realizaron diferentes trabajos, verificando centro de ejes para colar y colados. Dando como resultado un error minimo en comparacion de proyecto, se revisaron niveles de placas y plantilla, fueron diferencias minimas, no generando problemas en ellas.