

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: **LO-50-GYR-050GYR119-N-34-2023** Fecha de Adjudicación: **09 DE AGOSTO 2023**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

“Supervisión y Control de Obra durante los Trabajos para la Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”

EMPRESA: **SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.**

No. DE CONTRATO: **1-22070003-5-431001** No COMPROMISO: **5-431001**

Monto de Contrato: **\$ 35,099,988.06** Monto de Anticipo: **\$ -**

Periodo de Ejecución: **23 DE AGOSTO DE 2023 A 28 DE DICIEMBRE DE 2024** Plazo de Ejecución: **494 DIAS**

CONVENIO

Monto Plazo Fecha:
Periodo: Importe: Número: Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaJe %)	42.71%	41.60%	-1.11%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 14,989,734.17	\$ 14,600,356.26	\$ 389,377.91
Porcentaje financiero	7.49%	5.94%	-1.54%
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	23.00	25	2.00
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 40,715,986.15	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$ 5,135,804.46	ESTIMACIONES 4:	\$ 5,135,804.46
PENDIENTE DE PAGO:	\$ 3,219,893.90	ESTIMACIONES 5, 6 y 7:	\$ 3,219,893.90
EN REVISION:	\$ 4,647,823.52	HASTA EST. No.8 y 9	\$ 4,647,823.52
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	12.61%	% PENDIENTE DE PAGO	7.91%

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

- *El día 18 de marzo se recibe la visita del supervisor de la secretaria de medio ambiente dandole seguimiento a la revisión del proyecto de jardinería.
- *El día 23 de marzo se recibe la visita del Director de Finanzas del IMSS, Secretario de Obras Publicas del estado y del DRO.
- *Se recibe otro embarque de piso de porcelanato.
- *Se recibe la visita del proveedor de equipo medico de la empresa VECO