

No. De Procedimiento:

Materiales

MONTO CONTRATO:

PENDIENTE DE PAGO:

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA

MONTO PAGADO:

EN REVISION:

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

No. Cédula Actualización:

21 31-mar

Reporte Fotográfico

CONTRATO DE SERVICIOS LO-50-GYR-050GYR119-N-47-2023 Fecha de Adjudicación: 18-oct-23 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93 EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO"

N/A

N/A

1

2 Y 3







PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

		•				
EMPRESA	:	EXPERE	NCIA INMO	BILIARIA TOTAL,	5.A. de C.V.	
No. DE CONTRATO: Monto de Contrato: Periodo de Ejecución:		1-17150004-5-431019 \$12,144,437.86			No COMPROMISO: Monto de Anticipo:	5-431019 N/A
						CONVENIO
Monto		Plazo		Fecha:		
						Número compromiso:
			PROC	ESO DE OBRA (CO	N IVA)	
Avances				Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentage %)				51.74%	51.74%	0.00%
Financiero (Importers C/IVA)				\$7,319,879.06	\$7,319,879.06	\$0.00
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)				21.00	15.00	-6.00
					i	

N/A

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

PENALIZACIONES (SIN IVA)

MONTO CONVENIDO:

HASTA EST. No.:

HASTA EST. No.:

HASTA EST. No.:

\$14,087,547.92

\$476,359.31

\$2,042,397.87