

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-31-2023	Fecha de Adjudicación:	16-ago-23
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:			
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DURANTE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.			
EMPRESA:	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	1-22130004-5-43999	No COMPROMISO:	5-43999
Monto de Contrato:	\$28,894,700.23 (I.V.A. incluido)	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	17 DE AGOSTO DE 2023 AL 09 DE OCTUBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	420 días naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	64.35%	45.37%	-18.98%
Financiero (Importers C/IVA)	\$18,595,128.54	\$13,109,525.49	-\$5,485,603.04
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	16.00	18.00	2.00
Materiales	61.98%	46.47%	-15.51%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$28,894,700.23	MONTO CONVENIDO:	-
MONTO PAGADO:	\$4,189,789.54	HASTA EST. No.:	5
PENDIENTE DE PAGO:	-	HASTA EST. No.:	-
EN REVISION:	-	HASTA EST. No.:	-

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO (DIC)	\$244,345.99
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$244,345.99

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Se le solicita al contratista incrementar su fuerza de trabajo con personal para control de obra ya que el área administrativa se encuentra con muchas deficiencias, por lo que se le solicita cumplir a la brevedad con lo señalado en sus Términos de Referencia y con lo señalado al alcance de su contrato esperando su pronta atención, los cuales tienen como finalidad, establecer los requisitos, condiciones y alcances al contrato durante su proceso de supervisión, con el objeto de dar cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos.