

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-37-2023	Fecha de Adjudicación:	11-sep-23
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-----------

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:**  
 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (ETAPA 1).

EMPRESA:	CURRIE & BROWN MÉXICO, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	1-22020004-5-431004	No COMPROMISO:	5-431004
Monto de Contrato:	22,491,020.16	Monto de Anticipo:	0
Periodo de Ejecución:	5 de septiembre de 2023 al 17 de diciembre de 2023	Plazo de Ejecución:	450 días naturales

**CONVENIO**

Monto	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	<input type="checkbox"/>	Importe:		Número:	Número compromiso:

**PROCESO DE OBRA (CON IVA)**

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	98.73%	1.27%
Financiero (Importes C/IVA)	\$27,569,968.11	\$23,943,268.87	\$3,626,699.24
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	3	3	0
Materiales	0.00%	0.00%	0.00%

**SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**

**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$22,491,020.16	MONTO CONVENIDO:	\$ 27,569,968.11
MONTO PAGADO:	\$23,943,268.87	HASTA EST. No.:	35
PENDIENTE DE PAGO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	
AUTORIZADA:	\$0.00	HASTA EST. No.:	36-39

**PENALIZACIONES (SIN IVA)**

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	0.00%
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	0.00%

**Reporte Fotográfico**



**PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES**

SE REVISARON LAS ESTIMACIONES 40, 41, 42, 43 Y 44 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, EN ESPERA DE LIBERACION DE LO LI PARA SER REINGRESADAS A PROGRAMACION DE PAGO.  
 SE CUENTA CON EL AVISO DE TERMINO Y ACTA DE VERIFICACION, EN PROCESO DE FINIQUITO.