



GOBIERNO DE MÉXICO



CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

153

Actualización:

30 de marzo de 2026

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: AO-50-GYR-050GYR119-N-5-2024 Fecha de Adjudicación: 7 DE MAYO DE 2024

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCIÓN DEL HGR36, SAN ALEJANDRO, PUEBLA.

EMPRESA:	RAZÓN SOCIAL: C. JESÚS RICARDO CANCINO RUIZ		
No. DE CONTRATO:	2-21220002-5-431026	No COMPROMISO:	5-431026
FECHA DE CONTRATO:	14 DE MAYO DE 2024		
Monto de Contrato:	\$656,371.51	Monto de Anticipo:	0
Periodo de Ejecución:	15/05/2024 AL 10/11/2024	Plazo de Ejecución:	139 días naturales

CONVENIO

Plazo	Monto	Fecha:	04-sep-25
Plazo: 107 días	Importe: \$ 497,339.28	Número: 1-21220002-5-431026	Número compromiso: 5-431026
Periodo de Ejecución:	01 Nov 2025 - 30 Jul 2025	Importe modificado (S/IVA):	\$1,153,710.79

PROCESO DE OBRA (SIN IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importes S/IVA)	\$1,153,710.79	\$1,153,710.79	\$0.00
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	No aplica	No aplica	No aplica
Materiales	No aplica	No aplica	No aplica

SITUACION FINANCIERA (SIN IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$1,153,710.79	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$1,153,710.79	HASTA EST. No.:	15 (QUINCE)
PENDIENTE DE PAGO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE ENCUENTRA FINIQUITADO.